

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 208  
del 14/10/2024

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA GESTIONE IMMOBILI - IMPIANTI - PATRIMONIO IMMOBILIARE**

N° 877 del 14 ottobre 2024

**Oggetto:** lavori di “Efficientamento energetico del Teatro – Auditorium all’interno del Palazzo Bertello” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato dal d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021, finanziato con fondi PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Obiettivi 2 e 3 finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU, per l’importo complessivo di € 250.000,00. CUP C34J22000050006.  
**Rettifica CONTABILITÀ FINALE.**

Oggetto: lavori di “Efficientamento energetico del Teatro – Auditorium all’interno del Palazzo Bertello” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato dal d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021, finanziato con fondi PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Obiettivi 2 e 3 finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU, per l’importo complessivo di € 250.000,00. CUP C34J22000050006.  
Rettifica CONTABILITÀ FINALE.



Richiamata la propria determinazione n. 338 in data 08/04/2024, pari oggetto, rilevati alcuni meri errori materiali, occorre apportare le seguenti modificazioni:

- nelle premesse, diversamente da quanto riportato nel succitato atto amministrativo:
  1. relativamente alla “liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 10/11/2023 redatto dalla Direzione dei Lavori, che liquida all’appaltatore Ditta Idrogas Group S.r.l. con sede in Borgo San Dalmaszo, Via Cuneo, 107 – P.IVA 02427810045 – la somma netta di Euro 109.738,84 oltre a € 9.602,81 per I.V.A. 22% e quindi per complessivi Euro 133.880,77”, si rettifica l’importo dell’IVA al 22% di € 9.602,81 con l’importo corretto di € 24.142,54;
  2. relativamente alla “liquidazione delle spese tecniche afferenti i servizi eseguiti trasmessa all’Ente dall’Ing. Federico Rozio con studio in Ceva ammontanti a € 17.995,00 oltre a € 718,20 per CNPALA e € 4.108,10 e così per complessivi € 22.781,30”, si rettifica la cifra di € 17.995,00 con l’importo corretto di € 17.955,00;

- nel determinato, diversamente da quanto riportato nel succitato atto amministrativo:
1. al punto 4, *“di approvare, viste le premesse parte integrante del presente provvedimento, lo stato finale delle spese tecniche inerenti lavori di “Efficientamento energetico del Teatro – Auditorium all’interno del Palazzo Bertello” dell’ammontare di € 17.995,00 oltre a € 718,20 per CNPALA, quindi per un totale di € 18.673,20 + IVA € 4.108,10 e così per complessivi € 22.781,30”* si rettifica l’ammontare di € 17.995,00 con l’importo corretto di € 17.955,00;
  2. al punto 8, *“di liquidare parte del fondo per le funzioni di cui all’art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontante a complessivi € 777,39 spettanti agli incaricati delle attività, con le modalità e le competenze previste dal Regolamento Comunale per la Ripartizione del Fondo Funzioni Tecniche”*, si rettifica l’importo di € 777,39 con l’importo corretto di € 316,71;
  3. al punto 11, *“Di dare atto che l’importo complessivo di Euro 47.996,38 trova imputazione rispettivamente ai capitoli Per l’importo di €. 38.811,72 al cap. 7630/4/3 Per l’importo di €. 9.702,93 al cap 7630/4/4”*, deve essere aggiornato, essendo nel frattempo state liquidate alcune fatture, come riportato nel deliberato;
  4. al punto 12, *“di approvare il seguente quadro economico consuntivo dell’intervento”* di sostituire l’intero quadro economico, con il seguente:

<b>A) LAVORI</b>		<b>PROGETTO</b>	<b>CONTABILITA</b>	<b>ECONOMIE</b>
A1)	lavori a corpo	175.565,29 €	157.350,40 €	18.214,89 €
A2)	oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	4.389,13 €	4.389,13 €	0,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>179.954,43 €</b>	<b>161.739,53 €</b>	<b>18.214,90 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1)	lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B2)	rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B3)	allacciamenti pubblici servizi	1.220,00 €	0,00 €	1.220,00 €
B4)	imprevisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B5)	espropri, acquisizioni bonarie, frazionamenti catastali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B6)	accantonamento 1%	1.799,55 €	0,00 €	1.799,55 €
B7)	<b>SPESE TECNICHE</b>			
b7.1	polizze assicurative dipendenti e spese strumentali della stazione appaltante (artt. 90 c5 e 92 c 7bis delg 163/06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b7.2	fondo funzioni tecniche	2.879,00 €	1.295,66 €	1.583,34 €
b7.3	spese tecniche per progettazione DL e contabilità	14.396,00 €	14.396,00 €	0,00 €
b7.3.1	InArcassa 4% su progettazione DL contabilità (b7,3)	575,84 €	575,84 €	0,00 €
b7.4	spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (d.lgs. 81/2008)	3.599,00 €	3.559,00 €	40,00 €
b7.4.1	InArcassa 4% su spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (d.lgs 81/2008) (b7.1)	143,96 €	142,36 €	1,60 €
b8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
b9	spese per CUC	280,00 €	280,00 €	0,00 €
b10	spese per pubblicità	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b11	spese per accertamenti laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi, dovuti per legge			
b12.1	22% sui lavori ed oneri sicurezza (A1+A2)	39.589,97 €	35.582,70 €	4.007,28 €
b12.2	10% su lavori in economia (B1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b12.3	22% su rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b12.4	22% su spese tecniche per progettazione DL e contabilità (b7.3) e InArcassa (b7.3.1)	3.293,80 €	3.293,80 €	0,00 €
b12.5	22% su spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (b7.4) ed InArcassa (b7.4.1)	823,45 €	814,30 €	9,15 €
b12.5	22% su spese per attività tecnico amministrative, connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (b.8)	220,00 €	0,00 €	220,00 €
b12.6	22% su spese per accertamenti laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistico (b.11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b12.7	contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>70.045,57 €</b>	<b>60.164,66 €</b>	<b>9.880,91 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERA</b>		<b>250.000,00 €</b>	<b>221.904,19 €</b>	<b>28.095,81 €</b>

5. al punto 13, *“di dare atto che l’opera è stata realizzata per un importo complessivi pari a €. 222.414,61 e quindi con un risparmio di €.27.584,39 rispetto a quanto previsto da progetto”*, da sostituire con la dicitura corretta: di dare atto che l’opera è stata realizzata con un importo complessivo di € 221.904,19 e con un risparmio di € 28.095,81 rispetto a quanto previsto.

Tutto ciò premesso:

#### DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
- che è stato correttamente corrisposto il pagamento di € 19.653,29 + IVA 22% € 4.323,72, quindi, per complessivi € 23.977,01 per i lavori alla ditta Idrogas Group s.r.l., con sede a Borgo San Dalmazzo in Via Cuneo 107 [partita IVA 02427810045], a fronte della fattura elettronica n. 3D del 29/02/2024 pervenuta prot. 6776/2024 del 14/03/2024, nonostante l’errore evidenziato in premessa;
- che è stato correttamente corrisposto il pagamento di € 17.955,00 + 4% InArcassa € 718,00, pari ad € 18.673,20, oltre all’IVA 22% € 4.108,10, per un totale di € 22.781,30, nonostante l’errore evidenziato in premessa;
- di dare atto che, la parte del fondo per le funzioni di cui all’art. 113 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontante a complessivi € 460,68, spetta all’Unione Montana Valle Stura, per l’attività di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento;
- di dare atto che la suddetta cifra di € 460,68 è stata conteggiata erroneamente due volte, inserendola anche nella parte del fondo per le funzioni di cui all’art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., spettante agli incaricati delle attività, per un totale di € 777,39, pertanto, l’importo corretto della parte del fondo per le funzioni di cui all’art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., spettante agli incaricati delle attività corretta, è pari ad € 316,71 e deve essere ripartita con le modalità e le competenze previste dal Regolamento Comunale per la Ripartizione del Fondo Funzioni Tecniche, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 27/6/2017, successivamente modificato con deliberazione n. 183 del 28/9/2017;

6. di liquidare il succitato importo di € 460,68 all'Unione Montana Valle Stura per l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento, imputandolo rispettivamente sul capitolo 7630/4/3 per € 368,54 e sul capitolo 7630/4/4 per € 92,14;
7. di liquidare l'importo complessivo di € 316,71, da ripartire con le modalità e le competenze previste dal Regolamento Comunale per la Ripartizione del Fondo Funzioni Tecniche, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 27/6/2017, successivamente modificato con deliberazione n. 183 del 28/9/2017, imputandolo rispettivamente sul capitolo 7630/4/3 per € 253,37 e sul capitolo 7630/4/4 per € 63,34, ed erogandolo, a seguito di sistemazione contabile, a titolo di voce stipendiale;
8. di dare atto che rimane da liquidare la restante parte del fondo per le funzioni di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per € 518,27, che verrà liquidata con successivo provvedimento, che dovrà essere imputato sul capitolo 7630/4/3 per € 414,62 e sul capitolo 7630/4/4 per € 103,65 e successivamente erogato, a seguito di sistemazione contabile, a titolo di voce stipendiale;
9. di riapprovare il quadro economico consuntivo, di seguito riportato:

<b>A) LAVORI</b>		<b>PROGETTO</b>	<b>CONTABILITA</b>	<b>ECONOMIE</b>
A1)	lavori a corpo	175.565,29 €	157.350,40 €	18.214,89 €
A2)	oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	4.389,13 €	4.389,13 €	0,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>179.954,43 €</b>	<b>161.739,53 €</b>	<b>18.214,90 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1)	lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B2)	rilevi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B3)	allacciamenti pubblici servizi	1.220,00 €	0,00 €	1.220,00 €
B4)	imprevisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B5)	espropri, acquisizioni bonarie, frazionamenti catastali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B6)	accantonamento 1%	1.799,55 €	0,00 €	1.799,55 €
B7)	<b>SPESE TECNICHE</b>			
b7.1	polizze assicurative dipendenti e spese strumentali della stazione appaltante (artt. 90 c5 e 92 c 7bis delg 163/06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b7.2	fondo funzioni tecniche	2.879,00 €	1.295,66 €	1.583,34 €
b7.3	spese tecniche per progettazione DL e contabilità	14.396,00 €	14.396,00 €	0,00 €
b7.3.1	InArcassa 4% su progettazione DL contabilità (b7,3)	575,84 €	575,84 €	0,00 €
b7.4	spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (d.lgs. 81/2008)	3.599,00 €	3.559,00 €	40,00 €
b7.4.1	InArcassa 4% su spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (d.lgs 81/2008) (b7.1)	143,96 €	142,36 €	1,60 €
b8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
b9	spese per CUC	280,00 €	280,00 €	0,00 €
b10	spese per pubblicità	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b11	spese per accertamenti laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistico	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi, dovuti per legge			
b12.1	22% sui lavori ed oneri sicurezza (A1+A2)	39.589,97 €	35.582,70 €	4.007,28 €
b12.2	10% su lavori in economia (B1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b12.3	22% su rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b12.4	22% su spese tecniche per progettazione DL e contabilità (b7.3) e InArcassa (b7.3.1)	3.293,80 €	3.293,80 €	0,00 €
b12.5	22% su spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (b7.4) ed InArcassa (b7.4.1)	823,45 €	814,30 €	9,15 €
b12.5	22% su soese per attività tecnico amministrative, connesse alla progettazione, di supoorto al RUP, di verifica e validazione (b.8)	220,00 €	0,00 €	220,00 €
b12.6	22% su spese per accertamenti laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistico (b.11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b12.7	contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>70.045,57 €</b>	<b>60.164,66 €</b>	<b>9.880,91 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERA</b>		<b>250.000,00 €</b>	<b>221.904,19 €</b>	<b>28.095,81 €</b>

10. di attestare che il finanziamento dell'intervento è dato per la parte di € 200.000,00 con Fondi PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 finanziati dall'Unione europea, e per la parte di €. 50.000,00 con risorse proprie dell'Ente;
11. di dare atto che l'opera è stata realizzata con un importo complessivo di € 221.904,19 e con un risparmio di € 28.095,81 rispetto a quanto previsto;
12. di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, c.8, del D.Lgs.267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
13. di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti del Decreto L.vo 36/2023;
14. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
15. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, c.7, D.Lgs.267/2000.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa