



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 349/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Lavori per la “realizzazione di un ascensore a servizio dell’ufficio delle Poste Italiane sito in piazzetta Zoppo di Gangi”.

CUP: I81B21006950004 - CIG. 90530751D4

Approvazione Atti di C.F. e C.R.E. liquidazione Stato Finale e svincolo polizza

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 27/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

Premesso che:

- l’Amministrazione comunale ha programmato di realizzare un ascensore in piazzetta Zoppo di Gangi, a servizio dell’Ufficio delle Poste, in modo da renderlo accessibile ai disabili;
- con determina n° 406 /Settore Tecnico LL.PP. del 25.08.2021, è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misure e contabilità dei lavori, all’arch. Sofia Spallina, nata a Petralia Sottana il 14.09.1993, con studio tecnico in Palermo (PA) in via Principe di Belmonte, 78, C.F. SPLSFO93P54G511H, P. IVA 06952580824, iscritta ALBO Unico Regionale ai sensi della L.R. 12/2011 al n. 11015;.
- con determina n° 651 /Settore Tecnico LL.PP. del 29/12/2021, è stato nominato RUP dell’intervento l’ing. Cataldo Andaloro, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.;
- con delibera di G.M. n. 292 del 30/12/2021 il progetto esecutivo, redatto dall’Arch. Sofia Spallina, previa approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011, del 29/12/2021, e verifica e validazione del 29/12/2021, è stato approvato amministrativamente per l’importo complessivo di €. 55.186,90, di cui €. 43.221,22, per lavori soggetti a r.a.; €. 2.504,14, per oneri della sicurezza non soggetti a r.a. ed €. 29.461,54, per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- al superiore progetto è stato assegnato il Codice unico progetto: CUP I81B21006950004;
- con determina a contrarre n. 682/Settore Tecnico LL.PP del 31 dicembre 2021, si è proceduto a:

- affidare i lavori a trattativa privata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, all'impresa Gangi Impianti s.r.l., con sede legale in Gangi in C.da Piano snc, P.IVA. 05738830826, per l'importo contrattuale di €. 45.682,14, al netto del ribasso d'asta del 0,1% e, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.504,14, non soggetti a ribasso;
- approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara;
- impegnare la somma necessaria ad assicurare copertura finanziaria al progetto, pari ad 51.686,90 al cap. 82101, Missione 12, Programma 02, Titolo II°, Macro 202, P.F. U.2.02.01.04.002, imp. n. 2759/2021 per €. 260,00 e imp. n. 202/2023 per €. 51.426,90;
- dare atto che la somma di €. 3.500,00, relativa alle competenze per progettazione esecutiva, è stata impegnata con determina n° 406 /Settore Tecnico LL.PP. del 25.08.2021;
- con Contratto d'Appalto del 14.03.2022 Rep. n. 4/2022, registrato all'Ufficio Territoriale APSRI di Palermo in data 17.03.2022 al n. 8761 Serie 1T, i lavori sono stati assunti dall'impresa Gangi Impianti;
- con determina n. 73/S.T. LL.PP. del 25.02.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Natale Genduso, in sostituzione dell'ing. Cataldo Andaloro collocato in quiescenza;
- con delibera di G.M. n. 148 del 1/09/2023 è stata approvata la 1° Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla D.L. in data 25/07/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgvo n. 50/2016, dell'importo complessivo di €. 55.186,90, così distinto:

A	Importo Complessivo dei Lavori		€. 43.922,95
	Di cui:		
	A1) Oneri sicurezza non soggetti a r.a. (sui lavori a detrarre)	€. 2.182,81	
	A2) Importo lavori soggetti a r.a.	€. 41.740,14	
	A detrarre ribasso d'asta del 0,1% su € 41.740,14	€ 41,74	
	A sommare oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€. 2.182,81	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (al netto del r.a.)		€. 43.881,21
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	IVA 4%	€ 1.755,25	
	Oneri conferimento in discarica	€. 552,69	
	Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e D.L.	€. 5.464,84	
	IVA ed oneri su competenze Tecniche	€. 1.468,95	
	Comp.ze tecniche per collaudo statico, oneri ed Iva compresa	€. 1.500,00	
	Incentivo per funzioni tecniche (€. 45.725,36*0.02*0.325)	€. 297,21	
	Economie da r.a. più IVA	€. 43,41	
	Economie di progetto	€. 223,34	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 11.305,69	

		11.305,69	
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€. 55.186,90

- in data 06/09/2023 è stato redatto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Enna in data 21/09/2023 al n. 990 Serie 3^;
- con Verbale, redatto in data 06/10/2023, sono stati consegnati i lavori, che dovevano concludersi entro il 05/12/2023;
- in data 07/12/2023 il RUP ha concesso una proroga di giorni 30 (trenta) al termine contrattuale, per cui l'ultimazione dei lavori veniva prorogata al 03/01/2024;
- con verbale redatto in data 20/12/2023 i lavori sono stati sospesi e ripresi il 29 gennaio 2024;
- il direttore dei lavori con nota del 22/05/2024, assunta al prot. n.9804 in pari data, ha trasmesso il I° SAL, redatto in data 05/02/2024, per lavori eseguiti a tutto il 05/02/2024 dell'importo dei lavori, al netto del r.a. del 0,1%, di €. 38.950,21, compresi €. 1.708,56 per oneri della sicurezza e, il R.U.P. in data 22/05/2024 ha redatto il Certificato N. 1 per il pagamento della prima rata dell'importo netto di €. 38.700,00, oltre IVA 4%, pari ad €. 1.548,00, e quindi per complessivi €. 40.248,00;
- con determina n. 288/S.T. LL.PP. del 30/05/2024 si è proceduto a liquidare all'impresa Gangi Impianti s.r.l., la fattura n. FE_85/24 del 22/05/2024 dell'importo di €. 40.248,00, IVA 4% compresa, relativa al Certificato di pagamento n. 1 del 22/05/2024 relativo al I° SAL per lavori eseguiti a tutto il 05/02/2024;
- con verbale redatto in data 26/02/2024 è stata accertata l'avvenuta ultimazione dei lavori avvenuta il 12/02/2024;

Tutto ciò premesso

Visto che il direttore dei lavori ha trasmesso in data 03.06.2024 lo Stato Finale dei lavori, redatto in data 12/02/2024, dei lavori eseguiti a tutto il 12/02/2024 per l'importo complessivo lordo di €. 43.914,69, comprensivo di €. 2.120,11, per oneri della sicurezza, non soggetti a r.a., da cui detratto il r.a. dello 0,1% sull'importo di €. 41.794,58, restano i lavori al netto di 43.872,90, da cui detratto l'acconto di €. 38.700,00, resta il credito a saldo di €.5.172,90, oltre IVA 4%;

Visto che il Direttore dei lavori ha redatto, in data 03/06/2024, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori con il quale si conferma il credito dell'impresa esecutrice dei lavori in €. 5.172,90, oltre IVA 4%;

Visto che l'impresa Gangi Impianti s.r.l.:

- ha trasmesso la fattura n. FE_99/24 del 25/06/2024, dell'importo complessivo di €. 5.379,82, IVA 4% compresa e, richiesto che la sopraddetta somma sia accreditata sul proprio conto dedicato, come riportato all'art. 10 del contratto d'appalto;
- la polizza fideiussoria n. 06/01/26/3193386 del 24/06/2024 rilasciata dalla FINANZIARIA ROMANA S.p.A. a garanzia della liquidazione dello stato Finale, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del d.Lgvo n. 50/2016;

Visto che l'impresa ha presentato a suo tempo la polizza fideiussoria n. 06/01/21/3103493 del 17.02.2022 rilasciata da Finanziaria Romana S.p.A., prestata a suo tempo dall'impresa a garanzia del contratto d'appalto;

Accertato che:

- l'avviso ai creditori è stato pubblicato dal 15/05/2024 al 30/05/2024 con il n. 932, senza opposizioni;
- Con nota prot. n. INPS_41481428 del 21/06/2024, è stato rilasciato il DURC che attesta la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa, con scadenza il 19/10/2024;
- con nota I.U.R. 202400002557839 del 27/06/2024 EQUITALIA Servizi SpA ha comunicato che l'impresa risulta "soggetto non inadempiente", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è l'ing. Natale Genduso;

Accertato che il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con quelle che disciplinano il pareggio di bilancio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 22/12/2023, i.e., di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2027 (Art. 170, comma1, D.Lgs n. 267/2000);;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 09/02/2024, i.e., di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026 – Aggiornamento nota DUP 2024/2027 – Nota integrativa al bilancio , Piano degli indicatori e relativi allegati ex D.Lgs 118/2011, etc;
- la delibera di G.M. n. 20 del 15/02/2024, i.e., di approvazione del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi di gestione 2024/2026 (art. 169 D.L 267/2000);

Ritenuto per quanto sopra di dovere procedere all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale e alla liquidazione dello Stato Finale;

Visti:

l'art. 184 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267

Il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

La legge regionale 44/91;

Lo Statuto del Comune;

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;

Il Regolamento di Contabilità;

Il Regolamento dei controlli interni;

Il D.L.gs n. 36/2023 e il D.P.R. n. 207/2010;

La L.R. n. 12/2023

il provvedimento Sindacale n. 43 del 16/11/2022 di nomina del Responsabile del settore Tecnico LL.PP. e della relativa posizione organizzativa;

l'O.EE.LL.

D E T E R M I N A

- Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
- Di approvare gli Atti di Contabilità Finale redatti dalla Direzione dei Lavori in data 12/02/2024, il cui importo lordo dei lavori eseguiti a tutto il 12/02/2024 ammonta ad €. 43.914,69, comprensivo di €. 2.120,11, per oneri della sicurezza, non soggetti a r.a., da cui detratto il r.a. dello 0,1% sull'importo di €. 41.794,58, restano i lavori al netto di 43.872,90, da cui detratto l'acconto di €. 38.700,00, resta il credito a saldo di €.5.172,90, oltre IVA 4% e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 03/06/2024, dal quale risulta che l'impresa Gangi Impianti s.r.l., esecutrice dei lavori, vanta un credito di €. 5.172,90, oltre IVA 4%, a saldo dell'esecuzione dei lavori per la "realizzazione di un ascensore a servizio dell'ufficio delle Poste Italiane sito in piazzetta Zoppo di Gangi".;
- Di liquidare all'impresa Gangi Impianti s.r.l, con sede legale in Gangi in C.da Piano snc, P.IVA. 05738830826, la fattura n. 99/24 del 25/06/2024, dell'importo complessivo di €. 5.379,82, comprensivo di €. 206,92 per IVA 4%, a saldo dello Stato Finale;
- Di pagare all'impresa Gangi Impianti Srl la somma di €. 5.172,90 al netto dell'IVA pari ad €. 206,92, che sarà trattenuta dall'Ente per il successivo versamento all'Erario mediante accredito presso il conto dedicato come riportato all'art. 10 del Contratto d'Appalto;
- Dare atto che la somma che si liquida trova copertura finanziaria al cap. 82101, Missione 12, Programma 02, Titolo II°, Macro 202, P.F. U.2.02.01.04.002, imp. n. 202/2023;
- Di svincolare la polizza fideiussoria polizza n. 06/01/21/3103493 del 17.02.2022 rilasciata da Finanziaria Romana S.p.A., a suo tempo prestata dall'impresa a garanzia del contratto;

- Di trasmettere la presente determina al Servizio Economico – Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. GENDUSO NATALE	IL RESPONSABILE DEL SETTORE ING. GENDUSO NATALE *
--	--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi
Provincia di Palermo

DETERMINA N. 349 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 831 DEL 2 luglio 2024

OGGETTO: Lavori per la “realizzazione di un ascensore a servizio dell’ufficio delle Poste Italiane sito in piazzetta Zoppo di Gangi”.

CUP: I81B21006950004 - CIG. 90530751D4

Approvazione Atti di C.F. e C.R.E. liquidazione Stato Finale e svincolo polizza

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000.

Prenotazione Imp. n. /Anno	Capitolo	Missione Programma Titolo Macro	Piano Finanziario U
/			
/			

Gangi, li 02/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
IUPPA LUIGI *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 349/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Lavori per la “realizzazione di un ascensore a servizio dell’ufficio delle Poste Italiane sito in piazzetta Zoppo di Gangi”.

CUP: I81B21006950004 - CIG. 90530751D4

Approvazione Atti di C.F. e C.R.E. liquidazione Stato Finale e svincolo polizza

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 27 giugno 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. GENDUSO NATALE *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa