



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 402/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

Registro Generale n. 927 del 26/07/2024

OGGETTO: Lavori per il “Ripristino della recinzione delle sorgenti comunali ricadenti nei territori di Petralia Soprana e Geraci Siculo e sostituzione di tratti di condotta di adduzione al serbatoio comunale” di Gangi (PA)”. CUP: I88B22000240004, CIG: 9565704CA6.

Approvazione Atti di C.F. e C.R.E. e svincolo polizza

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 26/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

Premesso che:

- con determina n° 573/Settore Tecnico LL.PP. del 13.12.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi l'ing. Natale Genduso per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010;
- con delibera di G.M. n. 249 del 21/12/2022, i. e., è stato approvato il progetto dei lavori per il “ripristino della recinzione delle sorgenti comunali ricadenti nei territori di Petralia Soprana e Geraci siculo e sostituzione di un tratto di condotta di adduzione al serbatoio comunale di Gangi”, redatto dall'ing. Natale Genduso, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP., dell'importo complessivo di €. 99.500,00;
- al superiore progetto è stato assegnato il Codice unico progetto: CUP I88B22000240004;
- Con determina n. 617/S.T. LL.PP. del 22/12/2022 si è proceduto a indire la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- Con determina n. 106/S.T. LL.PP. del 22/02/2023 si è proceduto a :
 - approvare il verbale di gara del 07/02/2023 e, per l'effetto, aggiudicare in via definitiva i lavori per il “Ripristino della recinzione delle sorgenti comunali ricadenti nei territori di Petralia Soprana e Geraci Siculo e sostituzione di tratti di condotta di adduzione al serbatoio comunale”, all'impresa Capobianco Giuseppe, con sede in via C. Carrà n. 85 – 92020 Palma di Montechiaro (AG), C.F. CPBGPP79H02A089S, P.ta IVA 02081980845, per l'importo

rettificato di €.54.883,61, al netto del r.a. del 29,9999%, e comprensivo di €. 722,14, per oneri della sicurezza non soggetti a r.a., oltre IVA 22%;

- approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara,
 - impegnare la somma di 99.259,12, in quanto ad €. 19.259,12 al cap. 78113, Miss. 09, Prog. 04, Tit. 2, Macro 202, P.F. U 2.02.01.09.000, imp. n. 443/2023, ed in quanto ad €. 80.000,00, al cap. 78114, Miss. 09, Prog. 04, Tit. 2, Macro 202, P.F. U 2.02.01.09.010, imp. n. 444/2023, bilancio pluriennale 2023;
 - con Contratto d'appalto, Rep. N. 18/2023 del 07/09/2023, registrato all'Ufficio Territoriale di Palermo in data 11/09/2023 al n. 29211 Serie 1T, i lavori sono stati assunti all'impresa Capobianco Giuseppe, per l'importo contrattuale di €.54.883,61, al netto del r.a. del 29,9999%, e comprensivo di €. 722,14, per oneri della sicurezza non soggetti a r.a., oltre IVA 22%;
 - con Verbale, redatto in data 25/09/2023, sono stati consegnati i lavori, e con successivo Verbale, redatto in data 06/12/2023, è stato accertato il concreto inizio ai lavori;
 - in data 03/01/2024 il RUP ha concesso una proroga di giorni 30 (trenta) al termine contrattuale, per cui l'ultimazione dei lavori veniva prorogata al 21/01/2024;
 - con verbale redatto in data 08/01/2024 i lavori sono stati sospesi e ripresi il 31 gennaio; con verbale redatto in data 10/02/2024 i lavori sono stati sospesi e ripresi con verbale redatto in data 26/02/2024;
- con determina n. 48/S.T. LL.PP. del 22.01.204 è stata approvata la 1° Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla D.L. in data 12/01/2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgvo n. 50/2016, dell'importo complessivo di €. 99.500,00, così distinto:

A)	Importo dei lavori	€.	80.683,24	
	Costo della sicurezza	€.	814,00	
	lavori a base d'asta	€.	9.869,24	
	A detrarre r.a. del 29,9999%	€.	23.960,69	
	A sommare oneri sicurezza	€.	814,00	
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO			€.56.722,55
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne			
	1) IVA 22% su A)	€.	12.478,96	
	2) Contributo ANAC	€.	30,00	
	3) Incentivo art. 113 D.Lgvo n. 50/2016 (2%*Importo lavori)	€.	1.561,91	
	4) Economie di progetto	€.	388,00	
	5) Economie da r.a. +IVA 22%	€.	28.318,58	
	Sommano	€.	42.777,45	€.42.777,45
	TOTALE COMPLESSIVO			€. 99.500,00

- in data 25/01/2024 è stato redatto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento - Ufficio Territoriale di Canicattì in data 20/02/2024 al n. 90 Serie 3^.
- Con determina n. 217/S.T. LL.PP. del 26/04/2024 si è proceduto a liquidare all'impresa Capobianco Giuseppe, la fattura n. 28 del 23/04/2024 dell'importo di €. 59.858,19, IVA 22% compresa, relativa al Certificato di pagamento n. 1 del 18/04/2024 relativo al I° SAL per lavori eseguiti a tutto il 10/02/2024;

- Con verbale redatto in data 09/04/2024 è stata accertata l'avvenuta ultimazione dei lavori 29/02/2024;

Tutto ciò premesso

Visto che il direttore dei lavori ha redatto:

- in data 02/05/2024 lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 29/02/2024 per l'importo complessivo lordo di €. 80.683,24, comprensivo di €. 814,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a r.a., da cui detratto il r.a. dello 29,9999% sull'importo di €. 79.869,24, restano i lavori al netto di 56.722,55, comprensivi di €. 814,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a r.a., da cui detratti gli acconti corrisposti pari ad €.49.064,09, resta il credito dell'impresa pari ad €. 7.658,46, oltre IVA 22%;
- in data 25/05/2024, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori con il quale si conferma il credito dell'impresa esecutrice dei lavori in €. 7.658,46, oltre IVA 22%;

Visto che l'impresa ha sottoscritto gli atti di Contabilità Finale;

Vista, la polizza fideiussoria n. 0895465396 rilasciata in data 23/06/2023 dalla Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Favara (AG), prestata a suo tempo dall'impresa a garanzia del contratto d'appalto;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è l'ing. Natale Genduso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 22/12/2023, i.e., di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2027 (Art. 170, comma1, D.Lgs n. 267/2000);;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 09/02/2024, i.e., di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026 – Aggiornamento nota DUP 2024/2027 – Nota integrativa al bilancio, Piano degli indicatori e relativi allegati ex D.Lgs 118/2011, etc;
- la delibera di G.M. n. 20 del 15/02/2024, i.e., di approvazione del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi di gestione 2024/2026 (art. 169 D.L. 267/2000);

Ritenuto per quanto sopra di dovere procedere all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale e allo svincolo della polizza fideiussoria prestata dall'impresa a garanzia del contratto;

Visti:

- l'art. 184 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267
- Il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- La legge regionale 44/91;
- Lo Statuto del Comune;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento dei controlli interni;
- Il D.L.gs n. 36/2023 e il D.P.R. n. 207/2010;
- La L.R. n. 12/2023
- il provvedimento Sindacale n. 43 del 16/11/2022 di nomina del Responsabile del settore Tecnico LL.PP. e della relativa posizione organizzativa;
- l'O.EE.LL.

D E T E R M I N A

1. Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare gli Atti di Contabilità Finale redatti dalla Direzione dei Lavori in data 02/05/2024, il cui importo lordo dei lavori eseguiti a tutto il 29/02/2024 ammonta ad €. 80.683,24, comprensivo di €. 814,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a r.a., da cui detratto il r.a. dello 29,9999% sull'importo di €. 79.869,24, restano i lavori al netto di 56.722,55, comprensivi di €. 814,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a r.a., da cui detratti gli acconti corrisposti pari ad €.49.064,09, resta il credito dell'impresa pari ad €. 7.658,46, oltre IVA 22% e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 25/05/2024, dal quale risulta che l'impresa Capobianco Giuseppe , esecutrice dei lavori, vanta un credito di €. 7.658,46, oltre IVA 22%, a saldo dell'esecuzione dei lavori per il "Ripristino della recinzione delle sorgenti comunali ricadenti nei territori di Petralia Soprana e Geraci Siculo e sostituzione di tratti di condotta di adduzione al serbatoio comunale";
3. Di svincolare la polizza fideiussoria n. 0895465396 rilasciata in data 23/06/2023 dalla Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Favara (AG), a suo tempo prestata dall'impresa a garanzia del contratto;
4. Dare atto che si procederà alla liquidazione e al pagamento dello Stato Finale all'impresa con separato atto dopo la presentazione della fattura e della polizza a garanzia dello Stato Finale;
5. Di trasmettere la presente determina al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. GENDUSO NATALE	IL RESPONSABILE DEL SETTORE ING. GENDUSO NATALE *
--	--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 402/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Lavori per il “Ripristino della recinzione delle sorgenti comunali ricadenti nei territori di Petralia Soprana e Geraci Siculo e sostituzione di tratti di condotta di adduzione al serbatoio comunale” di Gangi (PA)”. CUP: I88B22000240004, CIG: 9565704CA6.
Approvazione Atti di C.F. e C.R.E. e svincolo polizza

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 26 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. GENDUSO NATALE *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa