



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 260/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: PNRR – M4C1I1.1 – Decreto del Ministero dell’Interno del 22/09/2022.–
Lavori di “Adeguamento strutture Scuola Materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi integrati per il nido e per l’infanzia” nel Comune di Gangi (PA).
CUP: I84E21002100001, CIG: 9846090282
Liquidazione II° SAL per lavori a tutto il 03/03/2025 e II° SAL Bis

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 21/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO



Premesso che:

- con determina n.74 del 25/02/2022 l’ing. Natale Genduso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’ing. Cataldo Andaloro collocato in quiescenza;
- l’ing. Giuseppe Spallina ha aggiornato il progetto esecutivo al Prezzario Regionale OO.PP., adottato con Decreto n. 17/Gab. Del 29/06/2022 dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, aggiornando le seguenti tavole: relazione generale - Adeguamento, Analisi prezzi Unitari, Elenco dei prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Quadro d'incidenza della manodopera, Quadro economico, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma dei lavori, Calcolo parcelle, Analisi prezzi arredi, Elenco dei prezzi unitari arredi, Computo metrico estimativo arredi; mentre tutti gli altri elaborati mantengono la loro validità;
- al progetto è stato attribuito il CUP: I84E21002100001;
- con delibera di G.M. n. 48 del 20/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato per l’ “Adeguamento strutture Scuola Materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi inte-

grati per il nido e per l'infanzia", previa approvazione tecnica del RUP in data 07/12/2022, ai sensi dell'art. 5 della l.r. N. 12/2011, dell'importo complessivo di €. 1.051.154,69, di cui: €. 738.112,42, per lavori soggetti a r.a.; €. 33.868,03, per oneri della sicurezza non soggetti a r.a. ed €. 279.174,24, per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/09/2022 l'intervento è stato ammesso a finanziamento per l'importo di €. 857.587,74 nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di cura per la prima infanzia", Next Generation EU;
- Con nota, assunta al prot. n. 8990 del 19/05/2023, è stato acquisito l'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto dal soggetto attuatore e dall'Unità di Missione del PNRR;
- Con nota, assunta al prot. n. 9572 del 30/05/2023, è stato acquisito l'Addendum all'Accordo di Concessione di Finanziamento, sottoscritto dal soggetto attuatore e dall'Unità di Missione del PNRR, con il quale il termine di scadenza per l'affidamento dei lavori è stato posticipato al 30/06/2023;
- Con delibera di G.M. n. 87 del 15/06/2023 è stato cofinanziato l'intervento con fondi comunali, per l'importo di €. 193.566,95;
- con determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione Madonie n. 48 del 15/06/2023 è stata approvata: la proposta della determina a contrarre; lo schema della lettera d'invito; lo Schema del Disciplinare di gara; la Modulistica All. 1, All. 1.1, All. 2, All. 3, All. 4, All. 5 e il Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.) per l'affidamento dei lavori a mezzo Procedura Negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 120/2020 sostituito dall'art. 51 della Legge n. 108/2021;
- Con determina 286/Settore Tecnico del 29/06/2023 si è proceduto ad:
 - approvare il verbale di gara del 28/06/2023 e, per l'effetto, aggiudicare in via definitiva, sotto le riserve di legge, i lavori di "Adeguamento strutture Scuola Materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi integrati per il nido e per l'infanzia" nel Comune di Gangi (PA), all'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL, Partita IVA 01531790853, con sede in C.da Mercurio snc – Mussomeli (CL), per l'importo contrattuale di € 551.498,89, al netto del ribasso d'asta offerto del 29,8710% e, comprensivo € 33.868,03 per oneri della sicurezza non soggetti a r.a., oltre IVA di legge;
 - dare atto che la riserva viene automaticamente sciolta a seguito della scadenza dei termini di pubblicazione del verbale di gara, senza opposizione di terzi da attestarsi da parte del Segretario dell'Unione dei comuni "Madonie" e del Segretario del comune di Gangi;
 - Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e con la rettifica introdotta;
 - Di dare atto che la prestazione si ritiene sarà resa in quanto ad €. 346.172,87, entro l'anno 2023, ed in quanto ad €. 462.452,10, nell'anno 2024;
 - Di impegnare la complessiva somma di €. 808.624,97, come segue:
 - €. 148.905,84 al capitolo 85105, Miss. 12, Tit. 2, Prog. 09, Macro 202, P.F. U 2.02.01.09.015, imp. n 1170/2023;
 - al capitolo 81100, Miss. 12, Tit. 2, Prog. 01, Macro 202, P.F. U 2.02.01.09.017, in quanto ad €. 197.267,03, imp. n. 1171/2023, ed in quanto ad €. 462.452,10, imp. n. 15/2024;
- con determina n. 460/S.T. LL.PP. del 12/10/2023 si è proceduto ad aggiudicare e affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, all'ing. Spallina Giuseppe, C.F.SPLGPP69R26G273Z, con studio in Gangi, via Teatro n. 16, P.IVA 06749950827, i servizi tecnici di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori, per l'importo di €.48.113,64, al netto del r.a. del 100% sull'importo di €. 4.811,36, relativi al rimborso spese, e comprensivo di €. 48.113,64, per competenze non soggette a r.a., oltre CNPAIA 4%, pari ad €. 1.924,55, ed IVA 22%, pari ad €. 11.008,40, e quindi per complessivi €. 61.046,59;
- con determina n. 463/S.T. L.PP. del 12/10/2023 si è proceduto ad aggiudicare e affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, al Geol. Barberi Giuseppe, C.F. BRBGPP60D907K, con

studio in via F.P. Polizzano n. 14 – 90024 Gangi (PA), P.ta IVA 06818240829, i servizi tecnici di direzione geologica dei lavori, per l'importo di € 3.254,03, al netto del r.a. del 50% sull'importo di €. 309,91 e comprensivo di €. 3.099,07 per competenze non soggette a r.a., oltre CNPAIA 4%, pari ad €. 130,16, ed IVA 22%, pari ad €. 744,52, e quindi per complessivi €. 4.128,71;

- con determina n. 555/S.T. LL.PP. del 27/11/2023 si è proceduto ad affidare all'ing. Meli Santina Maria Franca, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caltavuturo (PA), C.F. MLESNT67A41B430U, residente in Caltavuturo (PA) via G. Falcone n. 6B, il Collaudo Statico in c.o. dei lavori, il cui compenso ammonta ad €. 5.217,11, esente da CNPAIA e IVA;
- con determina n. 642/S.T. LL.PP. del 20/12/2023 si è proceduto ad aggiudicare e affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, al laboratorio DISMAT Srl, con sede in C.da Andolina SS.122 Km. 28 – 92024 Canicatti (AG), P.ta IVA 04534491008, per l'importo contrattuale di €. 6.500,23, al netto del r.a. offerto del 15%, oltre IVA 22%, pari ad €. 1.430,05, e quindi per complessivi €. 7.930,28, per l'espletamento del servizio relativo alle prove di laboratorio sui calcestruzzi e sugli acciai e prove sui pali da realizzare nei lavori;
- a seguito della gare espletate, di cui sopra, il quadro economico con le seguenti rettifiche apportate: economie da r.a. della gara di D.L. e C.S.E; economie a seguito affidamento collaudo statico aggiudicato, non soggetto ad IVA e CNPAIA, perchè affidato a professionista dipendente da pubblica amministrazione, confluito nella voce imprevisti; importo a base d'asta per le prove di laboratorio inferiore rispetto a quanto preventivato, quindi adeguamento delle voci imprevisti e somme non disponibili r.a.+IVA; risulta come di seguito riportato:

A	1	IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 771.980,45	
		Di cui		
		Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€. 33.868,03	
		Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 738.112,42	
		A detrarre r.a. del 29,8710%	€. 220.481,56	
		A sommare oneri sicurezza	€. 33.868,03	
		IMPORTO CONTRATTUALE	€. 551.498,89	€. 551.498,89
B		SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	1	Competenze tecniche progetto definitivo + IVA	€. 5.569,20	
	2	Competenze tecniche progetto esecutivo + IVA	€. 5.368,00	
	3	Comp. tecniche relazione geologica prog. Definit. +IVA	€. 3.472,27	
	4	Comp. tecniche relazione geologica prog. Esec. +IVA	€. 2.315,59	
	5	Indagini geologiche	€. 6.319,51	
	6	Sondaggi sismici +IVA	€. 1.750,80	
	7	Spese Tecniche (Art. 113, c.2, D.Lgvo 50/2016) (2% *0.25*€. 771.980,45)	€. 3.859,90	
	8	Spese pubblicazione gara	=====	
	9	Spese tecniche adeguamento e riconversione	€. 2.500,00	
	10	Spese tecniche direzione geologica, oneri ed IVA compresa	€. 4.128,71	
C		Spese tecniche D.L. e C.S.E.		
	1	Compe. Tecniche D.L., misura e cont., ecc	€. 48.113,64	
	2	Contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4%	€. 1.924,55	
D		Spese per accertamenti e collaudi		
	1	Competenze collaudo statico	€. 5.217,11	
	2	Prove sui calcestruzzi e sugli acciai e prove di carico sui pali	€. 6.500,23	
E		Imprevisti	€. 24.542,96	
F		Oneri conferimento in discarica	€. 8.000,00	
G	1	Arredi	€. 43.365,88	

	2	IVA su arredi	€. 9.540,49	
H		a) IVA 10% sui lavori (€ 551.498,89)	€. 55.149,89	
		b) 22% su (C+D 2)	€. 12.438,45	
L		Diritti ANAC gara lavori e servizi tecnici	€. 445,00	
		Totale somme a disposizione	€. 250.522,18	€. 250.522,18
		TOTALE PROGETTO		€. 802.021,07
		SOMME NON DISPONIBILI		€. 249.133,62
		Economie da r.a.	€. 220.481,56	
		Economie IVA	€. 22.048,16	
		Economie da r.a. D.L. e C.S.E., oneri ed IVA compresa	€. 5.007,83	
		Economie da r.a. competenze direzione geologica, oneri ed Iva compresa	€. 196,61	
		Economie da r.a. prove sui calcestruzzi e acciai e prove sui pali, Iva compresa	€. 1.399,46	
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€1.051.154,69

- con Contratto d'appalto, Rep. N. 20/2023 del 20/11/2023, registrato all'Ufficio Territoriale di Palermo in data 22/11/2023 al n. 37734 Serie 1T, i lavori sono stati assunti dall'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL, per l'importo contrattuale di € 551.498,89;
- con Verbale, redatto in data 28 novembre 2023, sono stati consegnati i lavori, e con successivo Verbale, redatto in data 12/12/2023, è stato accertato il concreto inizio ai lavori;
- In data 24/01/2024 è stata autorizzata l'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL a concedere in sub appalto parte dei lavori di cui alla categoria prevalente OS21, per una quota pari al 30%, e alla categoria scorporabile OG1, per una quota pari al 50%, per una percentuale complessiva del 37,95% dell'importo contrattuale, complessivamente compresi nel limite massimo del 50,00% dei lavori appaltati, all'impresa SAN GIORGIO Società Cooperativa, con sede in vi Nazario Sauro n. 8 – 93014 Mussomeli (CL), P.ta IVA e Codice Fiscale 01822030852;
- In data 26/07/2024, il RUP, sentito il direttore dei lavori ha concesso una proroga ai termini contrattuali di giorni 60 (sessanta);
- Con verbale redatto in data 02/08/2024 i lavori sono stati sospesi e ripresi con verbale redatto in data 10/09/2024;
- Con determina n. 419/S.T. LL.PP. del 05/08/2024 si è proceduto a
 - approvare il Quadro Economico a seguito delle gare espletate con le rettifiche apportate, come di seguito riportato:

A	1	IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 771.980,45	
		Di cui		
		Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€. 33.868,03	
		Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 738.112,42	
		A detrarre r.a. del 29,8710%	€. 220.481,56	
		A sommare oneri sicurezza	€. 33.868,03	
		IMPORTO CONTRATTUALE	€. 551.498,89	€. 551.498,89
B		SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	1	Competenze tecniche progetto definitivo + IVA	€. 5.569,20	
	2	Competenze tecniche progetto esecutivo + IVA	€. 5.368,00	
	3	Comp. tecniche relazione geologica prog. Defin. +IVA	€. 3.472,27	
	4	Comp. tecniche relazione geologica prog. Esec. +IVA	€. 2.315,59	
	5	Indagini geologiche	€. 6.319,51	
	6	Sondaggi sismici +IVA	€. 1.750,80	

	7	Spese Tecniche (Art. 113, c.2, D.Lgvo 50/2016) (2% *0.25*€. 771.980,45)	€.	3.859,90	
	8	Spese pubblicazione gara		=====	
	9	Spese tecniche adeguamento e riconversione	€.	2.500,00	
	1 0	Spese tecniche direzione geologica, oneri ed IVA compresa	€.	4.128,71	
C		Spese tecniche D.L. e C.S.E.			
	1	Compe. Tecniche D.L., misura e cont., ecc	€.	48.113,64	
	2	Contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.924,55	
D		Spese per accertamenti e collaudi			
	1	Competenze collaudo statico	€.	5.217,11	
	2	Prove sui calcestruzzi e sugli acciai e prove di carico sui pali	€.	6.500,23	
E		Imprevisti	€.	24.542,96	
F		Oneri conferimento in discarica	€.	8.000,00	
G	1	Arredi	€.	43.365,88	
	2	IVA su arredi	€.	9.540,49	
H		c) IVA 10% sui lavori (€ 551.498,89)	€.	55.149,89	
		d) 22% su (C+D 2)	€.	12.438,45	
L		Diritti ANAC gara lavori e servizi tecnici	€.	445,00	
		Totale somme a disposizione	€.	250.522,18	€. 250.522,18
		TOTALE PROGETTO			€. 802.021,07
		SOMME NON DISPONIBILI			€. 249.133,62
		Economie da r.a.	€.	220.481,56	
		Economie IVA	€.	22.048,16	
		Economie da r.a. D.L. e C.S.E., oneri ed IVA compresa	€.	5.007,83	
		Economie da r.a. competenze direzione geologica, oneri ed Iva compresa	€.	196,61	
		Economie da r.a. prove sui calcestruzzi e acciai e prove sui pali, Iva compresa	€.	1.399,46	
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€.1.051.154,69

➤ liquidare e pagare all'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL la fattura n. 15/FE del 02/08/2024 dell'importo di €. 299.535,94, IVA 10% compresa, relativa al I° SAL per lavori eseguiti a tutto il 24/07/2024, e Certificato N. 1 emesso dal R.U.P. in data 02/08/2024 e la fattura n. 16/FE del 02/08/2024 dell'importo di €. 2.285,34, IVA 10% compresa, relativa al maggiore costo dei materiali al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 24/07/2024, e certificato 1 BIS del 02/08/2024;

- con determina n. 680 del 24/11/2024 l'ing. Stefano Zangara Natale Genduso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Natale Genduso collocato in quiescenza;
- con delibera G.M. i.e. n.220 del 04.12.2024 con la quale si è provveduto all'approvazione della I^ perizia di variante e alla prenotazione della spesa con il quadro economico distinto come segue:

A	1	Importo lavori con oneri sicurezza	€.	848.618,71	
		Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€.	28.717,84	
		Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	819.900,87	
		A detrarre r.a. del 29,8710%	€.	244.912,59	
		A sommare oneri sicurezza	€.	28.717,84	
		IMPORTO CONTRATTUALE	€.	603.706,12	€. 603.706,12
B		SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
	1	Competenze tecniche progetto definitivo + IVA	€.	5.569,20	
	2	Competenze tecniche progetto esecutivo + IVA	€.	5.368,00	

	3	Comp. tecniche relazione geologica prog. Defin. +IVA	€.	3.472,27	
	4	Comp. tecniche relazione geologica prog. Esec. +IVA	€.	2.315,59	
	5	Indagini geologiche	€.	6.319,51	
	6	Sondaggi sismici +IVA	€.	1.750,80	
	7	Spese Tecniche (Art. 113, c.2, D.Lgvo 50/2016) (2% *0,25*€. 771.980,45)	€.	3.859,90	
	8	Spese pubblicazione gara		=====	
	9	Spese tecniche adeguamento e riconversione	€.	2.500,00	
	10	Spese tecniche direzione geologica, oneri ed IVA compresa	€.	4.128,71	
C		Spese tecniche D.L. e C.S.E.			
	1	Compe. Tecniche D.L., misura e cont., ecc	€.	48.113,64	
	2	Contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.924,55	
D		Spese per accertamenti e collaudi			
	1	Competenze collaudo statico	€.	5.217,11	
	2	Prove sui calcestruzzi e sugli acciai e prove di carico sui pali	€.	6.500,23	
E		Imprevisti	€.	9.829,67	
F		Oneri conferimento in discarica	€.	8.000,00	
G	1	Arredi	€.	43.365,88	
	2	IVA su arredi	€.	9.540,49	
H	a)	IVA 10% sui lavori (€ 603.706,12)	€.	60.370,61	
	b)	22% su (C+D 2)	€.	12.438,45	
L		Diritti ANAC gara lavori e servizi tecnici	€.	445,00	
M	1	Incremento prezzi D.L. 50 afferenti I° SAL	€.	2.077,58	
	2	IVA su incremento prezzi afferenti I° SAL	€.	207,76	
		Totale somme a disposizione	€.	243.314,95	€. 243.314,95
		TOTALE PROGETTO			€. 847.021,07
		SOMME NON DISPONIBILI			€. 249.133,62
		Economie da r.a.	€.	220.481,56	
		Economie IVA	€.	22.048,16	
		Economie da r.a. D.L. e C.S.E., oneri ed IVA compresa	€.	5.007,83	
		Economie da r.a. competenze direzione geologica, oneri ed Iva compresa	€.	196,61	
		Economie da r.a. prove sui calcestruzzi e acciai e prove sui pali, Iva compresa	€.	1.399,46	
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€.1.096.154,69
		Economie a valere sul D.Ministero (€ 249.133,62*81,5853%)	€.	203.256,41	
		Economie a valere cofinanziamento Gangi (€ 249.133,62*18,4147%)	€.	45.877,21	
		Maggiori somme a carico Comune di Gangi da economie			€. 45.000,00
		Importo progetto originario			€.1.051.154,69

- con determinazione n. 803 del 24.12.2024 si è provveduto ad impegnare le somme per assicurare la copertura finanziaria alla I^a perizia di variante e suppletiva;
- In data 05/03/2025, il RUP, sentito il direttore dei lavori ha concesso una proroga ai termini contrattuali di giorni 40 (quaranta);

Tutto ciò premesso

VISTO che l'Amministrazione comunale ha autorizzato l'anticipazione di cassa, con delibera di G.M. n. 72 del 23/03/2025, i.e., di €. 31.658,67 sul capitolo 81100, Miss. 12, Tit. 2, Prog. 01, Macro 202, P.F. U 2.02.01.09.017 per il pagamento in favore dell'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL del:

- la somma di €. 224.571,02, IVA compresa, riferita alla fattura n. 12_FE del 07/04/2025 relativa al 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2025;
- la somma di €. 5.809,67, IVA compresa, riferita alla fattura n. 15_FE del 09/04/2025 relativa al maggiore costo dei materiali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgvo n. 50/2022, relativi al 2° SAL BIS;

VISTO che:

- il Direttore dei lavori, con nota del 25/03/2025, assunta al prot. n. 5660 in pari data, ha trasmesso:
 - il II° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2025 per l'importo complessivo dei lavori, al netto del r.a. del 29,8710%, di €. 224.571,02, comprensivi di €. 20.415,55, per oneri della sicurezza non soggetti a r.a.;
 - il II° SAL Bis, ai sensi del D.L. n. 50 del 17/05/2022 art. 26 (c.d. Decreto aiuti), dell'importo complessivo di €. 6.601,90, al netto del r.a. del 29,8710%, di cui riconoscibile l'80%, pari ad €. 5.281,52, oltre IVA 10%;
- il RUP ha emesso:
 - in data 28/03/2025 ha redatto il Certificato N. 2 per il pagamento della seconda rata dell'importo netto di €. 204.155,47, compreso IVA 10%, pari ad €. 20.415,55, e quindi per complessivi €. 224.571,02;
 - in data 31/03/2025 ha emesso il Certificato 2 Bis dell'importo di €. 5.281,52, oltre IVA 10%, pari ad €. 528,15, e quindi per complessivi €. 5.809,67;

Visto che l'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL ha trasmesso:

- la fattura n. 12_FE del 07/04/2025, dell'importo complessivo di €.204.155,47, oltre 10% IVA, pari ad €. 20.415,55 relativa al II° SAL e II° Certificato di pagamento;
- la fattura n. 15_FE del 09/04/2025, dell'importo complessivo di €. 5.281,52, oltre 10% IVA, pari ad €. 528,15 relativa al maggiore costo dei materiali, art. 26 D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti), e Certificato di pagamento II BIS;
- richiesto che le sopraddette somme siano accreditata sul conto dedicato, alla stessa intestato;

VISTO l'art. 4 del contratto di subappalto

Accertato che:

- l'importo del certificato 2bis rientra nel 50% delle somme previste tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevidisti;
- nel contratto d'appalto Rep. 20/2023 del 20/11/2023, con il quale l'impresa ha assunto i lavori, all'art. 10 è previsto che ai sensi dell'art.48 del C.S.A., all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore ad €.150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.4 comma 3 del Regolamento;
- L'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL, così come riportato all'art. 10 del Contratto d'appalto Rep. 20/2023 del 20/11/2023, ha comunicato il proprio conto dedicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7 della legge 136/2010;
- con nota prot INAIL _44471947 del 01/02/2025 con scadenza validità il 01/06/2025, è stata acquisita la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL;
- con nota prot INAIL _48101613 del 05/03/2025 con scadenza validità il 03/07/2025, è stata acquisita la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa SAN GIORGIO Società Cooperativa;
- con nota I.U.R. 202500002058587 del 21/05/2025 EQUITALIA Servizi SpA ha comunicato che l'impresa risulta "soggetto non inadempiente", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è l'ing. Stefano Zangara;

Accertato che il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con quelle che disciplinano il pareggio di bilancio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Viste:

- a deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2025, i. e., con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/3/2025 con la quale è stata approvata la nota integrativa al Bilancio ed i relativi allegati (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025, i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 – l'aggiornamento DUP 2025/2027;
- la delibera di Giunta Municipale n. 50 del 25/03/2025 di approvazione del PEG 2025/2027 (art.169 del D.Lgs n. 267/2000);

Ritenuto per quanto sopra di dovere procedere alla liquidazione del II° SAL e Certificato di pagamento n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2025, e del certificato di pagamento 2 BIS per il maggiore costo dei materiali;

Visti:

- l'art. 184 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.L.gs 118/2011 e s.m.i.;
- la legge n. 190/2004 art. 1 comma 629 e il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- la Legge regionale 44/91;
- Lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento dei controlli interni;
- il provvedimento Sindacale n. 17 del 02/12/2024 di nomina del Responsabile del settore Tecnico LL.PP. e della relativa posizione organizzativa;
- il D.Lgsl. n° 50/2016;
- la L. R. 12 luglio 2011, n° 12, e il relativo Regolamento di attuazione;
- l'O.EE.LL.

D E T E R M I N A

1. Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare all'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL, Partita IVA 01531790853, con sede in C.da Mercurio snc – Mussomeli (CL), per i lavori di “Adeguamento strutture Scuola Materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi integrati per il nido e per l'infanzia” nel Comune di Gangi (PA):
 - la fattura n. 12/FE del 07/04/2025 dell'importo di €. 224.571,02, IVA 10% compresa, relativa al II° SAL per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2025, dell'importo complessivo, al netto del r.a. del 29,8710%, di €. 478.855,15, comprensivi di €. 28.168,85, per oneri della sicurezza non soggetti a r.a., e Certificato N. 2 emesso dal R.U.P. in data 28/03/2025 per il pagamento della seconda rata dell'importo netto di €. 204.155,47, oltre IVA 10% e quindi complessivi di €. 224.571,02, relativo dei lavori di “Adeguamento strutture Scuola Materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi integrati per il nido e per l'infanzia”;
 - la fattura n. 15/FE del 09/04/2025 dell'importo di €. 5.809,67, IVA 10% compresa, relativa al maggiore

costo dei materiali al 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2025, e certificato 2 BIS per il pagamento della seconda rata dell'importo netto di €. 5.281,52, oltre IVA 10%;

3. Di pagare all'impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL, la somma di €. 209.436,99, al netto dell'importo di €. 20.943,70, per I.V.A. 10%, che sarà trattenuta dal Comune per il successivo versamento all'Erario, mediante accreditamento sul conto dedicato riportato all'art. 10 del Contratto d'Appalto Rep. 20/2023 del 20/11/2023;
4. Dare atto che la somma che si liquida trova copertura finanziaria:
 - in quanto ad €.199.047,51 al capitolo 81100, Miss. 12, Tit. 2, Prog. 01, Macro 202, P.F. U 2.02.01.09.017;
 - in quanto ad €. 31.333,18 al capitolo 81101, Miss. 12, Tit. 2, Prog. 09, Macro 202, P.F. U 2.02.01.09.015;
5. Di trasmettere la presente determina al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione:

- va inserita nel registro generale tenuto presso il settore Amministrativo;
- va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
- va pubblicata sul sito del comune di Gangi ai sensi della L.R. n. 11/2015
-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ZANGARA STEFANO	IL RESPONSABILE DEL SETTORE ING. ZANGARA STEFANO *
---	---

- *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 260 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 630 DEL 27 maggio 2025

OGGETTO: PNRR – M4C1I1.1 – Decreto del Ministero dell’Interno del 22/09/2022.–

Lavori di “Adeguamento strutture Scuola Materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi integrati per il nido e per l’infanzia” nel Comune di Gangi (PA).
CUP: I84E21002100001, CIG: 9846090282
Liquidazione II° SAL per lavori a tutto il 03/03/2025 e II° SAL Bis

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi, li 27/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
SPALLINA ALESSIO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 260/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: PNRR – M4C1I1.1 – Decreto del Ministero dell’Interno del 22/09/2022.–

Lavori di “Adeguamento strutture Scuola Materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi integrati per il nido e per l’infanzia” nel Comune di Gangi (PA).
CUP: I84E21002100001, CIG: 9846090282

Liquidazione II° SAL per lavori a tutto il 03/03/2025 e II° SAL Bis

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 27 maggio 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ZANGARA STEFANO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa