



COMUNE DI TORRE DE'ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026
P. IVA 00684180169
e-mail: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

LAVORI **INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1A (CUP: D78B21000220002 – CIG: 9934905EF3)**

DELIBERA APPROVAZIONE: **Giunta Comunale n. 52 Reg.G.C. del 26/06/2023**

IMPRESA: **Impresa Edile Stradale Artifoni Spa sede in via Quagliodromo n. 3 – Albano Sant’Alessandro, 24061 (BG)**

CONTRATTO: **Contratto d’appalto del 13/11/2023**

Importo lavori soggetti a ribasso di gara	€ 2.164.794,33
Importo netto lavori offerto	€ 1.887.700,66
Importo oneri per la sicurezza	€ 51.407,08
Importo di contratto	€ 1.939.107,74

SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL RUP

VISTA la d.g.r. N. Xi/3671 del 13/10/2020 recante “Piano regionale l.r. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del Suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”, è stato approvato, All'allegato “a”, l'intervento di “mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Zerra – lotto 1A” in favore dei comuni di Albano Sant’Alessandro, Montello, San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri;

VISTO il d.d.u.o. n. 14659 del 26/11/2020 “piano l.r. 9/2020 - d.g.r. 3671 del 13 ottobre 2020 – Programma regionale 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la Mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli enti attuatori Degli interventi ed aggiornamento delle disposizioni attuative”, ha individuato il comune di Torre de Roveri quale ente attuatore “...in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che provvederanno alla progettazione e alla realizzazione delle Opere di difesa del suolo e mitigazione dei rischi idrogeologici programmate” ed al quale Sono anche state delegate anche le “...funzioni di autorità espropriante ai sensi della l.r. 4 Marzo 2009, n. 3”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 26 giugno 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione REGISTRO INTERNO n. 50 in data 29 giugno 2023 REGISTRO GENERALE: 226 del SETTORE TECNICO, recante “**INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 9934905EF3**” e precisato che l’importo negoziabile ammonta a €. 2.164.794,33, tenuto conto degli oneri per la sicurezza pari a €. 51.407,08;

VISTA la DETERMINAZIONE del SETTORE TECNICO di registro generale n. 288 del 14 settembre 2023 recante “**INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. AGGIUDICAZIONE. CUP D78B21000220002 - CIG 9934905EF3**” con la quale è stato individuata l’Impresa Edile Stradale Artifoni spa CF/Partita IVA 01418590160 con sede in via Quagliodromo n. 3 24061, Albano Sant Alessandro che ha offerto il migliore prezzo come avanti indicato:
Importo del lavoro a base d’appalto (escluso oneri sicurezza) Euro 2.164.794,33
Importo netto offerto Euro 1.887.700,66
Oneri di sicurezza Euro 51.407,08
Importo di contratto Euro 1.939.107,74

VISTO il verbale di consegna dei lavori;

VISTO l’art. 12 comma 1 del Capitolato speciale di appalto recante “ Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.”;

VISTA la richiesta di dell'impresa Impresa Edile Stradale Artifoni Spa sede in via Quagliodromo n. 3 – Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) datata 14 ottobre 2024, recante la richiesta di proroga del termine finale dei lavori di ulteriori 76 giorni e pertanto sino alla data del 31 gennaio 2025 per le seguenti motivazioni:

“Che le condizioni di maltempo che si sono verificate in questi mesi hanno pertanto bloccato le lavorazioni di movimento terra. In particolar modo, durante questo ultimo periodo, si sono verificati dei fenomeni a carattere temporalesco e di intensità estrema che hanno provocato più volte l'allagamento dell'intero bacino di laminazione in corso di scavo come dimostrato nelle foto e video inoltrati tramite canali informali. Si sottolinea che questi fenomeni oltre che a causare l'interruzione immediata delle lavorazioni creano un triplice disagio al proseguo delle lavorazioni; oltre a quanto riportato sopra, i disagi comprendono l'inagibilità dei terreni per i giorni a venire con relativo innalzamento della falda ed inoltre di provvedere alle opere di bonifica dei luoghi in corso di lavorazione posticipando le reali lavorazioni da eseguirsi.

Per quanto riguarda la formazione dei rilevati con il terreno in sito, le lavorazioni di ultimazione dello stesso presentano un susseguirsi di rinvii dovuti anche dalle considerazioni finali tratte dalle molteplici prove eseguite sui terreni, le quali evidenziano la necessità di una corretta e prolungata rullatura da effettuarsi a bassa umidità dell'intero rilevato. Le ripetute piogge non consentono di procedere a queste lavorazioni di compattazione e che hanno determinato anche cambi delle modalità operative da inizio cantiere...”;

VISTO l'articolo – Proroghe – del Capitolato speciale di appalto recante quanto segue:

“1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata **almeno 45 giorni** prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di **45 giorni** alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.”;

ACCERTATO che la richiesta di proroga è intervenuta nei termini sanciti dal citato articolo 15, comma 1, del capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la determinazione con la quale è stata concessa la prima proroga dei lavori alla data del 18 novembre 2024;

ACQUISITO il parere della D.L. in relazione ai fattori che hanno sollecitato nell'impresa la richiesta di proroga anche affidandosi a verifiche puntuali utilizzando i bollettini meteorologici della stazione aeroportuale di Orio al serio;

VISTO il parere del Direttore dei Lavori espresso il proprio parere favorevole alla concessione della proroga (conservato in atti) avendo lo stesso valutato e verificato le motivazioni addotte dall'Appaltatore tenuto conto delle circostanze della consegna dei lavori e delle condizioni di maltempo che hanno impedito ragionevolmente l'avanzamento continuo dei lavori, nella specie le motivazioni addotte dall'impresa sono state ritenute fondate in quanto:

1. Le condizioni di maltempo che si sono verificate in questi mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre hanno rilevato **62 giorni** di pioggia, ben oltre le normali precipitazioni del periodo, comportando fermi cantiere per l'impossibilità di effettuare le lavorazioni di movimento terra. Inoltre, si sono verificati diversi allagamenti dell'intero bacino di laminazione che hanno comportato la necessità di svuotamento dello stesso.

2. Le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore.

PRESO ATTO che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

RITENUTO alla stregua di quanto sopra di ritenere legittima la richiesta di proroga tenuto conto che ad oggi non è stata disposta alcuna sospensione temporanea dei lavori;

CONCEDE all'impresa Edile Stradale Artifoni Spa una proroga di novanta (76) giorni a far tempo dal 18 novembre 2024 al **31 gennaio 2025** per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'Impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Di notificare il provvedimento a:

Impresa Edile Stradale Artifoni Spa Via Quagliodromo, 3 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) artifoni@legalmail.it info@artifoni.it

Al Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione Ing. Gabriele Gritti via Don Carlo Mazzola 2 Bonate Sopra gabriele.gritti@ingpec.eu

Al collaudatore in corso d'opera dei lavori ing. Pier Giuseppe Fenaroli con studio a BERGAMO in via Crocefisso n. 37F – 24123 e-mail pec: piergiuseppe.fenaroli@ingpec.eu e-mail: pg.fenaroli@terraqua.it

Il Responsabile del procedimento
Sergio Assi
Documento firmato digitalmente