



COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO

N. REGISTRO INTERNO: 42

DATA: 09 aprile 2026

N. REGISTRO GENERALE: 115

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO RATA DI SALDO. CUP D78B21000220002 - CIG 9934905EF3 - IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- l'Aggiornamento dello studio di sottobacino dei torrenti Zerra e Seniga nei comuni di Albano Sant'Alessandro, Montello, San Paolo d'Argon, e Torre de' Roveri con parere di Regione Lombardia. Rif. Nota prot. 17894 agli atti regionali z1.2020.0030712 del 13.08.2020) e nota prot. 11440 agli atti regionali z1.39271 del 3.11.2020), con il quale sono delimitate le aree di esondazione in due scenari di progetto conseguenti alla realizzazione delle tre opere prioritarie individuate per la riduzione della pericolosità dell'area definita nello studio di sottobacino;
- La D.G.R. N. XI/3671 del 13/10/2020 recante "*Piano regionale l.r. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del Suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo*", approva, all'allegato "A", l'intervento di "mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Zerra – lotto 1A" in favore dei comuni di Albano Sant'Alessandro, Montello, San Paolo d'Argon e Torre de' Roveri.
- Il Decreto Dirigenziale di Direzione/Ufficio n. 14659 del 26/11/2020 "Piano l.r. 9/2020 - d.g.r. 3671 del 13 ottobre 2020 – Programma regionale 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la Mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli enti attuatori, degli interventi ed aggiornamento delle disposizioni attuative", individua il comune di Torre de' Roveri quale ente attuatore "...in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che provvederanno alla progettazione e alla realizzazione delle Opere di difesa del suolo e mitigazione dei rischi idrogeologici programmate" ed al quale Sono anche state delegate anche le "...funzioni di autorità espropriante ai sensi della l.r. 4 Marzo 2009, n. 3".
- La Delibera di Giunta comunale n. 2 del 11/01/2021: adotta il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 nel quale è stata inserita anche l'opera in oggetto;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2021: approva definitivamente il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021, nonché dispone la nomina del R.U.P.
- La Nota UTR Bergamo prot. n. AE02.2021.0002463 del 30/03/2021: avvia il procedimento per l'approvazione, ai sensi della L.r. 8/98, del progetto dell'invaso di laminazione in parola ed in esito allo stesso è indetta la Conferenza dei Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/90 conclusasi con la determinazione di ammissibilità del progetto, ai sensi dell'articolo 3 della L.r. 8/98, con prescrizioni;
- Il PROGETTO DEFINITIVO "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA - LOTTO 1A" 29.11.2021;
- la Presentazione dell'Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, in qualità di ente attuatore secondo le disposizioni della l.r. 5/2010 e del R.R. 2/2020;
- il Decreto numero 814 del 28/01/2022: il progetto viene escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010; 20.05.2022 Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 23 maggio 2022 recante "*Intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Zerra. Lotto 1°*";

PRESO ATTO della proposta progetto definitivo e parere regionale UTR ai sensi della legge regionale 8/98. Avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazione delle aree"; con la quale:

- 1) si prende atto della proposta di progetto di DEFINITIVO per la MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA - LOTTO 1A costituito dagli elaborati indicati in premessa e del parere espresso;
- 2) si procede, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (Testo Unico sulle Espropriazioni) e successive integrazioni e variazioni, nonché della legge regionale 4.03.2009 n. 3, recante "Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità", ai fini della approvazione e del progetto definitivo e per dare inizio al procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera suindicata, condizione per consentire la successiva espropriazione delle aree interessate a favore del beneficiario dell'espropriazione;
- 3) si approvano le bozze di avvisi conservati in atti e si autorizza l'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità dell'opera suindicata, condizione per consentire la successiva espropriazione delle aree interessate a favore del beneficiario dell'espropriazione;
- 4) si autorizza l'avvio del procedimento per acquisire sul progetto definitivo intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'atto di INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL' INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1 A E PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA" nella formula semplificata ed asincrona;
- L'Avviso pubblico dell'avvio del PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA ED INDIFFERIBILITA' ED URGENZA' "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO" nel corso del quale:

- sono sentiti gli interessati dal procedimento di acquisizione delle aree;
- agli stessi sono notificati i relativi provvedimenti con la precisazione che ai sensi dell'articolo 32 del DPR 327/2001 non saranno prese in considerazione, nella determinazione delle indennità di esproprio, costruzioni, piantagioni o migliorie intraprese sulle aree oggetto di esproprio intervenuti dopo la presente comunicazione di avvio del procedimento;
- gli interessati al procedimento espropriativo non manifestano osservazioni;
- il DECRETO regionale n. 9947 Del 08/07/2022, recante "L.R. 23 MARZO 1998, N. 8 – COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INVASO DI LAMINAZIONE (ALTEZZA 4,70 M.; VOLUME 60.000 MC.) DELLE PIENE DEL TORRENTE ZERRA E RELATIVO SCHEMA DI DISCIPLINARE – IN COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) — PRAT. BG_720" con allegato schema DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLO SBARRAMENTO E DELL'INVASO DI LAMINAZIONE 20.07.2022 Verbale della Conferenza di Servizi *in modalità simultanea sincrona per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto "L' INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1 A"*;
- la Determinazione del responsabile del procedimento e del settore tecnico n. 71 del 22 agosto 2022 (reg. generale n.256) recante "Conferenza di Servizi *in modalità simultanea sincrona per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto "L' INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1 A" E PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'*. CUP D78B21000220002. Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea – modalità sincrona.";
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 3 ottobre 2022, recante "Intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Zerra. Lotto 1A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ" Emissione PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA - LOTTO 1A" ;
- il VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1A - VASCA DI ESPANSIONE;
- il RAPPORTO CONCLUSIVO SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO ESECUTIVO PROGETTUALE INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1A - VASCA DI ESPANSIONE VALIDAZIONE (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);
- l'atto di validazione dell'AGGIORNAMENTO del PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA - LOTTO 1A";
- La Delibera Giunta Comunale n.52 Reg. G.C. del 26/06/2023 APPROVAZIONE ESECUTIVO;
- La Determinazione REGISTRO INTERNO n. 50 in data 29 giugno 2023 REGISTRO GENERALE: 226 del SETTORE TECNICO, recante "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG 9934905EF3" con importo negoziabile pari a € 2.164.794,33, tenuto conto degli oneri per la sicurezza pari a € 51.407,08;
- La nota di trasmissione PROGETTO ESECUTIVO a Regione Lombardia con nota prot. n. 3584/2023 del 3 agosto 2023 (acquisita in atti regionali al prot. n. Z1.2023.33109 del 4 agosto 2023);
- La comunicazione RL_RLAOOZ1.2023.3792 della DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITA' COMMISSARIALI ATTUAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO DI INTERESSE REGIONALE: PRESA D'ATTO SUL PROGETTO ESECUTIVO;
- La DETERMINAZIONE del SETTORE TECNICO di registro generale n. 288 del 14 settembre 2023 "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. AGGIUDICAZIONE. CUP D78B21000220002 - CIG 9934905EF3" di AGGIUDICAZIONE dei LAVORI all'Impresa Edile Stradale Artifoni spa con sede in via Quagliodromo n. 3 24061, Albano Sant'Alessandro che ha offerto il migliore prezzo –il CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1°. CUP: D78B21000220002- CIG: 9934905EF3 tra Comune di Torre de Roveri e Impresa Edile Stradale Artifoni spa;
- il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI;
- la PROPOSTA di MODIFICA NON SOSTANZIALE IN CORSO DI ESECUZIONE della Direzione dei lavori costituita da:
 1. Relazione MODIFICA NON SOSTANZIALE
 2. Tav. B.4_Planimetria generale di progetto – (progetto esecutivo)
 3. Tav. B.4_Planimetria generale di progetto_Rev01 - (- Modifica -)
- la COMUNICAZIONE R.U.P. con APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE;
- La RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE, IN LEGNO, A STRUTTURA METALLICA presentata il 27.01.2025 al Comune di Albano Sant'Alessandro, dal D.L.;
- La COMUNICAZIONE R.U.P. del 07/02/2025 con autorizzazione allo stralcio parziale degli interventi di mitigazione;

- Il VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI del 06.03.2025 con il quale la Direzione Lavori certifica che l'appaltatore ha ultimato in data 26.02.2025 i lavori dipendenti dal contratto in oggetto e quindi entro il tempo utile fissato nel 28.02.2025;
- Il VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO del 17.03.2025 pertinente alle opere dell'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA - LOTTO 1A NEL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) IN VIA NAZIONALE S.S. 42 presentato al Comune di Albano Sant'Alessandro dal collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo Ing. Pier Giuseppe FENAROLI;
- La Richiesta del 10.04.2025 sottoposta a regione Lombardia dal Comune di Torre dé Roveri per Autorizzazione PROVA INVASO;
- La Comunicazione del 28.04.2025 con cui Regione Lombardia autorizza la PROVA INVASO con riempimento dell'invaso secondo le modalità indicate nella richiesta del Comune del 10.04.2025;
- Il VERBALE PROVA DI RIEMPIMENTO DELLA VASCA 1A del 19.05.2025, redatto dal Collaudatore Tecnico ed Amministrativo Ing. Pier Giuseppe FENAROLI;
- La RELAZIONE SULLO STATO FINALE redatta dal Direttore Lavori del 18.12.2025;

ATTESO CHE In seguito all'esperimento di procedura negoziata per l'appalto dei lavori, con determinazione del SETTORE TECNICO di registro generale n.288 del 14.09.2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla società Impresa Edile Stradale Artifoni Spa, con sede in via Quagliodromo n. 3 – Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG), per un importo di € 1.939.107,74, di cui € 51.407,08 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre a I.V.A. Il vincolo contrattuale è stato perfezionato con contratto d'Appalto tra Comune di Torre dé Roveri ed Impresa Edile Stradale Artifoni Spa, trascritto nel registro atti privati in data 13.11.2023. L'importo netto dei lavori è stabilito in € 1.887.700,66 incrementato di € 51.407,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.939.107,74;

PRESO ATTO CHE a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto l'impresa ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 1/45525/61191053471 in data 01.01.2023 rilasciata da UnipolSai S.p.a.

VISTI i seguenti Subappalti autorizzati e subaffidamenti:

- Subappalto n.1:
BERGAMELLI S.R.L.: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica Importo 850'000,00 €
- Subappalto n.2:
GLOBALFER S.R.L.: Posa in opera di acciaio per c.a. Importo 10'000,00€
- Subaffidamento n.1: SEGNALE 3000 SAS DI MOLINARI MICHELE & C.: tracciati di segnaletica stradale orizzontale e verticale Importo 2'000,00€
- Subaffidamento n.2: BARRI SILVANO: operazioni di scavo e trasporto materiale inerte Importo 10'000,00€
- Subaffidamento n.3: MUSITELLI DARIO: movimento terra con autocarro ed escavatore Importo 15'000,00€
- Subaffidamento n.4: AP SERVIZI S.R.L.: opere di rivestimento in pietra Importo 7'000,00€
- Subaffidamento n.5: REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.: movimento terra Importo 20'000,00€
- Subaffidamento n.6: RICCARDO ONGARO: inerbimento delle scarpate Importo 15'000,00€

ATTESO che i lavori sono stati consegnati in data 22/12/2023 come risulta da verbale redatto in data medesima e sottoscritto dall'impresa senza riserva e che i medesimi sono stati ultimati in data 26/02/2025 e pertanto entro i tempi contrattuali utili a fronte di n. 3 proroghe rispettivamente di 90 giorni, 76 giorni e 28 giorni. A seguito del parere motivato della direzione lavori e dietro provvedimento del R.U.P.;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore e che i lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni del PROGETTO ESECUTIVO aggiornato nel giugno 2023 e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La direzione lavori è stata supportata dai geologi dello "studio Hattusas srl Via Aldo Moro, 38 – 24050 – Zanica (BG)" in particolare nello svolgimento delle prove di caratterizzazione geotecnica dei rilevati, per le quali è stato prodotto il report dettagliato (i REPORT RISULTATI INDAGINI DI CONTROLLO DEI RILEVATI SPONDALI (geol. A. Gritti, geol. F. Plebani - studio Hattusas srl, 03.11.2025) sono allegati sia alla RELAZIONE SULLO STATO FINALE del Direttore Lavori, sia nel COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;

PRESO ATTO del deposito sismico e Collaudo statico presso il Suap del Comune di Albano Sant'Alessandro la pratica di deposito sismico n° 00684180169-20022024-1309, acquisita da parte del protocollo comunale al n. 22894 del 05/03/2024. (protocollo REP_PROV_BG/BG-SUPRO/0022894).

- relazione a strutture ultimate acquisita da parte del protocollo comunale al n. 8414 del 20/01/2025.
- collaudo delle opere strutturali è stato depositato dal collaudatore Ing. Fenaroli Pier Giuseppe ed acquisito da parte del protocollo comunale al n. 38997 del 17/03/2025;

VISTI gli Stati avanzamento, certificati di pagamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi n°4 certificati di pagamento relativi ai rispettivi stati di avanzamento:

- 1) Certificato di pagamento n° 1 in data 31/05/2024 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2024 per € 484'100,00
- 2) Certificato di pagamento n° 2 in data 31/07/2024 per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2024 per € 527.200,00
- 3) Certificato di pagamento n° 3 in data 09/01/2025 per lavori eseguiti a tutto il 09/01/2025 per € 504.900,00
- 4) Certificato di pagamento n° 4 in data 24/04/2025 per lavori eseguiti a tutto il 24/04/2025 per € 359.100,00

L'impresa ha firmato e sottoscritto tutti gli atti contabili senza presentare riserve di sorta;

VISTO il Conto finale dei lavori e confronto fra somma autorizzata e spesa redatto dal direttore dei lavori in data 04/11/2025 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve con le risultanze sintetizzate nel seguente prospetto economico:

C:001	SELETTORE, MODULATORE E STRAMAZZO DI MONTE		
	- movimenti terra, riporti e demolizioni	61 412.66 €	598 824.15 €
	- opere di difesa idraulica	147 944.28 €	
	- opere in c.a.	389 467.21 €	
C:002	OPERE IDRAULICHE DI FORMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE		
	- movimenti terra, riporti e demolizioni	983 433.49 €	1 068 068.59 €
	- opere di difesa idraulica	32 724.56 €	
	- lavori diversi	51 910.54 €	
C:003	MANUFATTI DI RESTUZIONE		
	- movimenti terra, riporti e demolizioni	50 147.53 €	401 722.75 €
	- opere di difesa idraulica	164 796.00 €	
	- opere in c.a.	174 715.07 €	
	- lavori diversi	12 064.15 €	
C:005	ADEGUAMENTO SCOGLIERA		
	- adeguamento scogliera	81 349.17 €	81 349.17 €
	TOTALE LAVORI A CORPO	2 149 964.66 €	2 149 964.66 €
SIC	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)	51 407.08 €	51 407.08 €
	TOTALE euro	2 201 371.74 €	2 201 371.74 €
LAVORI A CORPO Importo LORDO		2 149 964.66 €	
	Sconto di gara	12.80%	-275 195.47 €
	arrotondamenti		-2.74 €
LAVORI A CORPO Importo al netto dello sconto		1 874 766.45 €	
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)		51 407.08 €	
TOTALE GENERALE Netto		1 926 173.53 €	

	Importo SAL	diff	Certificati emessi	
SAL1	486 619.96 €	486 619.96 €	484 100.00 €	31-05-2024
SAL2	1 016 451.13 €	529 831.17 €	527 200.00 €	31-07-2024
SAL3	1 523 893.24 €	507 442.11 €	504 900.00 €	09-01-2024
SAL4	1 884 774.58 €	360 881.34 €	359 100.00 €	24-05-2025
SAL finale	1 926 173.53 €	41 398.95 €	----	----
1 926 173.53 €		1 875 300.00 €	----	
RISULTA CREDITO COMPLESSIVO		50 873.53 €	----	

Da cui si desume che risulta in definitiva un credito complessivo residuo per l'impresa pari a € **50'873,53**;

ATTESO che da attestazione rilasciata dal R.U.P. In data 11/08/2025, non risulta che l'impresa appaltatrice dei lavori abbia proceduto a cessione dei propri crediti o abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi o che esistano atti impeditori notificati al Comune di Torre dé Roveri né sono noti reclami e/o domande e/o titoli vantanti crediti da parte di alcuno in relazione ai lavori in oggetto o nei confronti dell'impresa appaltatrice.

CONSIDERATO l'intero svolgimento dell'appalto riassunto in precedenza, risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti in conformità alla documentazione progettuale (Progetto ESECUTIVO - giugno 2023 e modifica non sostanziale in corso di esecuzione del 25.06.2024), salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, in assenza di sospensioni e tenendo conto delle proroghe autorizzate e concesse;
- le Imprese Appaltatrice e Subappaltatrici hanno ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- come risulta dagli atti, è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

PRESO ATTO dell'avvenuta regolare ultimazione delle opere, preso atto di quanto riferito e segnalato dal Direttore dei Lavori nella sua RELAZIONE SULLO STATO FINALE;

VISTO il certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dall'ing. Pier Giuseppe Fenaroli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bergamo al n. 1956;

VISTA la polizza fidejussoria conservata in atti, prodotta dall'O.E. per lo svincolo della rata di saldo;

VISTO il certificato di pagamento della rata di saldo per l'importo di € **50.873,53**, oltre IVA di legge;

ACQUISITA la regolarità contributiva dell'esecutore mediante DURC on line INAIL prot. 52496634; valido sino al 22/05/2026

VISTO il P.N.A. e la sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza" 2026-2028, adottato con delibera G.C. n. 12 del 20/02/2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico amministrativo conservati in atti, redatti rispettivamente dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore e sottoscritti in contraddittorio con l'Esecutore, relativi agli **"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1A** nel comune di Albano Sant'Alessandro (BG) in via Nazionale S.S. 42 - (CUP D78B21000220002 – CIG 9934905EF3), eseguiti dall'Impresa Edile Stradale Artifoni Spa, con sede in via Quagliodromo n. 3 – Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG), con contratto d'Appalto, registro atti privati in data 13.11.2023;
- 3) di prendere del deposito sismico e dl collaudo delle opere strutturali depositato al protocollo comunale al n. 38997 del 17/03/2025 e conservato in atti;
- 4) di approvare lo stato finale che è stato redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € **50.873,53**, oltre IVA di legge, come dal seguente QTE:

	Importo SAL	diff	Certificati emessi	
SAL1	486 619.96 €	486 619.96 €	484 100.00 €	31-05-2024
SAL2	1 016 451.13 €	529 831.17 €	527 200.00 €	31-07-2024
SAL3	1 523 893.24 €	507 442.11 €	504 900.00 €	09-01-2024
SAL4	1 884 774.58 €	360 881.34 €	359 100.00 €	24-05-2025
SAL finale	1 926 173.53 €	41 398.95 €	----	----

	1 926 173.53 €	1 875 300.00 €	----
RISULTA CREDITO COMPLESSIVO		50 873.53 €	----

5) di dare atto che:

- il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla suddetta scadenza;

- ai sensi nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione a saldo;

di precisare che i sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 5, del CSA, la liquidazione dell'importo della rata a saldo, è stata emessa una garanzia fideiussoria per un importo di **euro 121.256,48** pari al 5% dell'importo contrattuale, oltre I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

7) di autorizzare il pagamento del credito residuo in favore dell'impresa appaltatrice, pari ad **€. 50 873.53**, oltre IVA, per complessivi **€. 62.065,70**, Iva 22% inclusa, in favore della Edile Stradale Artifoni Spa, somma già impegnata con determinazione Settore Tecnico n. 69 reg. int. del 14 settembre 2023 e successiva determinazione n. 48 reg. int del 16 giugno 2025 con imputazione al capitolo 1148 a valere sul bilancio 2026 e di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

8) di precisare, altresì, che l'intera opera è finanziata con il Piano Regionale legge 9/2020 DGR 3671 del 13 ottobre 2020;

9) di disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla dall'Esecutore a mezzo di garanzia fideiussoria definitiva. che risulta depositata agli atti (ferma restando la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 del Codice civile);

10) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa;

11) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto della competenza finanziaria potenziata introdotta dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è esigibile e liquidabile nell'esercizio 2026;

12) di attestare che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente in capo al responsabile del procedimento e al Responsabile di Settore, in particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

13) la presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con la firma del Responsabile non essendo previsto il visto contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

14) contro la presente determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso, ex art. 1, da parte di chi vi abbia interesse in unica istanza all'organo sovraordinato, individuato nel Segretario Comunale, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla pubblicazione; ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Brescia, entro 60 giorni e ricorso straordinario per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dal DL PNRR n. 19/2026.

DISPONE

- La pubblicità del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul sistema informatizzato della Regione Lombardia (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture.

- L'invio degli atti costituenti il collaudo strutturale e tecnico amministrativo a:

1)REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Difesa del Suolo e gestione Attività Commissariali Territorio Protezione civile@pec.regione.lombardia.it;

2)UTR Sede Territoriale di Bergamo Via XX Settembre Cap. 24122 Bergamo bergamoregione@pec.regione.lombardia.it .

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Lebbolo Geom. Matteo Francesco
Responsabile dell'Area Settore Tecnico

Torre de Roveri, 09 aprile 2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate