

Verbale di Determinazione

ORIGINALE

Numero	465
Data	09 settembre 2025
Oggetto	"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C17B20003760001 (APPROVAZIONE DEL TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL N. 3), PARI AL FINALE) E "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C16J20001200001 (APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL N. 2), PARI AL FINALE) – IMPRESA BENIS COSTRUZIONI S.R.L. DI TELGATE (BG) (CIG 9382063350).
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO
Responsabile	Arch. Fasolini Natascia


Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2025;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

RICHIAMATA la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 35 del 14.01.2022 con la quale si è proceduto all'accertamento delle entrate derivanti dall'assegnazione del contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, comma 139 della Legge Bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 del 2018 – decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia del 08.11.2021 (scorrimento della graduatoria) da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

RICHIAMATA la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 183 del 05 aprile 2023 con la quale si è proceduto all'accertamento delle entrate derivanti dall'assegnazione del contributo per i titolari di interventi PNRR al Fondo Opere Indifferibili 2022 per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio n. 145 del 2018 –



decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'08.11.2021);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 82 del 28.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola secondaria di Primo grado di via Tognoli n. 6 – Intervento finanziato nell’ambito del PNRR”;
- n. 83 del 28.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di efficientamento della Scuola secondaria di Primo grado di via Tognoli 6 – Intervento finanziato nell’ambito del PNRR”;

opere finanziate con un contributo statale a fondo perduto assegnato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 08.11.2021, ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

PRESO ATTO che con determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 418 del 25.08.2022 i quadri economici sia per le opere di adeguamento sismico che per quelle di efficientamento energetico sono stati rimodulati a seguito dell’aggiornamento dei prezzi di cui al listino prezzi regionale del 25.07.2022, predisposto ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 - convertito in L. 91 del 15 luglio 2022 – deliberazione G.R. n. XI/6764 seduta del 25/07/2022;


DATO ATTO:

- che i lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico della Scuola secondaria di Primo grado devono necessariamente essere eseguiti contemporaneamente e che, quindi, l’immobile sarà oggetto di un unico cantieramento per l’esecuzione di entrambe le opere;
- che diverse parti dell’immobile saranno soggette, pertanto, alla contemporanea esecuzione di opere relative ai due interventi finanziati;

PRESO ATTO dell’unificazione dei CUP, o comunque della loro associazione, al fine di poter procedere con una sola gara all’attuazione degli interventi sopracitati mantenendo attivi i finanziamenti percepiti (associati ai CUP) come da richieste accolte favorevolmente e avanzate al Ministero Economia e Finanze - Servizio Centrale per il PNRR – secPNRR - in data 25.01.2022 e in data 01.03.2022, atti Ns. Prot. n. 2532, al DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) il 04.03.2022, atti Ns. Prot. n. 2436 e 18.03.2022, atti Ns. Prot. n. 3027, e le successive richieste agli Enti citati nelle missive del 07.06.2022, del 09.06.2022, atti Ns. Prot. n. 6633, del 23.06.2022, atti Ns. Prot. n. 7203, del 07.07.2022, atti Ns. Prot. n. 7720, a condizione che il tutto sia rendicontato distintamente per CUP a cui il sistema di monitoraggio Regis si riferisce;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione a contrarre del Settore III Gestione del Territorio n. 418 del 25.08.2022 con la quale si è provveduto all’indizione di gara a “procedura aperta” sottosoglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del Codice, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;



- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 566 del 22.11.2022, con la quale, a seguito di espletamento delle procedure di affidamento, sono stati aggiudicati i lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C17B20003760001 ed i lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C16J20001200001, a favore dell’**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, per un importo contrattuale **€ 760.000,03 oltre I.V.A. al 22%**, di cui € 23.798,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di **€ 927.000,04 compresa I.V.A. al 22%** (ribasso di gara del 6,91700%), come da procedura aperta unificata, Codice CIG sistema Simog 9382063350 indetta dalla CUC “Area Vasta Brescia” sulla piattaforma di e-procurement Sintel (procedura ID 158779432) – (€ 362.562,02 oltre I.V.A. al 22% per complessivi **€ 442.325,67 sul Capitolo 402/0 “ADEGUAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ALDO MORO “VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO”** (impegno contabile 2023/65 sub. 3) del Bilancio di pluriennale 2022-2024, esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità, ed € 397.438,01 oltre I.V.A. al 22% per complessivi **€ 484.874,37 sul Capitolo 401/0 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ALDO MORO*VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO”** (impegno contabile 2023/60 sub. 1) del Bilancio di pluriennale 2022-2024, esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità);
- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 613 del 21.12.2022 con la quale è stato affidato il servizio di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e C.R.E. al professionista Bonacina ing. Costante di ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo;

RICHIAMATO, altresì, il contratto d’appalto stipulato in data 09 gennaio 2023, Rep. n. 407/2023, con il quale sono stati affidati i lavori alla citata Impresa per l’importo netto contrattuale di **€ 760.000,03 oltre I.V.A. al 22%**, al netto del ribasso di gara dello **6,917%**, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (importo complessivo: **€ 927.200,04 compresa I.V.A. al 22%**);


PRESO ATTO che, con determinazione del Settore Tecnico n. 566 del 22.11.2022, i quadri economici relativi ai lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C17B20003760001 ed ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C16J20001200001”, sono stati rimodulati distintamente in due quadri economici come di seguito indicato:

Adeguamento sismico Scuola secondaria di Primo grado-CUP C17B20003760001

Somme a base d’appalto:		
Opere a base d’appalto (Det. n. 566/2022)	€ 341.063,94	
Oneri per la sicurezza	€ 21.498,08	
Importo di contratto	€ 362.562,02	
Totale opere a base d’appalto (con I.V.A. al 22%)		€ 442.325,67



Comune di Brusaporto




Somme a disposizione:		
IVA sui lavori (22%)	€ 79.763,65	
Relazione geologica – Determina 218 del 06.04.2022 Studio Geoconsult Dr. Marco Belloli	€ 839,97	
Compensi incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva – Determina 253 del 03.05.2022 ARPOSTUDIO SRL	€ 30.854,74	
Compensi professionisti direzione lavori/CSP+CSE con cassa ed IVA	€ 31.148,69	
CNPAIA 4% su spese tecniche progettazione	€ 1.234,19	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA progettazione	€ 7.059,56	
Compensi collaudatore con cassa ed IVA	€ 3.085,47	
Quota beni strumentali 0,20 del 2% su importo di contratto	€ 1.551,63	
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,75A per U.T.	€ 2.897,44	
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,25A per CUC	€ 965,81	
Scansione progetti depositati U.T. – Determina 257 del 03.05.2022	€ 481,00	
Costi per trasferimento temporaneo alunni (adattamento locali)	€ 20.000,00	
Spese per Commissione giudicatrice – Determina 492 del 06.10.2022	€ 1.134,40	
Contributo CUC (per gara e A.T., contributo ANAC)	€ 4.626,80	
Imprevisti, varie, ribasso di gara e arrotondamenti	€ 51.794,63	
Totale somme a disposizione	€ 237.437,98	
Totale spese opera	€ 600.000,00	

Efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado CUP C16J20001200001

Somme a base d'appalto:		
Opere a base d'appalto (Det. n. 566/2022)	€ 395.138,01	
Oneri per la sicurezza	€ 2.300,00	
Importo di contratto	€ 397.438,01	
Totale opere a base d'appalto (con I.V.A. al 22%)		€ 484.874,37
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori (22%)	€ 87.436,36	
Compensi incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva – Determina 255 del 03.05.2022 ING SRL	€ 23.000,00	
Compensi professionisti direzione lavori con cassa ed IVA	€ 37.351,71	
CNPAIA 4% su spese tecniche progettazione	€ 920,00	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA progettazione	€ 5.262,40	
Spese per attestato prestazione energetica con cassa ed IVA	€ 1.830,00	
Quota beni strumentali 0,20 del 2% su importo di contratto	€ 1.707,20	
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,75A per U.T.	€ 3.130,80	
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,25A per CUC	€ 1.043,60	
Contributo CUC (per gara e A.T., contributo ANAC)	€ 3.886,96	
Imprevisti, varie, ribasso di gara e arrotondamenti	€ 36.992,46	
Totale somme a disposizione	€ 202.561,99	
Totale spese opera	€ 600.000,00	

ACCERTATO che i lavori sono stati consegnati in data 27.12.2022 come risulta dal verbale di consegna, Ns. Prot. n. 14181, iniziati in pari data;

RICHIAMATA la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 508 del 22 novembre 2022 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 1) inerente l'intervento di "ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C17B20003760001, redatto dal Direttore dei Lavori, Bonacina ing. Costante della Società ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo, in data 10 ottobre 2023, Ns. Prot. n.



9317, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 06 ottobre 2023 dall'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, ammonta ad **€ 209.611,79 oltre I.V.A. al 22% (€ 255.726,38 compresa I.V.A. al 22%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 05 dicembre 2024 ad oggetto "Lavori di adeguamento sismico con contributo dello Stato della Scuola secondaria di Primo grado di Via Tognoli 6" identificato con CUP C17B20003760001 – Approvazione di perizia suppletiva e di variante – Intervento finanziato con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" e n. 131 del 05 dicembre 2024 "Lavori di efficientamento energetico con contributo dello Stato della Scuola secondaria di Primo grado di Via Tognoli 6" identificato con CUP C16J20001200001 – Approvazione di perizia suppletiva e di variante – Intervento finanziato con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con le quali sono state approvate le perizie suppletive e di variante come segue:

ADEGUAMENTO SISMICO

- € 24.541,43 oltre I.V.A. al 22% scontato del ribasso d'asta offerto del 6,917% e comprensivo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) già previsti dal contratto iniziale pari ad € 21.498,08 oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di variante pari ad **€ 29.940,54 compresa I.V.A. al 22%**, determinando una variazione dell'importo contrattuale pari al 6,77%;
- € 5.075,20 compresa Cassa 4% ed I.V.A. al 22% per spese tecniche per redazione di perizia di variante;

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

- € 26.777,75 oltre I.V.A. al 22% scontato del ribasso d'asta offerto del 6,917% e comprensivo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) già previsti dal contratto iniziale pari ad € 2.300,00 oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di variante pari ad **€ 32.668,86 compresa I.V.A. al 22%**, determinando una variazione dell'importo contrattuale pari al 6,74%;
- € 3.806,40 compresa Cassa 4% ed I.V.A. al 22% per spese tecniche per redazione di perizia di variante;


PRESO ATTO che, quindi, i quadri economici relativi ai lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C17B20003760001 ed ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C16J20001200001, sono così rimodulati (determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 662 del 10 dicembre 2024):

Adeguamento sismico Scuola secondaria di Primo grado-CUP C17B20003760001

	QE di contratto	QE di variante	QE di variante al netto sconto di gara
Somme a base d'appalto:			
Opere a base d'appalto (Det. n. 566/2022)	€ 341.063,94	€ 392.773,50	€ 365.605,36
Oneri per la sicurezza	€ 21.498,08	€ 21.498,08	€ 21.498,08
Importo di contratto	€ 362.562,02	€ 414.271,58	€ 387.103,45




Comune di Brusaporto



Somme a disposizione:			
IVA sui lavori (22%)	€ 79.763,65	€ 91.139,75	€ 85.162,76
Relazione geologica – Determina 218 del 06.04.2022 Studio Geoconsult Dr. Marco Belloli	€ 839,97	€ 839,97	€ 839,97
Compensi incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva – Determina 253 del 03.05.2022 ARPOSTUDIO SRL	€ 30.854,74	€ 30.854,74	€ 30.854,74
Compensi professionisti direzione lavori/CSP+CSE con cassa ed IVA	€ 31.148,69	€ 31.148,69	€ 31.148,69
CNPAIA 4% su spese tecniche progettazione	€ 1.234,19	€ 1.234,19	€ 1.234,19
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA progettazione	€ 7.059,56	€ 7.059,56	€ 7.059,56
Compensi collaudatore con cassa ed IVA	€ 3.085,47	€ 3.085,47	€ 3.085,47
Compensi professionali per redazione perizia variante (inclusa cassa ed IVA)	//	€ 5.075,20	€ 5.075,20
Quota beni strumentali 0,20 del 2% su importo di contratto	€ 1.551,63	€ 1.551,63	€ 1.551,63
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,75A per U.T.	€ 2.897,44	€ 2.897,44	€ 2.897,44
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,25A per CUC	€ 965,81	€ 965,81	€ 965,81
Scansione progetti depositati U.T. – Determina 257 del 03.05.2022	€ 481,00	€ 481,00	€ 481,00
Costi per trasferimento temporaneo alunni (adattamento locali)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spese per Commissione giudicatrice – Determina 492 del 06.10.2022	€ 1.134,40	€ 1.134,40	€ 1.134,40
Contributo CUC (per gara e A.T., contributo ANAC)	€ 4.626,80	€ 4.626,80	€ 4.626,80
Imprevisti, varie, ribasso di gara e arrotondamenti	€ 51.794,63	€ 20.874,39	€ 16.778,89
Totale somme a disposizione	€ 237.437,98	€ 222.969,05	€ 212.896,55
Totale spese opera	€ 600.000,00	€ 637.240,63	€ 600.000,00

Efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado CUP C16J20001200001

	QE di contratto	QE di variante	QE di variante al netto sconto di gara
Somme a base d'appalto:			
Opere a base d'appalto (Det. n. 566/2022)	€ 395.138,01	€ 453.268,32	€ 421.915,75
Oneri per la sicurezza	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Importo di contratto	€ 397.438,01	€ 455.568,32	€ 424.215,75
Totale opere a base d'appalto (con I.V.A. al 22%)			
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori (22%)	€ 87.436,36	€ 100.225,03	€ 93.327,47
Compensi incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva – Determina 255 del 03.05.2022 ING SRL	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Compensi professionisti direzione lavori con cassa ed IVA	€ 37.351,71	€ 37.351,71	€ 37.351,71
CNPAIA 4% su spese tecniche progettazione	€ 920,00	€ 920,00	€ 920,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA progettazione	€ 5.262,40	€ 5.262,40	€ 5.262,40
Compensi professionali per redazione perizia variante (inclusa cassa ed IVA)	//	€ 3.806,40	€ 3.806,40
Spese per attestato prestazione energetica con cassa ed IVA	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00
Quota beni strumentali 0,20 del 2% su importo di contratto	€ 1.707,20	€ 1.707,20	€ 1.707,20
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,75A per U.T.	€ 3.130,80	€ 3.130,80	€ 3.130,80
Funzioni tecniche 0,80 del 2% *0,25A per CUC	€ 1.043,60	€ 1.043,60	€ 1.043,60
Contributo CUC (per gara e A.T., contributo ANAC)	€ 3.886,96	€ 3.886,96	€ 3.886,96
Imprevisti, varie, ribasso di gara e arrotondamenti	€ 36.992,46	€ 1.285,52	€ 517,71
Totale somme a disposizione	€ 202.561,99	€ 183.449,62	€ 175.784,25
Totale spese opera	€ 600.000,00	€ 639.017,94	€ 600.000,00




RICHIAMATA la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 667 del 10 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 2) inerente l'intervento di "ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C17B20003760001, redatto dal Direttore dei Lavori, Bonacina ing. Costante della Società ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo, in data 09 dicembre 2024, Ns. Prot. n. 12374, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 05 dicembre 2024 dall'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, ammonta ad **€ 164.020,45 oltre I.V.A. al 22% (€ 200.104,95 compresa I.V.A. al 22%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative;

RICHIAMATA nuovamente la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 667 del 10 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 1) inerente l'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C16J20001200001, redatto dal Direttore dei Lavori, Bonacina ing. Costante della Società ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo, in data 09 dicembre 2024, Ns. Prot. n. 12374, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 05 dicembre 2024 dall'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, ammonta ad **€ 382.690,52 oltre I.V.A. al 22% (€ 466.882,43 compresa I.V.A. al 22%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative;

VISTO il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 3), pari al finale, inerente l'intervento di "ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C17B20003760001, redatto dal Direttore dei Lavori, Bonacina ing. Costante della Società ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo, in data 18 marzo 2025, Ns. Prot. n. 2910, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 12 febbraio 2025 dall'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, ammonta ad **€ 11.535,68 oltre I.V.A. al 22% (€ 14.073,53 compresa I.V.A. al 22%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative, e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 2), pari al finale, inerente l'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6" identificato con CUP C16J20001200001, redatto dal Direttore dei Lavori, Bonacina ing. Costante della Società ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo, in data 18 marzo 2025, Ns. Prot. n. 2911, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 12 febbraio 2025 dall'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, ammonta ad **€ 39.404,15 oltre I.V.A. al 22% (€ 48.073,06 compresa I.V.A. al 22%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative, e ritenuto meritevole di approvazione;

ACCERTATO che l'impresa appaltatrice non ha manifestato l'intenzione di cedere i propri crediti o abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei propri crediti relativi agli atti in oggetto o che esistano atti impeditivi d'altro genere notificati a quest'Amministrazione comunale;



DATO ATTO, pertanto, che si può procedere alla liquidazione:

- della somma di € **11.535,68** oltre **I.V.A. al 22%** per un totale di € **14.073,53** compresa **I.V.A. al 22%** in favore dell'Impresa **BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)** che trova imputazione sul **Capitolo 402/0** “ADEGUAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ALDO MORO "VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO” (da imputare su impegno contabile 2025/153 sub. 2) del Bilancio di previsione 2025-2027;
- della somma di € **39.404,15** oltre **I.V.A. al 22%** per un totale di € **48.073,06** compresa **I.V.A. al 22%** in favore dell'Impresa **BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)** che trova imputazione sul **Capitolo 401/0** “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ALDO MORO "VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO” (da imputare l'importo di € 17.991,94 su impegno contabile 2025/133 sub. 1 e da imputare l'importo di € 30.081,12 su impegno contabile 2025/133 sub. 2) del Bilancio di previsione 2025-2027;

RILEVATO che, a seguito dei controlli esperiti direttamente da questo ufficio, l'Impresa **BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**:


- risulta in regola con il documento di regolarità contributiva e previdenziale, come da richiesta telematica del DURC che a seguito della verifica effettuata presso lo sportello unico previdenziale DURC on-line la ditta risulta in regola (documento n. INAIL 49602149 del 19.06.2025 scadente il 17.10.2025);
- risulta in regola ai sensi dell'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973 come da richiesta telematica n. 202500003481322 del 19.08.2025 c/o Agenzia Entrate – Riscossioni – per l'Impresa **BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**;

DATO CHE alla scadenza dei termini di legge non è pervenuta alcuna istanza in cui si vantano crediti da parte di alcuna parte interessata;

ACCERTATO che l'impresa:

- NON ha espresso le proprie riserve sul registro di contabilità;
- non risulta agli atti che l'impresa abbia fatto richiesta di cessione dei crediti o abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei propri crediti relativi agli atti in oggetto o che esistano atti impeditivi d'altro genere notificati a quest'Amministrazione;

RICHIAMATO il codice **CIG Simog 9382063350** di affidamento mediante procedura telematica dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ed associato al codice **CUP C17B20003760001** riferito all'appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” ed associato al codice **CUP C16J20001200001** riferito all'appalto dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6”, rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2026/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG;


VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa:

- il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 3), pari al finale, relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C17B20003760001, redatto dal Direttore dei Lavori, Bonacina ing. Costante della Società ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo, in data 18 marzo 2025, Ns. Prot. n. 2910, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 12 febbraio 2025 dall'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, ammonta ad **€ 11.535,68 oltre I.V.A. al 22% (€ 14.073.53 compresa I.V.A. al 22%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative, e ritenuto meritevole di approvazione;
- il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 2), pari al finale, relativo ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C16J20001200001, redatto dal Direttore dei Lavori, Bonacina ing. Costante della Società ARPOSTUDIO Architettura e Ingegneria S.r.l. di Bergamo, in data 18 marzo 2025, Ns. Prot. n. 2911, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 12 febbraio 2025 dall'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)**, ammonta ad **€ 39.404,15**



oltre I.V.A. al 22% (€ 48.073,06 compresa I.V.A. al 22%), al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative, e ritenuto meritevole di approvazione;

2. di liquidare:

- l'importo di **€ 11.535,68 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 14.073.53 compresa I.V.A. al 22%** in favore dell'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)** che trova imputazione sul **Capitolo 402/0** "ADEGUAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ALDO MORO "VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO" (da imputare su impegno contabile 2025/153 sub. 2) del Bilancio di previsione 2025-2027;
- l'importo di **€ 39.404,15 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 48.073,06 compresa I.V.A. al 22%** in favore dell'**Impresa BENIS COSTRUZIONI S.r.l. di Telgate (BG)** che trova imputazione sul **Capitolo 401/0** "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ALDO MORO "VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO" (da imputare l'importo di € 17.991,94 su impegno contabile 2025/133 sub. 1 e da imputare l'importo di € 30.081,12 su impegno contabile 2025/133 sub. 2) del Bilancio di previsione 2025-2027;

3. di dare atto che rimangono validi gli impegni economici assunti con determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 566 del 22.11.2022 e con determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 662 del 10.12.2024;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;


5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che:


- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.brusaporto.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti in quanto non è necessario costituirli;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8. di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;



9. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è l'Architetto Natascia Fasolini;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..



Determinazione

Numero	465
Data	09 settembre 2025
Oggetto	“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C17B20003760001 (APPROVAZIONE DEL TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL N. 3), PARI AL FINALE) E “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI 6” identificato con CUP C16J20001200001 (APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL N. 2), PARI AL FINALE) – IMPRESA BENIS COSTRUZIONI S.R.L. DI TELGATE (BG) (CIG 9382063350).
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Arch. Fasolini Natascia

Responsabile dell'Area Tecnico Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutentivo

Brusaporto, 09 settembre 2025