



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 1719 DEL 19 giugno 2024

**RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /

OGGETTO: : Opere di completamento Canile Comunale. (CUP: B84H23000220004)
Fornitura ed installazione prefabbricato – CIG: 9937688790

- **Liquidazione 1° acconto** alla Ditta "FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA" con sede in Via dell'Artigianato, 21 – Pontecurone (AL) – CF/P.Iva: 01237920069 per complessivi € 114.880,88 di cui € 10.443,72 per Iva – Fattura n. 54/S del 31.05.2024 – prospetto di liquidazione n. 568 del 17/06/2024

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la struttura del Canile Comunale nasce, come disposto dalla Legge Regionale n.34/1993 "Tutela e controllo animali da affezione", per far fronte all'esigenza di catturare cani vaganti senza dimora, o al di fuori dei limiti del domicilio del detentore e per provvedere alla successiva temporanea custodia ed osservazione sanitaria dell'animale;
- tali strutture necessitavano di interventi di riqualificazione, l'Ufficio Tecnico Municipale - Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica – aveva redatto uno studio di fattibilità tecnico – economica finalizzato alla ristrutturazione del complesso; tale progetto venne approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 27/04/2023 per l'importo di € 185.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 25.05.2023 venne approvato il relativo livello progettuale definitivo – esecutivo per complessivi € 185.000,00, prevedendo essenzialmente la demolizione degli edifici in muratura (magazzini e garage) e la successiva realizzazione di due nuovi blocchi, uno da adibirsi a sala veterinaria, ufficio, spogliatoio personale e sala ricezione pubblico ed un altro per magazzini, depositi e preparazione vivande, prevedendo:
- fornitura e montaggio di prefabbricato tipo monoblocchi per esterno dimensioni mt 9.80 x mt 10.00 x mt 2.70 (altezza interna) completo di:

- basamento perimetrale adeguato alla zona sismica 4, piastre per il fissaggio a terra, pavimento in cemento con sovrastante pvc termosaldato e coibentato con pannelli spessore 80 mm;
 - pannelli per pareti perimetrali coibentati spessore 100 mm e pannelli per pareti interne spessore 50 mm;
 - porte esterne in alluminio a taglio termico adatte alla zona climatica "F", finestre in pvc e porte interne in alluminio (tutti serramenti saranno colore bianco RAL 9010);
 - realizzazione di impianto idrico – sanitario;
 - solaio in pannelli coibentati spessore 80+40 mm, completo di canali, colmo e pluviali, rifiniture esterne colore bianco; i pannelli isolanti saranno formati da un sandwich di lamiera d'acciaio zincate e preverniciate colore bianco – grigio con interposto poliuretano espanso iniettato a caldo;
 - copertura del tipo a "due falde" realizzata in carpenteria metallica zincata e tamponata con pannelli spessore 60 + 40 mm, completo di canali, colmo e pluviali, rifiniture esterne colore bianco;
 - realizzazione impianto elettrico, di riscaldamento e di raffrescamento a servizio dei nuovi locali ospitati all'interno del prefabbricato
- la complessiva spesa di € 185.000,00 venne impegnata con Determinazione Dirigenziale RGD 1864 del 29/06/2023 e risultava così classificata:
- per € 180.000,00 (opere):
 - Missione: 9
 - Programma: 05
 - Titolo: 2°
 - Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale
 - Capitolo: 11551/121
 - Bilancio: 2023
 - Esigibilità: 31/12/2023
 - per € 5.000,00 (spese tecniche):
 - Missione: 9
 - Programma: 05
 - Titolo: 2°
 - Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
 - Capitolo: 11551/126
 - Bilancio: 2023
 - Esigibilità: 31/12/2023

- con Determinazione Dirigenziale RGD 2540 del 15.09.2023 venne stabilito di procedere nell'ambito delle "Opere di completamento Canile Comunale (CUP: B84H23000220004)" all'affidamento delle opere di "Fornitura ed installazione prefabbricato – CIG: 9937688790" mediante affidamento diretto, avvalendosi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023 che consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- con Determinazione Dirigenziale RGD 2960 del 26/10/2023 vennero affidati i lavori a base d'asta di "Fornitura e posa prefabbricato " alla Ditta "FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA" con sede in Via dell'Artigianato, 21 – Pontecurone (AL) – CF/P.Iva: 01237920069 per un totale netto di € 130.546,45 oltre Iva 10% di € 13.054,64 per complessivi € 143.601,09;
- con Determinazione Dirigenziale RGD 814 del 21/03/2024 le somme del quadro della spesa vennero così re imputate al Bilancio 2024:

A)	Lavori a base d'asta:		Capitolo	PIFI	ESIGIBILITA'
A1)	Realizzazione opere in c.a. per fondazione	€ 22.585,45			
	Oneri sicurezza	€ 1.538,68			
		€ 24.124,13			
	Iva 10%	€ 2.412,41			
	Sommano	€ 26.536,54	11551/121	V U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale	31.12.2024
A2)	Fornitura di prefabbricato tipo monoblocchi completo di impianti (elettrico, idrico, riscaldamento e raffrescamento)	€ 130.546,45			
	Iva 10%	€ 13.054,64			
	Sommano	€ 143.601,09	11551/121	V U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale	31.12.2024
	TOTALE BASE D'ASTA	€ 170.137,63			
B)	Somme a disposizione:				
B1	Spese tecniche personale utm + fondo innovazione (di cui € 2.400 per spese t. + € 600,00 per fondo innovazione)	€ 3.000,00	11551/121	V U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale	31.12.2024
B2	Spese tecniche professionali per verifiche, collaborazioni e collaudi	€ 5.000,00	11551/126	V U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31.12.2024
B3	Opere di completamento e finitura Iva compresa, arrotondamenti	€ 6.862,37	11551/121	V U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale	31.12.2024
	Totale somme a disposizione	€ 14.862,37			

La complessiva somma di € 143.601,09 a favore della Ditta FIOCCHI viene finanziata come di seguito:

- Missione: 9
- Programma: 05
- Titolo: 2°
- Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale
- Capitolo: 11551/121
- Bilancio: 2024
- Esigibilità: 31/12/2024

Tenuto conto che la ditta "FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA" con sede in Via dell'Artigianato, 21 – Pontecurone (AL) – CF/P.Iva: 01237920069 ha regolarmente effettuato le mansioni affidate ed ha trasmesso per la liquidazione del 1° acconto lavori, la Fattura n. 54/S del 31/05/2024 di complessivi € 114.880,88 di cui € 10.443,72 per Iva – prospetto di liquidazione n. 568 del 17/06/2024.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000, n.267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dell'art.71 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n.23 del 09/06/2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.373 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024/2026, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 31/01/2024 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Visto il combinato disposto dall'art.184 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs n.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

D E T E R M I N A

- **di liquidare** nell'ambito delle Opere di completamento Canile Comunale. (CUP: B84H23000220004) in merito alla "Fornitura ed installazione prefabbricato – CIG: 9937688790" quale 1° acconto, alla Ditta "FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA" con sede in Via dell'Artigianato, 21 – Pontecurone (AL) – CF/P.Iva: 01237920069 per complessivi € 114.880,88 di cui € 10.443,72 per Iva – Fattura n. 54/S del 31.05.2024 – prospetto di liquidazione n. 568 del 17/06/2024;

- **di dare atto** che ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, la ditta ha comunicato il seguente c/c Bancario dedicato alle commesse pubbliche:
 - IBAN: IT11S0306985516100000005138 presso Banca Intesa S.Paolo Ag. Voghera
- **di dare atto** che la spesa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art.17/bis del D.lgs,.n. 241/1997.

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)

NegE
18/06/2024

Allegati: prospetto di liquidazione spese n. 568/2024