



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2504 DEL 10 ottobre 2025

RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA
PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO “R. SAGLIETTI”
Approvazione quadro finale di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il progetto è stato sottoposto a verifica, con esito positivo, a cura del RUP, in contraddittorio con i progettisti, ai sensi di legge secondo quanto stabilito dall'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- con Det. Dirigenziale R.G.D. n. 1986 del 01/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO “R. SAGLIETTI”, (CIG: B7BB13CC05), dell'importo complessivo di € 23.440,90, come risulta da quadro sottostante:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		
A1)	Importo Lavori	€ 17.250,00
	di cui manodopera	€ 9.200,00
A2)	oneri per la sicurezza	€ 600,00
A3)	IVA 22%	€ 3.927,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)		€ 21.777,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	spese generali, imprevisti (IVA compresa)	€ 1.306,90
B2)	Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 357,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		€ 1.663,90
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)		€ 23.440,90

ed è stata impegnata la complessiva cifra di € 23.440,90, in termini di competenza e di cassa, classificandola come segue:

- Missione: 06

- Programma: 01
- Titolo: 2
- Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
- Capitolo: 11617/21
- Bilancio: Anno 2025
- Esigibilità: 31/12/2025

- con il medesimo Provvedimento, venivano affidati i lavori oggetto di appalto alla Ditta "VESMACO DI CACCIANI CLAUDIA" con sede in Via Cassolo n. 15 - 60030 Monsano (AN), C.F. CCC CLD 78C57 E388H, P.IVA 02622300420, dell'importo di netti € 17.850,00, oltre IVA 22% di € 3.927,00, per complessivi € 21.777,00;
- contestualmente sono stati affidati gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i per un importo complessivo di € 357,00;

Visto:

- la Lettera Commerciale prot. n. 0038693 del 07/08/2025 sottoscritta dal Dirigente la Ripartizione Opere Pubbliche e dall'Impresa Appaltatrice;
- il verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto dalle parti in data 05/09/2025, con il quale è stato stabilito l'avvio delle opere relative agli "MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO R. SAGLIETTI", assegnando tempo utile per la loro ultimazione in giorni 120 (centoventi), naturali, consecutivi e continui, con scadenza al 03/01/2026;

Considerato che:

- in data 17/09/2025 sono stati ultimati i lavori in tempo utile, come risulta da Certificato di Ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- il Direttore dei Lavori Arch. Sergio Barra, della Ripartizione Opere Pubbliche – Settore Lavori Pubblici, ha redatto il relativo Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/09/2025;
- con Determina Dirigenziale R.G.D. n. 2458 del 06/10/2025 sono state liquidate a saldo le somme a favore del fondo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, destinato al personale dipendente direttamente coinvolto allo sviluppo ed esecuzione dell'intervento in oggetto;
- con Determina Dirigenziale R.G.D. n. 2462 del 07/10/2025 è stata liquidata la fattura n. 96 del 19/09/2025 alla Ditta "VESMACO DI CACCIANI CLAUDIA" con sede in Via Cassolo n. 15 - 60030 Monsano (AN), C.F. CCC CLD 78C57 E388H, P.IVA 02622300420, per l'importo di netti € 17.850,00, oltre IVA 22% di € 3.927,00, per complessivi €21.777,00 relativa al saldo per i lavori "MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO "R. SAGLIETTI", (CIG: B7BB13CC05);

Le opere in oggetto sono state regolarmente eseguite ed ultimate e, a tal proposito, si redige il **quadro finale della spesa** conseguita, nelle seguenti risultanze:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			CAPITOLO	PI.FI
A1)	Importo Lavori	€ 17.250,00		
	di cui manodopera	€ 9.200,00		
A2)	oneri per la sicurezza	€ 600,00		
A3)	IVA 22%	€ 3.927,00		
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)		€ 21.777,00	11617/21	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1)	Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 357,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		€ 357,00	11617/21	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)		€ 22.134,00	11617/21	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Si da atto, pertanto, che sono state riscontrate **€ 1.306,90 di economie** (spesa complessiva effettivamente sostenuta pari a € 22.134,00 a fronte di un importo di progetto pari a € 23.440,90).

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 35 del 01/07/2025.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000, n.267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dell'art.71 dello Statuto comunale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/03/2025, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il combinato disposto dall'art.184 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs 118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

DETERMINA

- **di approvare** il quadro finale delle spesa relativo al progetto “MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO “R. SAGLIETTI”, rideterminato nelle seguenti risultanze:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			CAPITOLO	PI.FI
A1)	Importo Lavori	€ 17.250,00		
	di cui manodopera	€ 9.200,00		
A2)	oneri per la sicurezza	€ 600,00		
A3)	IVA 22%	€ 3.927,00		
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)		€ 21.777,00	11617/21	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1)	Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 357,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		€ 357,00	11617/21	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)		€ 22.134,00	11617/21	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi

- **di dare atto** la somma di € 22.134,00 è così classificata:
 - Missione: 06
 - Programma: 01
 - Titolo: 2
 - Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
 - Capitolo: 11617/21
 - Bilancio: Anno 2025
 - Esigibilità: 31/12/2025
- **di dare atto** che sono state riscontrate **€ 1.306,90 di economie** (spesa complessiva effettivamente sostenuta pari a € 22.134,00 a fronte di un importo di progetto pari a € 23.440,90), così classificate:
 - Missione: 06
 - Programma: 01
 - Titolo: 2
 - Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
 - Capitolo: 11617/21

- Bilancio: Anno 2025
- Esigibilità: 31/12/2025

Alba lì,

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)

HAL
08/10/2025

RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CED

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis, comma 1, 153 comma 5, 183 commi 7 ed 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Alba lì,

IL DIRIGENTE DELLA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA
(Dott. Massimo TOPPINO)