



**COMUNE DI VINOVO**  
(Città Metropolitana di Torino)

**DETERMINAZIONE N. 118 del 03/06/2025 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE**

**N. 384 del 05/06/2025 Registro GENERALE**

OGGETTO: Lavori riguardanti "Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell'opera a compensazione dell'aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del caro materiali relativo ai Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo. (CUP: F28E18000210001 CIG: B0B5B05470) - Approvazione documenti contabili riguardanti il Stato di avanzamento lavori n.ro 3 a tutto il 22/05/2025 e liquidazioni fatture.

L'anno duemilaventicinque, il giorno cinque del mese di giugno.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con provvedimento della Sindaca n° 32 del 20/06/2024 è stata nominata Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17/07/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2025 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025-2027;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**PREMESSO, altresì, CHE:**

- il comune di Vinovo è risultato essere ammesso ai contributi previsti dalla Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica – Mutui BEI 2018 per l'intervento di "Riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo" CUP: F28E18000210001";
- in data 20/11/2020 con determinazione n.ro 879 sono stati aggiudicati i lavori di "Riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere

70-72 a Vinovo”, alla ditta Sandrini Costruzioni srl con sede in Corso Sempione 15/A Milano che aveva offerto un ribasso pari al 26,950 % sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad un importo contrattuale di € 1.960.293,76 oltre € 90.403,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 2.050.697.36 oltre Iva;

- i suddetti lavori venivano consegnati alla data del 22/04/2021, e sin d'all'inizio l'andamento dei lavori è stato caratterizzato, da diverse osservazioni e contestazioni da parte della ditta la quale segnalava inoltre difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime segnalando altresì l'eccessiva onerosità nell'esecuzione del contratto in conseguenza degli eventi nel frattempo intervenuti e determinanti il fenomeno del cd. “caro materiali”, tali da convincere l'impresa a presentare in data 28/07/2022, formalmente specifica istanza di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopraggiunta del contratto;
- in data 08/08/2022 con deliberazione della G.C. n.ro 120, l'amministrazione comunale, in riscontro alla richiesta della ditta di risoluzione del contratto, autorizzava gli uffici competenti a dare attuazione agli adempimenti previsti per la risoluzione consensuale del contratto di appalto;
- in data 30/12/2022 con determinazione n.ro 1091 veniva approvata la risoluzione consensuale del contratto di appalto tra il Comune di Vinovo e la ditta Sandrini Costruzioni S.r.l. approvando contestualmente in particolare: lo Stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti presi in consegna, il Verbale di accertamento tecnico-contabile risoluzione consensuale del contratto di appalto (art. 108, comma 7, Dlgs 50/20216 Collaudo tecnico Amministrativo) ed infine lo Schema di accordo di risoluzione contrattuale (risoluzione consensuale del contratto che avveniva formalmente sottoscritta in data 09/02/2023 con atto Rep n.ro 811);
- in data 11/11/2022 con deliberazione della G.C. n.ro 175, l'amministrazione comunale, a seguito della suddetta risoluzione del contratto, incaricava gli uffici tecnici di predisporre un nuovo progetto, finalizzato al completamento dei lavori previsti sull'edificio scolastico Buozzi-Matteotti e nel contempo in grado di assicurare risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione all' aumento dei costi dei materiali verificatesi nel corso degli ultimi anni a causa della pandemia, fermo restando il mantenimento degli obiettivi prestazionali indicati nel progetto inizialmente ammesso al finanziamento (obiettivi energetici, sismici, ecc);
- in data 04/12/2023 con deliberazione della G.C. n.ro 198, l'amministrazione comunale approvava il progetto esecutivo denominato “Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell'opera a compensazione dell'aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del “caro materiali” relativo i Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo”, che prevedeva il completamento degli interventi previsti presso il complesso scolastico Buozzi-Matteotti” e prevedeva una spesa complessiva di € 3.471.349,47;
- in data 21/02/2024, il Comune di Vinovo ha siglato un accordo di collaborazione (Rep.949/2024) con la Città Metropolitana di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, richiamato dall'art. 62, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune e, in particolare aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- in data 29/02/2024 con determinazione n.ro 157 si provvedeva pertanto:
  - all'Indizione di gara a procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Dlgs 36/2023 per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto ““Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell'opera a compensazione dell'aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del “caro materiali” relativo i Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a

Vinovo” (CUP: F28E18000210001) Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica – Mutui BEI 2018;

➤ a Delegare la Città Metropolitana di Torino, in attuazione dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione siglato in data 21/02/2024 Rep 949, allo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopraindicati, in qualità di Stazione Unica Appaltante;

- in data 08/03/2024 la Città metropolitana di Torino, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, ha proceduto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) del Dlgs 36/2023, ad invitare n.ro 20 operatori economici iscritti nell’Albo fornitori di lavori pubblici di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente “OG1 classe III bis –, per l’importo di € 1.570.592,51 e nella categoria scorporabile OS21 classe III per l’importo di € 774.121,38 e nella categoria scorporabile OG11 classe II per l’importo di € 537.995,66;
- in data 26/03/2024 si sono tenute le operazioni di gara della procedura in oggetto ed è risultata miglior offerente la costituenda A.T.I. rappresentata dalla ditta mandataria EDILMAR srl, con sede in Via Galimberti n. 75 – Piobesi Torinese (TO) P.I.:10274100014 e dalla ditta mandante G.QUADRO srl, con sede in Via Meucci 13/a – Druento (TO) P.I. 10946740015, con un ribasso del 10,95% e un costo della manodopera pari a € 1.021.789,14;
- in data 03/05/2024 con Determinazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 2561 si è disposto di approvare le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori riguardanti la “Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell’opera a compensazione dell’aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del “caro materiali” relativo i Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo”, e di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto, alla costituenda A.T.I. rappresentata dalla ditta mandataria EDILMAR srl, con sede in Via Galimberti n. 75 – Piobesi Torinese (TO) P.I. 10274100014 e dalla ditta mandante G.QUADRO srl, con sede in Via Meucci 13/a – Druento (TO) P.I. 10946740015 che ha presentato un offerta con un ribasso del 10,95%, per un importo contrattuale di € 2.576.345,44 oltre iva 10% pari ad € 257.634,54, per un totale complessivo di € 2.833.979,98;
- in data 07/05/2024 con Determinazione n. 374 si è preso atto di quanto disposto nella Determinazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 2561 del 03/05/2024 e pertanto dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla costituenda A.T.I. Edilmar srl/GQuadro srl;
- in data 09/05/2024 con nota protocollo comunale n.ro 8811 si comunicava alla suddetta costituenda ATI l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto è si chiedeva la trasmissione della documentazione amministrativa necessaria per la stipula del contratto di appalto;
- in data 17/05/2024 la ditta Edilmar srl, in qualità di mandataria, faceva perveniva al protocollo comunale n.ro 9568 ed al n.ro 9569 la seguente documentazione:
  - Garanzia Fidejussoria Pol. n.ro 10003810005123 del 17/05/2024 di importo pari ad € 128.817,27 rilasciata dalla Bene Assicurazioni spa di Via de Valtorta 48 a Milano;
  - Polizza di assicurazione a copertura per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione Pol n.ro PC2GYENG del 14/05/2024;
  - Atto costitutivo raggruppamento temporaneo di imprese tra la ditta Edilmar srl e G.Quadro srl, Rep n.ro 16867 del 13/05/2024 sottoscritto dal Notaio Enrico Prever di Torino e registrato a Torino DP II il 15/05/2024 n.ro 20611 Serie 1T, che indica la ripartizione del lavoro con le seguenti rispettive quote pari al 81,34% e 18,66%;
  - Piano operativo di sicurezza ditta Edilmar srl e G.Quadro srl.
- in data 20/05/2024 il Direttore dei lavori provvedeva alla consegna parziale dei lavori in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 9 e dell’art. 3 dell’ALLEGATO II.14 del D.Lgs. 36/2023, nelle more della stipula del contratto, al fine di poter rispettare i termini per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastici ammessi al finanziamento previsto dalla programmazione Triennale edilizia scolastica 2018-

2020 Mutui BEI 2018, prorogata al 15 ottobre 2025 come da recente Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n.ro 196 del 13 Ottobre 2023;

- in data 18/06/2024 veniva sottoscritto con nota Rep 3687 il contratto di appalto dei lavori in oggetto;
- in data 01/08/2024 con determinazione n.ro 612 veniva concessa l'anticipazione contrattuale richiesta dalla A.T.I Edilmar srl/G.Quadro srl costituita dalla Ditta EDILMAR srl, con sede in Via Galimberti n. 75 – Piobesi Torinese (TO) P.I. 10274100014, in qualità di mandataria e dalla ditta G.QUADRO srl, con sede in Via Meucci 13/a – Druento (TO) P.I. 10946740015 in qualità di mandante, pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 125 del Dlgs 36/2023, corrispondente nella somma di € 515.269,09 oltre iva;
- in data 04/12/2024 con determinazione n.ro 951 veniva approvato lo Stato di avanzamento dei lavori n.ro 1 a tutto il 31/10/2024 riconoscendo all'A.T.I Edilmar srl/G.Quadro srl un credito di € 517.729,00 oltre iva 10% pari ad € 51.772,90 per un totale complessivo di € 569.501,90 (derivante dall'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute dello 0,5 % previste per legge per infortuni e di parte del recupero dell'anticipazione 20%);
- in data 20/03/2025 con determinazione n.ro 198 veniva approvato lo Stato di avanzamento dei lavori n.ro 2 a tutto il 31/01/2025 riconoscendo all'A.T.I Edilmar srl/G.Quadro un credito di € 325.091,79 oltre iva 10% pari ad € 32.509,18 per un totale complessivo di € 357.600,97) derivante dall'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute dello 0,5 % previste per legge per infortuni e di parte del recupero dell'anticipazione 20%);
- in data 16/04/2025 con determinazione n.ro 278 veniva approvata la proposta di variante migliorativa, ai sensi dell'articolo 8 , comma 8 del D.M 49/2018, presentata dalla ditta Edilmar srl, riguardante esclusivamente le modalità esecutive dell'intervento di consolidamento strutturale dell'unità US2 (alcuni locali del complesso scolastico Buozzi) consistente nell'utilizzo di un rinforzo strutturale diffuso mediante il sistema Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo",
- in data 23/04/2025 con Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 52, veniva approvata reazione la perizia di variante in corso d'opera n.ro 1 "ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. riguardante gli interventi di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra e adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72;
- in data 27/05/2025 con nota pervenuta al protocollo comunale n.ro 9393, il Direttore dei lavori, Arch Alberto Vaccario, trasmetteva la documentazione contabile riguardante lo Stato di avanzamento dei lavori n.ro 3 a tutto il 22/05/2025 relativo ai lavori di "Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell'opera a compensazione dell'aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del "caro materiali" relativo i Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo", che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
  - Stato di Avanzamento dei Lavori n.ro 3 a tutto il 22/05/2025;
  - Libretto delle misure;
  - Sommario Registro di contabilità al SAL n.ro 3;
  - Registro di contabilità n.ro 1;
  - Registro di contabilità n.ro 1 agg;
- in data 27/05/2025 il Responsabile del procedimento redigeva il Certificato di pagamento n.ro 3 per il pagamento del 3° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 22/05/2025 dal quale risultava a favore dell'impresa, per l'esecuzione dei lavori a tutto il 22/05/2025, un credito di € 476.391,38 oltre iva 10% pari ad € 47.639,14 per un totale complessivo di € 524.030,52 (derivante dall'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute dello 0,5 % previste per legge per infortuni e di parte del recupero dell'anticipazione 20% e

dell'ammontare dei certificati precedenti), come si evince dal certificato che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la fattura n. 9/S del 27/02/2025 trasmessa dalla Ditta EDILMAR srl, con sede in Via Galimberti n. 75 – Piobesi Torinese (TO) P.I. 10274100014 in qualità di mandataria per la percentuale del 81,34%, dell'importo pari ad € 387.496,75 oltre iva 10% pari ad € 38.749,68 per un totale complessivo di € 426.246,43;

**VISTA** la fattura n. 12 del 28/05/2025 trasmessa dalla ditta G.QUADRO srl, con sede in Via Meucci 13/a – Druento (TO) P.I. 10946740015 in qualità di mandante per la percentuale del 18,66%, dell'importo pari ad € 88.894,63 oltre iva 10% pari ad € 8.889,46 per un totale complessivo di € 97.784,09;

#### **RISCONTRATO CHE:**

- la Ditta Edilmar srl con sede in Via Galimberti n. 75 – Piobesi Torinese (TO) P.I. 10274100014 è in regola con il DURC (dichiarazione di regolarità contributiva) – prot. n. INAIL\_ 47805308 del 13/02/2025 con scadenza validità il 13/06/2025;
- la Ditta G.QUADRO srl, con sede in Via Meucci 13/a – Druento (TO) P.I. 10946740015 è in regola con il DURC (dichiarazione di regolarità contributiva) – prot. n. INPS\_ 44793456 del 24/02/2025 con scadenza validità il 24/06/2025

**DATO ATTO** che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- codice CIG: B0B5B05470;
- codice CUP: F21B22000980006;

**RITENUTO** di provvedere all'approvazione e contestuale liquidazione del suddetto "Stato di Avanzamento dei Lavori n.ro 3 a tutto il 22/05/2025";

**RISCONTRATO CHE** sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte del Dott. Guitta Andrea in qualità di RUP;

**VISTO** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.5.2008, è stato approvato il Regolamento Comunale per le forniture di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

**VISTO** il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 17/11/2015;

**VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE**, la documentazione contabile riguardante lo Stato di avanzamento dei lavori n.ro 3 a tutto il 22/05/2025 relativo ai lavori di "Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell'opera a compensazione dell'aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del "caro materiali" relativo ai Lavori di riqualificazione energetica,

risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo" (CUP: F28E18000210001 CIG: B0B5B05470), che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n.ro 3 a tutto il 22/05/2025;
- Libretto delle misure;
- Sommario Registro di contabilità al SAL n.ro 3;
- Registro di contabilità n.ro 1;
- Registro di contabilità n.ro 1 agg;

- 2) **DI DARE ATTO** che a seguito dei lavori realizzati a tutto il 22/05/2025, all'A.T.I Edilmar srl/G.Quadro srl spetta un credito di 476.391,38 oltre iva 10% pari ad € 47.639,14 per un totale complessivo di € 524.030,52 (derivante dall'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute dello 0,5 % previste per legge per infortuni e di parte del recupero dell'anticipazione 20% e dell'ammontare dei certificati precedenti), come si evince dal certificato di pagamento n.3 che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture:
- la fattura n. 9/S del 27/02/2025 trasmessa dalla Ditta EDILMAR srl, con sede in Via Galimberti n. 75 – Piobesi Torinese (TO) P.I. 10274100014 in qualità di mandataria per la percentuale del 81,34%, dell'importo pari ad € 387.496,75 oltre iva 10% pari ad € 38.749,68 per un totale complessivo di € 426.246,43;
  - la fattura n. 12 del 28/05/2025 trasmessa dalla ditta G.QUADRO srl, con sede in Via Meucci 13/a – Druento (TO) P.I 10946740015 in qualità di mandante per la percentuale del 18,66%, dell'importo pari ad € 88.894,63 oltre iva 10% pari ad € 8.889,46 per un totale complessivo di € 97.784,09;
- 4) **DI DARE ATTO** le suddette somme trovano imputazione all'impegno n.ro 41.5/2020;
- 5) **DI DARE ATTO** che i lavori di cui in oggetto hanno i seguenti codici:
- CIG: **B0B5B05470**;
  - CUP: **F28E18000210001**;
- 6) **DI PROCEDERE** successivamente al versamento dell'IVA trattenuta all'Erario, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23/01/2015;
- 7) **DI DARE ATTO** che il documento unico della regolarità contributiva e la dichiarazione di conto corrente dedicato sono agli atti di questo Comune;
- 8) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario il pagamento tramite bonifico bancario.

Di dare atto che la ditta sopra individuata è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Vinovo, reperibile all'indirizzo web <http://www.comune.vinovo.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=102> .

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE  
(Arch. Piera RAZETTO) \*

---

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dr.ssa Viviana GROSSO\*

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dr.ssa Viviana GROSSO\*

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa