

1° STATO AVANZAMENTO LAVORI

per lavori eseguiti al 23 marzo 2026

N.ro ordine	DESCRIZIONE CATEGORIA	INCIDENZA % DI CAPITOLATO DELLA CATEGORIA SUL TOTALE DEI LAVORI	% REALIZZATA	% CONTABILIZZATA
Lavori				
1	manodopera	44,17%	15,14%	6,69%
2	opere edili e cimitero	23,59%	13,24%	3,12%
3	opere da vetraio	1,49%	13,35%	0,20%
4	opere da falegname	2,82%	14,30%	0,40%
5	opere da fabbro	10,51%	12,20%	1,28%
6	opere da lattoniere/idraulico	4,14%	13,04%	0,54%
7	viabilità	13,29%	19,00%	2,52%
Sicurezza				
8	Oneri della sicurezza	100,00%	14,76%	14,76%

% totale lavori eseguiti	14,76%
% totale oneri della sicurezza sostenuti	14,76%

Importo dei lavori da contratto (compresi oo.ss.)	147.000,00
Importo dei lavori al netto del ribasso del 30,00%	145.000,00
Importo oo.ss. non soggetti a ribasso	2.000,00

Importo netto dei lavori eseguiti	145.000,00	14,76%	21.399,54
Importo oo.ss. sostenuti	2.000,00	14,76%	295,17

TOTALE STATO AVANZAMENTO LAVORI	€ 21.694,71
--	--------------------

Pianezza, lì 1 aprile 2026

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Alessandro ADDAMO)