



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 328 del 13 giugno 2024

AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Iniziativa Next Generation EU – P.N.R.R. – Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5C2 PINQUA 220 ID 1908. Sistemazione delle aree esterne al Centro il Malinteso e realizzazione di parco skating in Borgo Melano. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Impegno di spesa. CUP E57H21000510001 - CIG 9805776E54.

Determinazione Dirigenziale n. 328 del 13 giugno 2024

Iniziativa Next Generation EU – P.N.R.R. – Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5C2 PINQUA 220 ID 1908. Sistemazione delle aree esterne al Centro il Malinteso e realizzazione di parco skating in Borgo Melano. Approvazione Certificato diRegolare Esecuzione. Impegno di spesa. CUP E57H21000510001 - CIG 9805776E54.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 379 del 4.8.2023 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I.) Bemar s.r.l. capogruppo e ICFA s.r.l. mandante, con sede in Roma (RM), P.IVA 15086941000, l'appalto per la "Sistemazione delle aree esterne al Centro il Malinteso e realizzazione di parco skating in Borgo Melano" nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU – P.N.R.R. – Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 I2.3 PINQuA 220 ID 1908, per un importo di Euro 198.360,83=, al netto del ribasso d'asta offerto del 8,780%, compresi Euro 6.381,58= a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 479 del 12.10.2023 l'aggiudicazione dell'appalto, affidato con la sopracitata determinazione n. 379/2023, è stata resa efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto è stato perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta in data 1.12.2023 dalla dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Beinasco, arch. Marina DOLFINI, e in data 4.12.2024 dal sig. Francesco DE ANGELIS in qualità di Legale Rappresentante della ditta Bemar s.r.l. e di R.T.I. Bemar s.r.l. / I.C.F.A. s.r.l. per complessivi Euro 198.360,83= oltre I.V.A.;
- all'intervento sono stati assegnati CUP: E57H21000510001 e CIG: 9805776E54.

Considerato che, a seguito dell'avvenuto affidamento, il quadro economico di spesa dell'intervento è stato rideterminato nel seguente modo:

Descrizione	Importi di gara	Ribasso 8,780%	Importi aggiud.
Importo lavori da computo	210.457,41 €	18.478,16 €	191.979,25 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.381,58 €		6.381,58 €
TOTALE importo a base d'asta	216.838,99 €		198.360,83 €
Somme a disposizione della S.A.			
IVA al 10% e al 22% sui lavori	22.783,83 €		20.170,58 €
Importo totale	239.622,82 €		218.531,41 €
Contributo ANAC	250,00 €		250,00 €
Imprevisti, accordi bonari, varianti, adeguamento prezzi	6.790,40 €		29.379,41 €
Spese tecniche per PSC e Coordinamento sicurezza (cnpaia e IVA compresa)	9.000,00 €		7.502,40 €
Incentivo per funzioni tecniche del 2%	4.336,78 €		4.336,78 €
TOTALE somme a disposizione	43.161,01 €		61.639,17 €
TOTALE GENERALE	260.000,00 €		260.000,00 €

Rilevato che nel quadro economico di aggiudicazione, per mero errore materiale, l'importo dell'I.V.A. 10% e 22%, pari a Euro 20.170,58=, deve essere ricalcolato in Euro 21.754,52= con una differenza pari a Euro 1.403,94= che trova copertura nella voce "Imprevisti, accordi bonari, varianti, adeguamento prezzi", per un quadro economico che conferma l'importo dei lavori in Euro 198.360,83= oltre I.V.A. e la spesa complessiva in Euro 260.000,00=, e viene così rideterminato:

	Descrizione	Importo affidamento	Importo rideterminato			Differenza
			Importo parziale soggetto IVA 10%	Importo parziale soggetto IVA 22%	Importo totale	
1	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA DA COMPUTO	210.457,41	201.571,82	8.885,59	210.457,41	
2	A DEDURRE RIBASSO CONTRATTUALE DEL 8,780%	18.478,16	17.698,01	780,15	18.478,16	
3	COSTI DELLA SICUREZZA	6.381,58		6.381,58	6.381,58	
4	Lavori - Importo totale	198.360,83	183.873,81	14.487,02	198.360,83	
5	I.V.A.	20.170,58	18.387,38	3.187,14	21.574,52	1.403,94
	Lavori - Importo complessivo	218.531,41	202.261,20	17.674,16	219.935,35	1.403,94
6	contributo ANAC S.A.	250,00			250,00	
7	Imprevisti, Accordi Bonari, varianti, adeguamento prezzi	29.379,41			27.975,47	-1.403,94
8	Spese tecniche per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (CNPAIA e IVA comprese)	7.502,40			7.502,40	
9	Incentivo per funzioni tecniche 2%	4.336,78			4.336,78	
	Totale complessivo	260.000,00			260.000,00	

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

Dato atto che l'onere di spesa per il maggiore importo dell'I.V.A. sui lavori trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di spesa dell'intervento.

Visti:

- i seguenti atti tecnici prodotti da R.T.I. Bemar s.r.l. / ICFA s.r.l.:
 - dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori assunta al protocollo comunale in data 2.4.2024 e registrata al n. 9070;
 - dichiarazione di conformità skatepark assunta al protocollo comunale in data 4.4.2024 e registrata al n. 9332;
 - dichiarazione di utilizzo di riciclato frantumato assunta al protocollo comunale in data 5.4.2024 e registrata al n. 9452;
- la polizza fideiussoria n. 1670.00.27.2799882436 emessa in data 19.4.2024 dalla società SACE BT S.p.A. con sede in Roma (RM), P. I.V.A. 08040071006, per l'importo di Euro 20.827,88= a garanzia del pagamento della rata a saldo, prodotta da RTI Bemar s.r.l./ ICFA s.r.l. al protocollo comunale in data 23.4.2024 e registrata al n. 11196.

Vista la "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione" redatto dal direttore dei lavori, arch. Tatiana CRNOBORI, in data 20.5.2024 e sottoscritto dal R.U.P., geom. Roger MARTINA, in data 24.5.2024, da cui si evince che i lavori di cui alla determinazione dirigenziale n. 379/2023 sono stati regolarmente eseguiti e che il credito residuo da corrispondere a R.T.I. Bemar s.r.l./ICFA s.r.l. ammonta a Euro 20.827,88= oltre I.V.A. di legge 10% e 22% pari a complessivi Euro 2.091,48= e così per complessivi Euro 22.919,36=.

Rilevato che:

- le opere di sistemazione delle aree esterne al Centro il Malinteso e realizzazione di parco skating in Borgo Melano sono state completate in data 29.3.2024, come da

comunicazione di ultimazione lavori assunta al protocollo comunale in data 2.4.2024 e registrata al n. 9070, ovvero con 29 giorni di anticipo rispetto al termine ultimo di esecuzione previsto per il giorno 26.4.2024;

- lo “Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto” dispone:
 - al comma 9 che “per il presente contratto è riconosciuto il premio di accelerazione qualora l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale ed a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità”;
 - al comma 10 che “il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l’utilizzo delle somme indicate alla voce “imprevisti” del quadro economico di spesa, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte”;
- il R.T.I. Bemar s.r.l./ICFA s.r.l. ha, pertanto, diritto al premio di accelerazione del valore giornaliero di 0,6 per mille dell’importo contrattuale, ovvero Euro $(198.360,83/1000) \times 0,6 = \text{Euro } 119,02 =$ al giorno, per un ammontare di Euro 3.451,48= oltre I.V.A., al netto del ribasso contrattuale, così desunti:

	Importo giornaliero (0,6 per mille contratto/die)	Giorni di anticipo su fine lavori	Importo totale
premio di accelerazione (I.V.A. di legge esclusa)	Euro 119,02	29	Euro 3.451,48

Ritenuto necessario approvare i succitati atti tecnici.

DETERMINA

1. di approvare la “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” dei lavori per la “Sistemazione delle aree esterne al Centro il Malinteso e realizzazione di parco skating in Borgo Melano” nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU – P.N.R.R. – Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 I2.3 PINQuA 220 ID 1908, affidati a R.T.I. Bemar s.r.l. (mandataria 51%)/ICFA s.r.l. (mandante 49%), redatto in data 20.5.2024 dal direttore dei lavori, arch. Tatiana CRNOBORI, e in data 24.5.2024 dal R.U.P., geom. Roger MARTINA, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti atti tecnici:
 - dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori assunta al protocollo comunale in data 2.4.2024 e registrata al n. 9070;
 - dichiarazione di conformità skatepark assunta al protocollo comunale in data 4.4.2024 e registrata al n. 9332;
 - dichiarazione di utilizzo di riciclato frantumato assunta al protocollo comunale in data 5.4.2024 e registrata al n. 9452;da cui si evince che i lavori di cui alla determinazione dirigenziale n. 379/2023 sono stati regolarmente eseguiti e che il credito residuo a favore del R.T.I. affidatario, a saldo di ogni suo avere, ammonta a Euro 20.827,88= oltre I.V.A. 10% e 22% pari a complessivi Euro 2.091,48= e così per complessivi Euro 22.919,36=;
2. di dare atto che, per mero errore materiale, nel quadro economico di spesa dell’intervento “Sistemazione delle aree esterne al Centro il Malinteso e realizzazione di parco skating in Borgo Melano”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 479/2023, l’importo dell’I.V.A. 10% e 22% dei lavori, pari a Euro 20.170,58=, deve essere ricalcolato in Euro 21.754,52=, con una differenza pari a Euro 1.403,94= arrotondati a Euro 1.403,95= a causa di precedenti arrotondamenti I.V.A. nei pagamenti effettuati;

3. di rideterminare il quadro economico generale di spesa dell'intervento di cui al punto 2., confermando la spesa complessiva in Euro 260.000,00=, come segue:

	Descrizione	Importo affidamento	Importo rideterminato		
			Importo parziale soggetto IVA 10%	Importo parziale soggetto IVA 22%	Importo totale
1	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA DA COMPUTO	210.457,41	201.571,82	8.885,59	210.457,41
2	A DEDURRE RIBASSO CONTRATTUALE DEL 8,780%	18.478,16	17.698,01	780,15	18.478,16
3	COSTI DELLA SICUREZZA	6.381,58		6.381,58	6.381,58
4	Lavori - Importo totale	198.360,83	183.873,81	14.487,02	198.360,83
5	I.V.A.	20.170,58	18.387,38	3.187,14	21.574,52
	Lavori - Importo complessivo	218.531,41	202.261,20	17.674,16	219.935,35
6	contributo ANAC S.A.	250,00			250,00
7	Imprevisti, Accordi Bonari, varianti, adeguamento prezzi	29.379,41			27.975,47
8	Spese tecniche per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (CNPAIA e IVA comprese)	7.502,40			7.502,40
9	Incentivo per funzioni tecniche 2%	4.336,78			4.336,78
	Totale complessivo	260.000,00			260.000,00

4. di dare atto che l'importo di Euro 22.919,36= di cui al punto 1. trova copertura finanziaria per Euro 21.515,41= alla voce "Lavori" del quadro economico di spesa, CIG: 9805776E54, come segue:

BILANCIO 2024	
PEG - PARTE SPESA	IMPEGNO importo e descrizione
Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" Programma 02 "Giovani" Codice Meccanografico 0602202 Voce di bilancio 0984.001.02	Euro 18.984,00= (imp. 2024-36)
"Sistemazione aree esterne Centro Malinteso e realizzazione parco skating – PINQuA/PNRR - Lavori"	Euro 2.531,41= (imp. 2024-398.003)

5. di dare atto che la restante parte pari a Euro 1.403,95= trova copertura finanziaria alla voce "Imprevisti, accordi bonari, varianti, adeguamento prezzi" del quadro economico di spesa, come segue:

BILANCIO 2024	
PEG - PARTE SPESA	IMPEGNO importo e descrizione
Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" Programma 02 "Giovani" Codice Meccanografico 0602202 Voce di bilancio 0984.001.02 "Sistemazione aree esterne Centro Malinteso e realizzazione parco skating – PINQuA/PNRR - Lavori" Oggetto: differenza I.V.A.	Euro 1.403,95= (imp. 2024-398)

6. di dare atto che i lavori di cui al punto 1. sono stati completati in data 29.3.2024 ovvero con 29 giorni di anticipo rispetto al termine ultimo di esecuzione previsto per il giorno 26.4.2024;
7. di dare atto che il R.T.I. Bemar s.r.l./ICFA s.r.l. ha diritto al premio di accelerazione del valore giornaliero di 0,6 per mille dell'importo contrattuale, ovvero Euro $(198.360,83/1000) \times 0,6 = \text{Euro } 119,02=$ al giorno, per un ammontare di complessivi Euro 3.451,48= oltre I.V.A., che sarà autorizzato con successivo atto amministrativo.

X:\LAVORI PUBBLICI\Determine\2024\Approvazione CRE PINQUA Borgo Melano_Bemar-ICFA.docx

**IL DIRIGENTE
(DOLFINI MARINA)***

* Documento informatico firmato digitalmente in data 13 giugno 2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.