



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio ambiente

DETERMINAZIONE N. 824 in data 23 luglio 2024

OGGETTO: CUP: C25H20000340002 - OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA. COD. BI_A18_710_20_082" - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE IMPRESA FRATELLI D'AMBROSIO S.R.L. (CIG: 98993588A5) E HANAMI INGEGNERIA (CIG: Z0A36B0773).

LIQUIDAZIONE DI SPESE IMPEGNATE

(Art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Geom. Graziano FAVA, in qualità di Responsabile Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, Ambiente, Attività Economiche e SUAP,

Premesso:

- che con nota registrata al prot. 9666 del 01/04/2022 la Regione Piemonte – Direzione A1800A: Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore: A1802B Infrastrutture e Pronto Intervento, comunicava l'ammissione del Comune di Cossato a n. 2 finanziamenti relativi ai seguenti interventi:

Codice	Oggetto	Legge di riferimento	Importo Finanziato
BI_A18_710_20_082	Sistemazione idraulica rio Vallelunga	Eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 (C.S. 6248)	200.000,00
BI_A18_710_20_086_a	Sistemazione idraulica torrente Strona – lotto 1	Eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 (C.S. 6248)	300.000,00

- che detto provvedimento regionale faceva seguito alla Ordinanza Commissariale n° 15/A18.000/710 del 30/03/2022;
- che i criteri tecnico-amministrativi da seguire e le modalità di rendicontazione degli interventi sono dettagliati sezione *Alluvione 2-3 ottobre 2020*, sottosezione *Documentazione di riferimento* raggiungibile all'indirizzo web <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali>;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2022 veniva disposta variazione ai documenti di programmazione - documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2022 – 2024 comprendente le somme sopra dettagliate (S: cap. 3251/0 – Cod. D.Lgs 118/2011 09|01|2|202|05.3; E: cap. 820/00 – Cod. D.Lgs 118/2011 4|0200|4020100);
- che con Determinazione n. 677 del 30/06/2022 si provvedeva ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, c. 5, e 32, c. 1, del D.Lgs 50/2016, i servizi professionali relativi alla

progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione di certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto allo studio Hanami Ingegneria s.r.l. con sede in Vercelli, Piazza Pajetta n. 9, per un importo pari a € 18.651,36 contributo professionale ed IVA compresi (CIG: Z0A36B0773);

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 07/09/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08/03/2023 veniva disposta l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18/05/2023 veniva disposta l'approvazione di modifiche al progetto definitivo a seguito di osservazioni prevenute dalla Regione Piemonte – settore decentrato Opere Pubbliche;
- che l'intervento in oggetto, identificato da codice CUP C25H20000340002, è inserito nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, elenco annuale 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2022 e ratificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2023.

Preso atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- parere favorevole alla realizzazione di lavori in alveo, opere ed interventi sugli ambienti acquatici, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm, rilasciato da Provincia di Biella – Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne, registrata al prot. n. 5807 del 27/02/2023;
- autorizzazione paesaggistica semplificata, giusto provvedimento n. 4-sub-delega del 24/03/2023 rilasciato dal Comune di Cossato;
- autorizzazione in linea idraulica, rilasciata da Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli, assunta con Determinazione Dirigenziale n° DD 1525/A1820C/2023 del 31/05/2023, registrata al prot. n. 15037 del 01/06/2023.

Preso atto che, giusta Deliberazione n. 125 del 21/06/2023, la Giunta Comunale ha approvato – per quanto di competenza – il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. dalla società Hanami Ingegneria di Vercelli a firma dell'ing. Stefano Pollero e registrato al prot. n. 16373 del 14/06/2023, recante il seguente quadro economico:

A. IMPORTO PER LAVORI			
A1	Importo Lavori	127.303,17	
A2	Oneri per la Sicurezza per attività interferenti non soggette a ribasso d'asta	1.963,97	
Totale importo lavori			129.267,14
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese tecniche compreso CNPAIA	15.288,00	
B2	Spese Tecniche per relazione geologica IVA e contributo previdenziale	3.298,88	
B3	Spese per indennità di occupazione temporanea	1.798,74	
B4	Spese di laboratorio, prove su materiale e collaudo statico	6.000,00	
B5	Contributo ANAC	30,00	
B6	Accantonamento art. 113 DLgs 50/2016	2.171,69	
B7	Accantonamento per imprevisti art. 205 D.Lgs 50/2016 e accordi bonari	9.023,42	
B8	IVA al 22% per lavori a base d'asta	28.438,77	
B9	IVA al 22% su spese tecniche	3.363,36	
B10	IVA al 22% su spese di laboratorio e collaudo statico	1.320,00	

Totale Somme a disposizione	70.732,86
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	200.000,00

Richiamata la Determinazione n. 743 in data 30 giugno 2023, con la quale si provvedeva a:

- approvare, per quanto concerne le proprie competenze, il progetto esecutivo, già approvato con la DGC n. 125 del 21/06/2023;
- prendere atto ed approvare:
 - la documentazione predisposta per la procedura di confronto di preventivi espletata su piattaforma MEPA e la relativa RdO n. 3621407;
 - l'offerta trasmessa dalla ditta Fratelli D'Ambrosio Srl, con sede in Via Federico Rosazza, 4 - Sagliano Micca (BI) - C.F. / P.ta IVA 00238870026, consistente in un ribasso pari al 10,20% sull'importo lavori (Euro 114.318,25 oltre Euro 1.963,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);
 - aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, c. 5, e 32, c. 1, del D. Lgs 50/2016, i lavori in oggetto all'impresa Fratelli D'Ambrosio Srl, per un ammontare complessivo netto pari ad Euro 116.282,22;
 - approvare il quadro economico rideterminato a seguito della medesima aggiudicazione come segue:

A. IMPORTO PER LAVORI			
A1	Importo Lavori aggiudicato	114.318,25	
A2	Oneri per la Sicurezza per attività interferenti non soggette a ribasso d'asta	1.963,97	
Totale importo lavori a base di contratto			116.282,22
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese tecniche compreso CNPAIA	15.288,00	
B2	Spese Tecniche per relazione geologica IVA e contributo previdenziale	3.298,88	
B3	Spese per indennità di occupazione temporanea	1.798,74	
B4	Spese di laboratorio, prove materiali e collaudo statico	6.000,00	
B5	Contributo ANAC	30,00	
B6	Accantonamento art. 113 DLgs 50/2016	2.171,69	
B7	Accantonamento per imprevisti art. 205 D.Lgs 50/2016 e accordi bonari	24.865,02	
B8	IVA al 22% per lavori a base di contratto	25.582,09	
B9	IVA al 22% su spese tecniche	3.363,36	
B10	IVA al 22% su spese di laboratorio e collaudo statico	1.320,00	
Totale Somme a disposizione			83.717,78
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)			200.000,00

- impegnare a favore dell'impresa D'Ambrosio Srl e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli oneri economici pari ad Euro 141.864,31 IVA 22% compresa, così come di seguito riportato: (CIG: 98993588A5 - CUP: C25H20000340002)

IMPORTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011
€ 141.864,31	3251/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	09 01 2 202 05.3

[...]

Visti:

- il contratto d'appalto, stipulato in data 27/09/2023 con rep. n. 334;
- il verbale di consegna lavori, redatto in data 18/09/2023, dal quale risulta che il termine assegnato per l'ultimazione lavori è stabilito nel 17/11/2023 (60 gg. naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del CSA);
- la Determinazione n. 1256 del 17/11/2024 di proroga pari a giorni 30 per l'ultimazione dei lavori (nuova data prevista di fine lavori 17/12/2023);
- la Determinazione n. 1439 del 15/12/2023 di ulteriore proroga pari a giorni 30 per l'ultimazione dei lavori (nuova data prevista di fine lavori 16/01/2024);
- il Certificato di ultimazione lavori in data 16/01/2024, con contestuale assegnazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018, di un termine di 40 giorni per l'esecuzione di opere complementari, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere;
- l'accertamento in ordine all'effettiva ultimazione delle opere complementari, formalizzato dal Direttore Lavori in data 27/02/2024, pertanto in tempo utile rispetto alla disciplina contrattuale.

Preso atto:

- che con Determinazione n. 855 del 27/07/2023 si disponeva liquidazione della fattura n. FPA n. 15/23 del 28/06/2023 assunta al Protocollo Comunale n. 17823 del 28/06/2023 di Euro 11.419,20 (Euro 9.000,00 più 360,00 contributo CNPAIA 4% e 2.059,20 IVA al 22%) in favore della Hanami Ingegneria relativa alle spettanze maturate per la progettazione ed il coordinamento dei lavori in fase di progettazione;
- che con determinazione n. 1017 del 30/09/2022 veniva conferito l'incarico per la redazione di relazione geologica nell'ambito dell'attività di progettazione dei lavori in oggetto al dott. Giovanni Rodina, per complessivi € 1.649,44, successivamente integrato con Determinazione n. 668 del 14/06/2023 per ulteriori Euro 1.268,80 contributo professionale 4% e IVA 22% compresi;
- che con Determinazione n. 1019 del 18/09/2023 si disponeva la liquidazione della fattura n. 57/FE del 16/08/2023 emessa dal dott. Giovanni Rodina, assunta al Protocollo n. 23231 del 16/08/2023 e relativa alle prestazioni da geologo dell'importo complessivo di Euro 2.918,24 comprensiva di contributo EPAP al 4% ed IVA al 22%;
- che con Determinazione n. 1180 del 27/10/2023 si disponeva l'affidamento di incarico relativo al collaudo statico delle opere strutturali previste nell'ambito dei lavori di cui si tratta in favore dell'Ing. Nicola Mazzia Piciot, libero professionista con Studio in Piazza Curiel n. 11 - Biella (C.F. MZZNCL82P25A859X / P.ta IVA 02189030022), per un importo complessivo pari ad Euro 2.804,33;
- che con Determinazione n. 118 del 29/01/2024 è stato approvato e liquidato il primo stato avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Stefano Pollero, ai sensi dell'art. 5 del CSA acquisito al Protocollo n. 541 del 08/01/2024 per un importo di Euro 58.328,68 oltre I.V.A. 22% e il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 10/01/2024 di pari importo;
- che con Determinazione n. 390 del 03/04/2024 è stato approvato e liquidato il secondo stato avanzamento lavori emesso dal direttore dei Lavori Ing. Stefano Pollero ai sensi dell'art. 5 del CSA a tutto il 24/02/2024 acquisita al Protocollo n. 7333 del 11/03/2024 per un credito netto di Euro 45.802,05 IVA esclusa.

Visti i documenti relativi alla contabilità dei lavori, depositati dal DL e registrati al prot. n. 7333 dell'11/03/2024, costituiti da:

- Libretto delle misure n. 02 pari a finale;
- Registro di contabilità n. 02 pari al finale;
- Sommario registro di contabilità n. 02 pari al finale;
- Stato Avanzamento Lavori n. 02.

Visti inoltre la relazione di accompagnamento al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione a firma ing. Stefano Pollero acquisiti al Protocollo Comunale rispettivamente con n. 17455 del 18/06/2024 e n. 21268 del 22/07/2024, ove si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione del credito netto

residuo dell'appaltatore, pari ad Euro 12.151,49, in quanto non si sono verificati né imprevisti, né infortuni sul lavoro e non risultano penali da applicare all'impresa esecutrice.

Dato atto che:

- con l'emissione del CRE le opere realizzate dalla ditta F.Ili D'Ambrosio Srl sono da considerarsi definitivamente consegnate all'Amministrazione Comunale;
- come risulta dal relativo referto di pubblicazione in data 07/06/2024, dal giorno 27/05/2024 e fino al 06/06/2024 è stato affisso all'albo pretorio on-line del Comune avviso ai creditori, senza che siano pervenute osservazioni e richieste danni.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto alcuna autorizzazione al subappalto.

Vista la polizza fidejussoria a garanzia biennale della rata di saldo, n. 2415594 emessa dalla società Coface - Agenzia di Biella/011 per un importo garantito di 12.759,05 in data 01/07/2024 ed acquisita al prot. gen. n. 19183 del 02/07/2024.

Dato atto che non risulta che l'impresa esecutrice abbia avviato procedure di cessione del proprio credito.

Ritenuto pertanto di poter di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, procedendo al pagamento di quanto dovuto alla ditta F.Ili D'Ambrosio Srl a titolo di saldo finale dei lavori in oggetto, nelle modalità sopra indicate.

Dato atto che con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione è possibile inoltre liquidare a saldo le residue prestazioni professionali inerenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in favore dell'ing. Stefano Pollero per conto della Hanami Ingegneria Srl.

Dato atto che, con la liquidazione a saldo e la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, può procedersi allo svincolo delle seguenti cauzioni definitive:

- costituita dalla ditta F.Ili D'Ambrosio Srl mediante polizza n. 2387146 rilasciata da Società Compagniee francaise d'assurance pour le commerce exterior s.a. (COFACE) con sede in Milano - Agenzia di Biella/011 in data 06/07/2023 ed acquisita al Protocollo Comunale n. 19635 del 13/07/2023;
- costituita dall'ing. Stefano Pollero per conto di Hanami Ingegneria Srl mediante polizza n. 2356960 rilasciata da Società Compagniee francaise d'assurance pour le commerce exterior s.a. (COFACE) con sede in Milano - Agenzia di Alessandria/073 in data 18/07/2022 ed acquisita al Protocollo Comunale n. 21788 del 25/07/2022.

Considerato che al calcolo e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lvo 50/2016, si provvederà con atto successivo a firma del Dirigente dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio.

Viste inoltre:

- la Determinazione Regionale n. 467/A1802B/2024 del 05/03/2024, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'esecuzione di interventi di pulizia della tombinatura del rio Vallelunga al fine di garantirne l'officiosità idraulica, nonché di pulizia della briglia posta in alveo del medesimo Rio a monte dell'abitato;
- la richiesta di Concessione breve inviata dagli uffici comunali ai fini dell'esecuzione di detti interventi di pulizia (prot. 18852 del 28/06/2024);
- la Determinazione n. 469/2024 di affidamento dei suddetti lavori di pulizia alla ditta F.Ili D'Ambrosio Srl.

Precisato che il quadro economico consuntivo di spesa dell'intervento di cui si tratta verrà redatto ad avvenuta ultimazione dei lavori di pulizia di cui sopra, finanziati con ribasso d'asta ed inclusi tra le somme a disposizione del medesimo quadro economico.

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 56 del 14/03/2024, con la quale si disponeva il riaccertamento degli impegni residui dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024.

Viste le fatture:

- n. 0000060/PA del 25/06/2024, registrata al protocollo n. 18377 del 25/06/2024, di Euro 12.151,46 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 2.673,33 (soggetta a scissione dei pagamenti), per complessivi Euro 14.824,82 – causale saldo conto finale “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA - COD. BI_A18_710_20_082”, trasmessa dall'Impresa Fratelli D'Ambrosio Srl;
- n. FPA 31/24 del 24/06/2024, registrata al protocollo n. 18204 del 24/06/2024, emessa da Hanami Ingegneria s.r.l. a saldo delle competenze relative alla direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione, contabilità e redazione del CRE dei lavori in oggetto, per un importo pari a complessivi Euro 7.232,16, comprensivi di contributo Inarcassa 4% e IVA 22%.

Visti:

- il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della F.lli D'Ambrosio srl emesso con prot. INPS_41282827 del 09/06/2024 (scadenza 07/10/2024);
- la regolarità contributiva in capo alla società Hanami Ingegneria srl ed all'ing. Stefano Pollero, rilasciate da Inarcassa ed acquisite con prot. n. 18345 del 25/06/2024 e 21224 del 22/07/2024.

Viste le seguenti dichiarazioni fornite dagli OE F.lli D'Ambrosio srl e Hanami Ingegneria srl in sede di affidamento dei rispettivi appalti:

- di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- con la quale, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving doors), l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 13/08/2010 n. 136.

Dato atto che, in relazione ai lavori in oggetto, pur a fronte dell'avvenuta abrogazione con decorrenza dal 01/07/2023 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni in esso contenute in forza dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 [1 luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia [...]”*.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 875 in data 1 agosto 2023;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 870 in data 31 luglio 2023 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo con relativi riferimenti e richiami.
2. Di approvare la contabilità finale dei lavori di "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA. COD. BI_A18_710_20_082", costituita da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Stefano Pollero e acquisiti al Protocollo Comunale n. 7333 dell'11/03/2024, n. 17455 del 18/04/2024 e n. 21268 del 22/07/2024, debitamente sottoscritta senza riserve dalla ditta esecutrice, da cui risultano lavori eseguiti per complessivi € 116.282,22 (già al netto del ribasso d'asta del 10,20%) oltre IVA.
3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Pollero e sottoscritto dai rappresentanti dell'impresa esecutrice, che liquida un credito netto dell'impresa di Euro 12.151,49 oltre Iva che, sommato agli acconti riconosciuti con i precedenti SAL, contabilizza somme complessivamente pari a Euro 141.864,31.
4. Di prendere atto dell'avvenuta costituzione della garanzia biennale della rata di saldo, mediante polizza Fidejussoria n. 2415594 emessa da Società Compagniee francaise

d'assurance pour le commerce exterieur s.a. (COFACE) con sede in Milano – Agenzia di Biella/011 per un importo garantito di Euro 12.759,05 avente data 01/07/2024 (acquisita al Protocollo Comunale n. 19183 del 02/07/2024) e pertanto di svincolare la polizza fidejussoria definitiva numero 2387146 prestata in data 06/07/2023 dalla Società Compagniee Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a. (COFACE) con sede in Milano – Agenzia di Biella/011, per un importo garantito di Euro 5.931,00.

5. Di liquidare la fattura elettronica n. 0000060/PA, avente data 25/06/2024 e registrata al protocollo n. 18377 del 25/06/2024, di Euro 12.151,46 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 2.673,33 (soggetta a scissione dei pagamenti), per complessivi Euro 14.824,82 – causale saldo conto finale “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA - COD. BI_A18_710_20_082”, trasmessa dall'Impresa Fratelli D'Ambrosio Srl, come segue

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011
€ 14.824,82	3251/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	09 01 2 202 05.3

attestando nel contempo che l'esecuzione dei lavori oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

6. Di dare atto che l'operazione di cui al punto precedente sarà assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17ter del Decreto n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 co. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (cd scissione dei pagamenti) ove ne ricorrano i presupposti.
7. Di dare atto che, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, è possibile attestare anche la regolarità delle prestazioni rese dalla Hanami Ingegneria Srl, nella persona dell'ing. Stefano Pollero e relative alla progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del CRE.
8. Di svincolare la garanzia definitiva, a suo tempo costituita dall'ing. Stefano Pollero per conto di Hanami Ingegneria Srl mediante polizza n. 2356960 rilasciata da Società Compagniee Francaise d'Assurance pour le commerce exterieur s.a. (COFACE) con sede in Milano - Agenzia di Alessandria/073 in data 18/07/2022 ed acquisita al Protocollo Comunale n. 21788 del 25/07/2022;
9. Di liquidare la fattura n. FPA 31/24 del 24/06/2024, registrata al protocollo n. 18204 del 24/06/2024, emessa dalla Società Hanami Ingegneria Srl, con sede in con sede in Vercelli - Piazza Pajetta n. 9 (C.F. / P.ta IVA 02752170023) a saldo delle prestazioni professionali appena richiamate, ricevuta al Protocollo comunale n. 18377 del 25/06/2024, dell'importo di Euro 5.928,00 + contributi 4% (Euro 228,00) e IVA 22% (Euro 1.304,16) per complessivi Euro 7.232,16 (CUP: C25H20000340002 - CIG: Z0A36B0773), come indicato nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011
7.232,16	3251/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	09 01 2 202 05.3

10. Di dare atto che alla esatta liquidazione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, in conformità a quanto disciplinato dal regolamento approvato con D.G.C. n. 142 del 18/11/2020, si provvederà con successivo separato atto a firma del dirigente competente.

11. Di dare atto che il Quadro Economico di spesa a consuntivo dell'intervento verrà determinato ad avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia dell'alveo del rio Vallelunga relativamente alle quali gli uffici comunali sono in attesa del rilascio di autorizzazione in linea idraulica; detta voce di spesa risulta compresa tra le somme a disposizione della SA.
12. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sul sito Web del Comune di Cossato, all'Albo pretorio e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" ("provvedimenti"), nonché i contenuti della presente determinazione previsti dalla legge 190/2012 sull'apposita sezione dati.
13. Di dare atto:
- che in relazione ai lavori in oggetto, pur a fronte dell'avvenuta abrogazione con decorrenza dal 01/07/2023 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni in esso contenute in forza dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 [1 luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia [...]";
 - che, avverso il presente atto, è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
14. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
15. Di dare atto né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;.

La presente determinazione, unitamente agli allegati, viene trasmessa all'Ufficio Gestione Economico Finanziaria e Controllo Gestione nonché all'Ufficio Segreteria, Personale e Demografici per i conseguenti adempimenti, nonché, con la relativa documentazione di rendicontazione, a Regione Piemonte.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio Ambiente
Arch. Paola POLO*

IL RESPONSABILE

Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata,
Ambiente, Attività Economiche e SUAP
Geom. Graziano FAVA *

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr. Alessio FORGIARINI *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.