



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio lavori pubblici

DETERMINAZIONE N. 818 in data 19 luglio 2024

OGGETTO: CUP: C23D21002830005. RIGENERARE IL CUORE URBANO – RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO” – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE PREZZI RELATIVA AL QUARTO STATO AVANZAMENTO LAVORI EX ART. 26 C. 6TER DEL D.L. N. 50/2022 – CIG: 92536322B3

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

(Art. 183, comma 9, ed Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Arch. Cristiano CAMPAGNOLO, in qualità di Dirigente Area Tecnica e Servizi al Territorio

PREMESSO CHE:

- l'opera in oggetto, identificata da codice CUP C23D21002830005 ed avente Quadro Economico di spesa ammontante complessivamente a € 1.100.000,00, è finanziata come segue:
 - € 600.000,00 fondi statali di cui ai disposti dei commi 134 e 135 della L. 145/2018 come modificati dalla L. 178/2020, beneficiato con DDR Piemonte n. 3313 del 15/11/2021;
 - € 387.510,44 mutuo posizione n. 6210560 concesso da Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale;
 - € 112.489,56 fondi propri provenienti da avanzo di amministrazione 2021;
- in relazione ai lavori in oggetto, pur a fronte dell'avvenuta abrogazione con decorrenza dal 01/07/2023 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni in esso contenute e nel corpo normativo ad esso collegato, in forza degli artt. 225 e 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36; trovano applicazione inoltre il contratto e le pattuizioni in esso contenute nonché nei suoi allegati, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte:
 - dall'arch. Cristiano Campagnolo, Dirigente del Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio fino al 31/10/2022 (Decreto Sindacale di nomina n. 22 del 29/07/2022);
 - dall'arch. Simona Zaghi dal 1/11/2022 al 5/06/2023, Responsabile degli Uffici Lavori Pubblici, Espropriazioni e Manutenzione (atto di nomina D.D. n. 1311 del 07/12/2022);
 - dall'arch. Cristiano Campagnolo dal 6/06/2023;
- con determinazione n. 1517 del 30/12/2021 i servizi tecnico professionali di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera in oggetto sono stati aggiudicati alla Società di Ingegneria Progetto CMR Engineering Integrated

Services Srl, in breve "Progetto CMR Srl", avente sede in via F. Russoli n.6 a Milano, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i.,

- con deliberazione n. 73 del 04/05/2022 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare per quanto di competenze il progetto esecutivo, supportata dai verbali di verifica positiva in linea tecnica del progetto a firma del Rup dell'intervento Cristiano Campagnolo e dell'arch. Andrea Barbero facente parte della struttura tecnica della stazione appaltante, a suo tempo formata con determinazione dirigenziale n. 130 del 12.02.2021;
- con D.D. n. 1311 del 07/12/2022 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto disposta dalla Stazione Unica Appaltante di Area Vasta (SUA AV) - Centrale di Committenza della Provincia di Biella con determinazione del Responsabile della SUA AV n. 972 del 27/06/2022 a favore dell'ATI Gm Group Srl – Falco Group Srl, aventi sede rispettivamente a Vercelli, in via Guala Bicheri 10B e in corso Umberto 379 a Caivano (NA), per l'importo netto di € 644.568,26 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 19.234,33 e quindi € 663.802,59, più Iva 10% (€ 66.380,26). La somma complessiva di € 730.182,85 è stata così impegnata sul bilancio comunale Bilancio di previsione 2022/2023 – esigibilità 2022:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	CUP/CIG
502.879,42	2049/00	01 06 2 202	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3
227.303,43	2049/10	01 06 2 202	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3

- al protocollo n. 34413 del 25/11/2022 è stato acquisito l'atto costitutivo del RTI tra GM Group Srl e Falco Group Srl mediante atto notarile avanti il notaio Sandro Crema in Cossato del 23/11/2022 registrato a Biella al n. 6162, Serie 1T in pari data, col quale è stata attribuita all'impresa mandataria GM Group Srl la rappresentanza esclusiva per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, compresa la stipula del contratto;
- in data 28/12/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto in argomento repertoriato al n. 185;
- con verbale del 12/12/2022 il Rup ha formalizzato la nomina dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, così composto:
 - o Direttore Lavori: Ing. Marco Ferrario, Progetto CMR Srl
 - o Direttore Operativo: Ing. Alfio Puglisi, Progetto CMR Srl
 - o Direttore Operativo: Arch. Mauro Modena, Progetto CMR Srl
 - o Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Massimiliano Cardillo, Progetto CMR Srl
- in data 15/12/2022 il direttore dei lavori arch. Marco Ferrario (Progetto CMR Srl), ha quindi predisposto il verbale di consegna dei lavori come da verbale in pari data;
- con determinazione n. 294 del 07/03/2023 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% per l'importo di € 132.760,52 oltre IVA al 10% pari a € 13.276,05, cioè per complessivi € 146.036,57, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto d'appalto rep 185/2022;
- con propria determinazione n. 734 in data 30 giugno 2023 è stato:
 - approvato e liquidato all'appaltatore il primo stato avanzamento a tutto il 31/03/2023 redatto dal direttore dei lavori, Ing. M. Ferrario di "Progetto CMR", ai prezzi di contratto, per un importo (al netto del ribasso d'asta) di € 178.554,31;
 - approvato il Certificato di Pagamento n. 1 di € 141.950,68 oltre IVA 10%, ottenuto detraendo dal valore del SAL ai prezzi contrattuali la ritenuta per infortuni (0,5%) ed il recupero parziale dell'anticipazione;
- con propria determinazione n. 1108 del 13/10/2023 è stata approvata modifica n. 1 ex art. 106 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 del contratto rep. n.185 del 28/12/2023 stipulato con la ditta GM Group Srl in qualità di capogruppo del predetto RTI, impegnando in favore

della medesima l'importo complessivo di € 58.424,77 oltre IVA 10% per € 5.842,48 e quindi per complessivi € 64.267,25 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	CUP/CIG
€ 64.267,25	2049/20 FPV	01 06 2 202	RIVALUTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3

- con determinazione n. 1328 del 4/12/2023 è stata approvata modifica n. 2 ex art. 106 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10 del CSA del contratto rep. n.185 del 28/12/2023 stipulato con la ditta GM Group Srl in qualità di capogruppo del predetto RTI, impegnando in favore della capogruppo con sede in Vercelli, via Guale Bicheri n. 10B, l'importo complessivo di € 16.599,05 oltre Iva 10% per complessivi € 18.258,96 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	CUP/CIG
€ 18.258,96	2049/20 FPV	01 06 2 202	RIVALUTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3

- con propria determinazione n. 1264 del 20/11/2023 è stato:
 - approvato e liquidato all'appaltatore il secondo stato avanzamento a tutto il 10/10/2023, redatto dal direttore dei lavori, Ing. M. Ferrario di "Progetto CMR", ai prezzi di contratto, per un importo progressivo (al netto del ribasso d'asta) di € 399.218,02;
 - approvato il Certificato di Pagamento n. 2 di € 175.615,01 oltre IVA 10%, ottenuto detraendo dal valore del SAL ai prezzi contrattuali la ritenuta per infortuni (0,5%), il recupero parziale dell'anticipazione e l'ammontare dei precedenti SAL;
- con propria determinazione n. 368 del 27/03/2024 è stato:
 - approvato e liquidato all'appaltatore il terzo stato avanzamento a tutto il 6/02/2024, redatto dal direttore dei lavori, Ing. M. Ferrario di "Progetto CMR", ai prezzi di contratto, per un importo progressivo (al netto del ribasso d'asta) di € 666.442,41;
 - approvato il Certificato di Pagamento n. 3 di € 226.060,05 oltre IVA 10%, ottenuto detraendo dal valore del SAL ai prezzi contrattuali la ritenuta per infortuni (0,5%), il recupero parziale dell'anticipazione per € 119.484,46 e l'ammontare dei precedenti SAL;
- con determinazione n. 579 del 20/05/2024 è stata approvata modifica n. 3 ex art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10 del CSA del contratto rep. n.185 del 28/12/2023 stipulato con la ditta GM Group Srl in qualità di capogruppo del predetto RTI, impegnando in favore della medesima, l'importo complessivo di € 52.455,53 oltre Iva 10% per complessivi € 57.701,08, come segue (variazioni complessive in aumento rispetto al valore originario del contratto 19,20 %) :

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	CUP/CIG
€ 21.479,33	2049/20 FPV	01 06 2 202	RIVALUTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3
€ 36.221,75	2049/10 FPV	01 06 2 202	RIVALUTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3

- con propria determinazione n. 740 del 3/07/2024 è stato:

- approvato e liquidato all'appaltatore il quarto stato avanzamento a tutto il 17/04/2024 (data di riscontro dell'ultimazione delle lavorazioni prescritte in allegato al verbale di ultimazione lavori – piccole lavorazioni non incidenti sulla funzionalità dell'opera), redatto dal direttore dei lavori, Ing. M. Ferrario di "Progetto CMR", ai prezzi di contratto, per un importo progressivo (al netto del ribasso d'asta) di € 738.826,40 (importo già ribassato);
- approvato il Certificato di Pagamento n. 4 firmato in data 20/06/2024 dal sottoscritto RUP, emesso limitatamente alla quota parte non eccedente il 90% dell'importo contrattuale ex art. 23 del CSA e dal quale risulta che detratti la ritenuta per infortuni (0,5%), il recupero parziale dell'anticipazione per una quota complessiva di € 119.484,46 nonché l'ammontare dei certificati precedenti, il credito netto all'impresa ammonta ad € 45.482,77 oltre IVA 10%.
- i lavori durante la loro esecuzione sono stati sospesi dal 5/07/2023 al 2/10/2023 per problematiche relative alla disponibilità nel mercato di semilavorati;
- in corso d'opera sono state concesse le seguenti proroghe del tempo utile per dare completati i lavori:
 - prima proroga concessa con nota protocollo n. 13421 del 16/05/2023 dall'allora RUP arch. Simona Zaghi. nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 18/07/2023;
 - seconda proroga, di giorni 50 naturali e consecutivi, concessa con la già richiamata propria determinazione n. 1108 del 13/10/2023 in occasione dell'approvazione della modifica n. 1 ex art. 106 c. 2 D.Lgs. 50/2016 del contratto rep. n.185 del 28/12/2022, a suo tempo stipulato con l'appaltatore. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 04/12/2023;
 - terza proroga, di giorni 50 naturali e consecutivi, concessa con la già richiamata propria determinazione n. 1328 del 4/12/2023, in occasione dell'approvazione della modifica n. 2 ex art. 106 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto rep. n.185 del 28/12/2022, a suo tempo stipulato con l'appaltatore. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 23/01/2024;
 - quarta proroga di giorni 20 concessa con nota prot. 2322 del 25/01/2024. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 12/02/2024;
 - quinta proroga di giorni 45 concessa con la già richiamata propria determinazione n. 579 del 20/05/2024, in occasione dell'approvazione della modifica n. 3 ex art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto rep. n.185 del 28/12/2022, a suo tempo stipulato con l'appaltatore;
- i lavori sono terminati in data 12/02/2024 come da comunicazione della ditta pervenuta al protocollo comunale n. 4233 del 13/02/2024 e successivo verbale del Direttore dei lavori con il quale sono stati concessi 45 giorni per l'esecuzione di piccole opere di finitura non influenti sulla funzionalità dell'opera;
- l'Appaltatore con nota rubricata al protocollo comunale n. 9409 del 29/03/2024, ha comunicato di avere ultimato le lavorazioni di minore entità elencate nella snagging list;
- con verbale di sopralluogo rubricato al protocollo comunale n. 11352 del 19/04/2024 il DL, ing. Marco Ferrario (Progetto CMR Srl), ha constatato il completamento delle lavorazioni, confermando la validità del Certificato di ultimazione lavori redatto il 13 febbraio 2024, dando avvio alle procedure di collaudo necessarie ad emettere il Certificato di Regolare Esecuzione, le cui verifiche sono ad oggi per lo più completate con esito positivo e che sarà emesso non appena completato il posizionamento delle schermature solari esterne;
- in corso d'opera la ditta GM Group ha comunicato l'intenzione di sub affidare le seguenti lavorazioni:
 - ditta EdilNew House srl con sede in Torino, strade del Francese n. 136 – rif. pec prot. n. 3061 del 02/02/2023 - opere edili di formazione massetti per un importo stimato di € 16.400,00 di cui € 500,00 per oneri di igiene e sicurezza – autorizzazione concessa tramite silenzio assenso ex art. 105 c. 18 del D.Lgs. 50/2016;
 - ditta Clerico Primino srl con sede in Camburzano, via Provinciale n.54 – rif. nota prot. n. 26935 del 26/09/2013 – lavori di posizionamento sulla copertura di impianti

tecnologici per un importo presunto di € 400,00 comprensivo di € 50,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA – ns. comunicazione di presa d'atto del 28/09/2023;

- Futurall srl con sede in Biella via Santa Maria di Campagnate n. 14 – rif. nota 15469 del 6/06/2023 – opere edili di finitura (fornitura e posa serramenti) per un importo presunto di € 21.790,00 comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza - autorizzazione concessa tramite silenzio assenso ex art. 105 c. 18 del D.Lgs. 50/2016;
- ditta RC PAVIMENTI E FINITURA DI INTERNI DI CONSOLINI R., con sede legale in Garbagnate Milanese (MI), via Giuseppe Garibaldi 169 – rif. nota acquisita al prot. 33392 del 28/11/2023 - lavorazioni relative a: lavori di posa pavimentazione in PVC, per un importo presunto di € 6.000,00 comprensivi di € 300,00 quali oneri della sicurezza, oltre IVA - ns. comunicazione di presa d'atto del 5/12/2023 prot n. 33944;
- ditta LUONGO SRL, con sede legale in Borgosesia (VC), via Vittorio Veneto 76, - rif. Nota prot 7457 del 12/03/2024 - lavorazioni relative a: fornitura e posa fibra ottica dal centro municipale al rack, per un importo presunto di € 14.046,65 oltre ad € 277,50 quali oneri della sicurezza, oltre IVA - ns. comunicazione di presa d'atto del 15/03/2024.

ATTESO che,

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in data 18/05/2022 è entrato in vigore il D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti");
- a seguito delle modifiche operate dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), l'art. 26 ed in particolare il comma 6-ter del DL 50/2022, estende il sistema compensativo di adeguamento dei prezzi disciplinato dall'art. 26 comma 6-bis, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (nel caso di specie, il RTI aggiudicatario ha presentato la propria offerta in fase di gara in data 20/06/2022), relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate" dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (quest'ultima data è stata peraltro estesa al 31/12/2024 dal comma 304 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio dello Stato n° 213/2023);
- in particolare, il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 stabilisce che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche aggiornato, sono riconosciuti all'appaltatore nella misura del 80%, al netto del ribasso formulato in sede di offerta;
- la suddetta disciplina agisce per espressa previsione normativa in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati al momento di emissione degli stati di avanzamento;
- il citato articolo 26 comma 6 ter del D.L. n. 50/2022 (conv. L. 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i.) nello stabilire la disciplina della compensazione prezzi da applicare alle opere aventi le caratteristiche di cui all'appalto di che si tratta, la desume dall'art. 26 comma 6bis, il quale, al fine del pagamento delle maggiori somme derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, sancisce che *"le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture*

e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto”;

- la disciplina esposta deve quindi essere applicata al contratto in oggetto, ricorrendone tutti i presupposti.

DATO ATTO che

- con determinazione n. 832 del 21/07/2023 si è provveduto a:
 - approvare la contabilità dei lavori, a prezzi aggiornati 2023 delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte approvato con DGR n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023), relativa al PRIMO stato avanzamento dei lavori a tutto il 31/03/2023 che ha definito un costo aggiornato delle medesime lavorazioni ad € 252.925,89;
 - approvare il proprio certificato di pagamento straordinario n. 1 relativo alla compensazione dei prezzi sul 1 SAL a prezzi aggiornati 2023 di € 13.549,58 oltre Iva 10%, ottenuto applicando la percentuale del 80% all'incremento del costo dei lavori a prezzi aggiornati 2023 rispetto a quelli di contratto (prezzario 2022) e quindi il ribasso d'asta e la ritenuta d'acconto;
 - incrementare a titolo di compensazione dei prezzi ex art. 26 commi 6-ter del DL 50/2022 (introdotto dalla L. n. 197/2022 - legge di bilancio 2023) l'impegno di spesa già assunto con propria D.D. n. 1311 in data 07 dicembre 2022 nei confronti della ditta GM GROUP srl, di complessivi € 14.979,44;
- con determinazione n. 909 del 4/08/2023 si è provveduto a liquidare la suddetta compensazione prezzi relativa al SAL n. 1 al 31/03/2023 pari a € 13.549,58 oltre IVA 10% (per € 1.354,93) per complessivi € 14.904,54;
- con determinazione n. 291 del 5/03/2024 si è provveduto a:
 - approvare la contabilità dei lavori, a prezzi aggiornati 2023 delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte approvato con DGR n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023), relativa al secondo stato avanzamento dei lavori a tutto il 10/10/2023 che ha definito un costo aggiornato delle medesime lavorazioni ad € 368.877,89;
 - approvare il proprio certificato di pagamento straordinario n. 2 relativo alla compensazione dei prezzi sul 2° SAL a prezzi aggiornati 2023 di € 50.575,45 oltre Iva 10%, ottenuto applicando la percentuale del 80% all'incremento del costo dei lavori a prezzi aggiornati 2023 rispetto a quelli di contratto (prezzario 2022) e quindi il ribasso d'asta e la ritenuta d'acconto;
 - incrementare a titolo di compensazione dei prezzi ex art. 26 commi 6-ter del DL n. 50/2022 (introdotto dalla L. n. 197/2022 - legge di bilancio 2023) l'impegno di spesa già assunto con propria D.D. n. 1311 in data 07 dicembre 2022 nei confronti della ditta GM GROUP srl, di complessivi € 55.633,00. Tale impegno, con determinazione n. 368/2024, è stato aggiornato in € 55.912,57 in quanto era stato erroneamente impegnato l'importo al netto delle ritenute per infortuni pari a € 50.575,45 + IVA al 10% = 55.633,00 anziché l'importo al lordo delle medesime, pari invece a € 50.829,60 + IVA al 10%= € 55.912,57;
 - liquidare la suddetta compensazione prezzi relativa al SAL n. 2 al 10/10/2023 pari a complessivi € 55.633,00;
- con determinazione n. 533 del 04/05/2024 si è provveduto a:
 - approvare la contabilità dei lavori, a prezzi aggiornati 2023 delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte approvato con DGR n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023), relativa al terzo stato avanzamento straordinario dei lavori a tutto il 10/10/2023;
 - approvare il proprio certificato di pagamento straordinario n. 3 relativo alla compensazione dei prezzi sul 3° SAL a prezzi aggiornati 2023 di € 32.329,03 oltre Iva 10%, ottenuto applicando la percentuale del 80% all'incremento del costo dei lavori a prezzi aggiornati 2023 rispetto a quelli di contratto (prezzario 2022) e quindi il ribasso d'asta e la ritenuta d'acconto;
 - incrementare a titolo di compensazione dei prezzi ex art. 26 commi 6-ter del DL n. 50/2022 (introdotto dalla L. n. 197/2022 - legge di bilancio 2023) l'impegno di spesa

già assunto con propria D.D. n. 1311 in data 07 dicembre 2022 nei confronti della ditta GM GROUP srl, di € 32.329,03 oltre IVA 10% (pari a € 3.232,90) per complessivi € 35.561,93.

- liquidare la suddetta compensazione prezzi relativa al SAL n. 3 al 6/02/2024 pari a complessivi € 35.561,93.

RICHIAMATA

- la comunicazione pervenuta a mezzo mail in data 13/12/2023 con la quale la Regione Piemonte - Settore A1802B - Infrastrutture e Pronto Intervento ha confermato che l'utilizzo del ribasso d'asta per l'adeguamento prezzi è sempre consentito;
- la determinazione dirigenziale n. 469/A1802B/2024 in data 5/03/2024 del direttore del Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento" della Direzione "Opere Pubbliche, difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" della Regione Piemonte con la quale l'Ente cofinanziatore dell'intervento ha:
 - autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'esecuzione delle opere di cui alle varianti n. 1 e n. 2 nonché in relazione alla compensazioni dei prezzi sul primo SAL,
 - richiesto di scorporare nel Quadro Economico di spesa la voce "ribasso d'asta" dalla voce "imprevisti";
- la determinazione dirigenziale n. 809/A18/2024 in data 10-04-2024 (al PG comunale n. 13078 del 08052024) del direttore del Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento" della Direzione "Opere Pubbliche, difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" della Regione Piemonte con la quale l'Ente cofinanziatore dell'intervento ha emanato criteri semplificati per l'utilizzo dei ribassi d'asta e di altre economie di progetto relativi a tutti gli interventi della linea di finanziamento delle opere in oggetto. Misure per le quali:
 - *i soggetti attuatori possono utilizzare, senza preventiva autorizzazione del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, le economie derivanti dai ribassi d'asta, nonché, le eventuali economie di intervento nei seguenti casi:*
 - *per le modifiche contrattuali nel rispetto delle condizioni e delle modalità del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, purché coerenti con l'oggetto e le finalità dell'intervento*
 - *per far fronte ad una revisione dei prezzi ex art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero ex art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 2;*
 - *il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento provvederà in sede di rendicontazione finale alla verifica del corretto utilizzo delle somme sopraccitate, previa trasmissione da parte del beneficiario del finanziamento del provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera e di una relazione giustificativa;*

DATO ATTO che con già richiamata propria determinazione n. 368 del 27/03/2024 di approvazione del terzo SAL si è provveduto a rimodulare, il quadro economico di spesa secondo le richieste della Regione Piemonte formulate nella loro DDR n. 469/A18 del 5/03/2024.

CONSIDERATO che:

- il direttore dei lavori ha predisposto lo stato di avanzamento n. 4 a prezzi aggiornati al prezzario 2023 delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte approvato con DGR n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023), che ha definito il costo progressivo aggiornato delle lavorazioni contabilizzate nel Registro di contabilità n. 4 ad € 1.121.175,94;
- l'aumento complessivo dei quattro sal straordinari emessi dal DL è pertanto di lordi € 166.403,03 a cui deve essere applicato il ribasso d'asta, la misura compensativa del 80% prevista dall'art 26 comma 6 ter del DL 50/2022 e detratto l'ammontare dei precedenti riconoscimenti. L'importo finale risulta quindi pari a netti € 3.438,26 oltre IVA 10% (pari a € 343,83) per complessivi € 3.782,09;
- il sottoscritto dirigente, vista la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori ai sensi

delle predetta normativa (DL n. 50/2022), sottoscritta senza riserve dall'appaltatore, ha pertanto emesso l'allegato certificato straordinario di pagamento n. 4 dell'importo di netti € 3.421,07, pari appunto all'80% dell'importo ribassato di cui al punto che precede, detratto l'ammontare dei precedenti riconoscimenti ed applicate le trattenute per infortuni dello 0,5%, oltre Iva per € 342,11 (in ottemperanza alle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime Iva delle compensazioni che ne hanno chiarito l'assoggettabilità) per complessivi 3.763,18.

RITENUTO di precisare che, nel rispetto delle norme regolanti il finanziamento, come sopra aggiornate all'emissione della DDR n. 809/A18/2024 è possibile utilizzare senza previa autorizzazione regionale i ribassi d'asta e le economie di progetto per le finalità di cui al presente atto (riconoscimento incremento straordinario dei prezzi).

DATO ATTO che alle voci *B4 – Imprevisti* del Quadro Economico, approvato da ultimo con determinazione n. 696 del 20/06/2024, è disponibile la somma necessaria ad assumere l'impegno di lordi € 3.782,09 (comprensivo della ritenuta per infortuni). Il QE di spesa dell'intervento viene di conseguenza così modificato :

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	Situazione precedente	VARIAZIONE con dt 579 del 20/05/2024	Variazione con determinazione n. 696 del 20/06/2024	In variazione
A - LAVORI							
A1	IMPORTO TOTALE LAVORI	856.227,76	856.227,76	954.772,93	1.024.453,50	1.024.453,50	1.024.453,50
	RIBASSO %	0,00	-211.659,50	-236.019,87	-253.244,91	-253.244,91	-253.244,91
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	17.663,63	17.663,63	18.502,65	18.502,65	18.502,65	18.502,65
A3	COSTI COVID (per 1 mese)	1.570,70	1.570,70	1.570,70	1.570,70	1.570,70	1.570,70
	TOTALE A1+A2+A3	875.462,09	663.802,59	738.826,41	791.281,94	791.281,94	791.281,94
A4	COMPENSAZIONE PREZZI N. 1 RIBASSATA (APPLICATO 80%)	0,00	0,00	13.617,67	13.617,67	13.617,67	13.617,67
A5	COMPENSAZIONE PREZZI N. 2 RIBASSATA (APPLICATO 80%)	0,00	0,00	50.829,60	50.829,60	50.829,60	50.829,60
A6	COMPENSAZIONE PREZZI N. 3 RIBASSATA (APPLICATO 80%)			32.329,03	32.329,03	32.329,03	32.329,03
A7	COMPENSAZIONE PREZZI N. 4 RIBASSATA (APPLICATO 80%)				in corso (prov. 3.782,09 Iva compr)	in corso (prov. 3.782,09 Iva compr)	3.438,26
	A - IMPORTO TOTALE LAVORI A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7	875.462,09	663.802,59	835.602,71	888.058,24	888.058,24	891.496,50
B: SOMME A DISPOSIZIONE							
B1	Lavori in economia, previsti in progetto e esclusi dall'appalto (IVA compresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	Rilievi, accertamenti indagini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	Imprevisti	12.614,65	14.368,35	20.786,21	4.460,89	4.742,69	960,6
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B6	Accantonamenti art. 133 commi 3 e 4 (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
B7	Spese di cui agli articoli						

	90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.						
B7a	Spese Tecniche per Progettazione definitiva esecutiva, DL, Contabilità, Collaudo, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	76.545,22	76.545,22	76.545,22	76.545,22	76.545,22	76.545,22
B7b	Spese tecniche incentivi art. 113 D.Lvo50/2016. Importo massimo rendicontabile in base alla DDR 3313 del 15/11/2021: € 101,622,78 (15% fino a € 200,000,00 - 12% fino a € 500,000,00 - 10% fino a base d'asta)	12256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B7b 1	Spese tecniche incentivi art. 113 D.Lvo50/2016 comma 3 fase 1 (programmazione, controllo progettazione, affidamento) - € 9.454,99 di cui € 4.205,72 al personale interno del Comune di Cossato, € 1.470,77 al personale della SUAVV, € 3.778,50 somme non erogabili (economie QE)		5.676,49	5.676,49	5.676,49	5.676,49	5.676,49
B7b 2	Spese tecniche incentivi art. 113 D.Lvo50/2016 comma 3 fase 1 (programmazione, controllo progettazione, affidamento)- € 4.552,40 (stimato) di cui riduzione per somme già esternalizzate € 2.101,11		2.451,29	2.451,29	2.451,29	2.451,29	2.451,29
	Spese tecniche incentivi art. 113 D.Lvo50/2016 comma 4 non erogabile DDR 3313/2021 (€ 3,501,85)				0,00	0,00	0,00
B7c	Spese tecniche redazione APE (comprese imposte e contributi) accatastamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.268,80	987,00	987,00
B7d	Spese tecniche per redazione perizia di variante n. 1		0,00	5.022,65	5.022,65	5.022,65	5.022,65
B7e	Spese tecniche per redazione perizia di variante n. 2		0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00
B8	B8 Spese per attività	500,00	5.000,00	1.283,26	0,00	0,00	0,00

	tecnico amministrative, supporto al RUP, verifica e validazione						
B8.1	B81 supporto progetto di rete			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B9	B9 Spese per commissioni giudicatrici (commissione gara servizi tecnici)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B10	B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche. € 1.256,61 sostenute dall'esecutore	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B11	B11 spese per accertamenti di laboratorio verifiche e collaudi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
B12	B12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge						
B12.0	ANAC € 375,00 rimborso alla SUAVV	1.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
B12.0	IVA su lavori (10%)	87.546,21	66.380,26	83.560,27	88.805,82	88.805,82	89.149,65
B12.1	Cassa previdenziale b7a	3.061,81	3.061,81	3.061,81	3.061,81	3.061,81	3.061,81
B12.2	Cassa previdenziale b8.1		0,00	104,00	104,00	104,00	104,00
B12.3	INPS su b8.1		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B12.4	Cassa previdenziale b7d		0,00	200,91	200,91	200,91	200,91
B12.5	Cassa previdenziale b7e		0,00	66,55	66,55	66,55	66,55
B12.a	Iva 22% su b7a+B12.1	17.513,55	17.513,55	17.513,55	17.513,55	17.513,55	17.513,55
B12.b	Iva 22% su b8.1 + B12.2+b12.3		0,00	594,88	594,88	594,88	594,88
B12.c	Iva 22% su b7d + B12.4		0,00	1.149,18	1.149,18	1.149,18	1.149,18
B12.d	Iva 22% su b7e + B12.5		0,00	380,72	380,72	380,72	380,72
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	224.537,91	203.371,96	229.036,00	211.941,76	211.941,76	208.530,50
	TOTALE A+B	1.100.000,00	867.174,55	1.064.638,71	1.064.638,71	1.100.000,00	1.100.000,00
C	C1 RIBASSO d'asta - quota a valere su FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	126.995,70	19.287,98	0,00	0,00	0,00
	C2 RIBASSO d'asta - quota a valere su FINANZIAMENTO COMUNALE	0,00	105.829,75	16.073,31	0,00	0,00	0,00
	C - RIBASSO TOTALE	0,00	232.825,45	35.361,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A+B+C	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

VERIFICATA la correttezza degli atti summenzionati e ferme le competenze del Direttore dei Lavori.

DATO ATTO che le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale, nonché in merito all'assenza di cause di conflitti d'interesse e relative alla tracciabilità finanziaria (rif. prot .n 31765 del 31/10/2022) sono state evase ai fini della stipula del contratto principale.

ACCERTATO il rispetto degli obblighi contributivi, come risulta dagli allegati DURC con esito "regolare" delle seguenti ditte coinvolte nei lavori:

- ditta Gm Group Srl, DURC on-line emesso da INPS_41263133 in data 07/06/2024 (scadenza 5/10/2024), assunto a protocollo generale in data 20/06/2024 n. 17905;
- ditta Falco Group Srl, DURC on-line emesso da INAIL_44027267 in data 7/06/2024 (scadenza 5/10/2024), assunto a protocollo generale N. 17903 del 20/06/2024;
- ditta Futurall Srl, DURC on-line emesso da INAIL_44021014 in data 6/06/2024 (scadenza 4/10/2024), assunto a protocollo generale n. 17902 del 20/06/2024;
- ditta Clerico Primino Srl, DURC on-line emesso da INAIL_43992248 in data 4/06/2024 (scadenza 2/10/2024), assunto a protocollo generale in data 20/06/2024 n. 17900
- ditta EdilNew House Srl, DURC on-line emesso da INPS_41282626 in data 09/06/2024 (scadenza 07/10/2024), assunto a protocollo generale n. 17906 del 20/10/2024;
- ditta RC PAVIMENTI E FINITURA DI INTERNI DI CONSOLINI R., DURC on-line INPS_38072132 in data 17/10/2023, assunto a protocollo generale N. 33392 del 28/11/2023, scadenza 14/02/2024 e quindi risultante regolare alla data di cessazione della ditta medesima avvenuta il 28/12/2023;
- ditta LUONGO SRL, DURC on-line emesso da INPS_41255629 in data 6/06/2024 (scadenza 4/10/2024), assunto a protocollo generale N. 17904 del 20/06/2024.

VISTA la fattura elettronica n. 25 del 20/06/2024 di € 3.421,07 oltre IVA al 10% pari a € 342,11 (soggetta a scissione dei pagamenti) per complessivi € 3.763,18 – causale: compensazione prezzi relativa al Sal n. 4, trasmessa dalla ditta GM Group Srl, capogruppo dell'ATI Gm Group Srl - Falco Group Srl per la relativa liquidazione, acquisita al prot. n. 17946 del 20/06/2024.

VISTA la documentazione agli atti registrata al prot. 31334 del 8/11/2023 e al prot. 8895/2024 del 25/03/2024, pervenuta dalla ditta Gm Group Srl, attestante il pagamento nei confronti dei subcontraenti, dalla quale emerge il rispetto delle condizioni dei subcontratti e la conservazione della possibilità d'intervento della Stazione Appaltante stabilita all'art. 105 comma 13 lettera b del D.Lgs 50/2016, stante l'entità delle somme ancora da liquidare a saldo all'appaltatore.

RITENUTO di approvare la contabilità lavori relativa al quarto sal a tutto il 17/04/2024 a prezzi aggiornati, al fine del riconoscimento all'impresa del maggiore corrispettivo d'appalto di € 3.438,26 oltre Iva, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta appaltatrice a titolo di aggiornamento prezzi sul medesimo SAL previa assunzione di giusto impegno di spesa.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

VISTO l'art. 183, comma 9, e art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024.

VISTE:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;

- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026.

ACCERTATA la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

VISTI:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

DATO ATTO che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di **RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di **DARE ATTO** che l'importo calcolato per la compensazione prezzi, pari a lordi € 35.782,09 (comprensivo della ritenuta per infortuni sul certificato n.3 straordinario) è reperibile all'interno del quadro economico aggiornato come in narrativa, totalmente reperibile nelle risorse appositamente accantonate per ribasso d'asta nel quadro economico approvato per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell' art. 26 comma 6bis, quarto periodo, del D.L. 50/2022 del 17/05/2022.

- Di **APPROVARE**:

- l'allegata contabilità dei lavori, a prezzi aggiornati 2023, sottoscritta senza riserve dall'appaltatore, relativa al quarto stato avanzamento dei lavori a tutto il 17/04/2024 composta da registro di contabilità n.4 aggiornamento prezzi listino Regione Piemonte 2023 con in allegato tabella esplicativa aggiornamento prezzi sal n.4;
- l'allegato proprio certificato di pagamento straordinario n. 4 in data 20/04/2024 relativo alla compensazione dei prezzi a valere sul SAL a prezzi aggiornati 2023 di cui al punto che precede, dal quale risulta che, detratto il ribasso del 24,72%, riconosciuta la percentuale del 80% sull'aumento dei prezzi, detratti l'ammontare dei riconoscimenti precedenti e la ritenuta per infortuni (0,5%) il credito netto all'impresa ammonta ad € 3.421,07 oltre Iva 10%.
- Di **DARE ATTO** che l'importo calcolato per la compensazione prezzi, pari a lordi € 3.782,09 (comprensivo della ritenuta per infortuni sul certificato n.4 straordinario) è reperibile all'interno del quadro economico aggiornato come in narrativa, alla voce B4 – imprevisti.
- Di **IMPEGNARE** per le motivazioni sopra esplicitate, a favore della ditta GM Group, capogruppo della Ati costituita da GM Group srl e Falco Group srl la somma di complessivi € 3.782,09, frazionando l'impegno n.2024/701 assunto con DT n. 1463 del 28/12/2022 e riaccertato da ultimo con G.C. n. 56 del 14/03/2024 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	CUP/CIG
€ 3.782,09	2049/10 imp. da fraz. 2024/701	01 06 2 202	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3

e nel contempo si attesta che la suddetta spesa è giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

- Di **LIQUIDARE**, come segue, la fattura elettronica n. 25 del 20/06/2024 di € 3.421,07 oltre IVA al 10% pari a € 342,11 (soggetta a scissione dei pagamenti) per complessivi € 3.763,18 – causale: compensazione prezzi relativa al Sal n. 4, trasmessa dalla ditta GM Group Srl, capogruppo dell'ATI Gm Group Srl - Falco Group Srl per la relativa liquidazione ed acquisita al prot. n. 17946 del 20/06/2024:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	CUP/CIG
€ 3.763,18	2049/10	01 06 2 202	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI PIAZZA ELVO TEMPIA	C23D21002830005 / 92536322B3

e nel contempo si attesta che la fornitura del servizio, oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione, è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

- Di **DARE ATTO** che l'operazione di cui al punto precedente sarà assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17ter del Decreto n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 co. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (cd scissione dei pagamenti) ove ne ricorrano i presupposti.
- Di **DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per il Comune di Cossato è il sottoscritto Arch. Cristiano Campagnolo, Dirigente dell'Area Tecnica e SAT del Comune di Cossato.
- Di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente

atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- Di **DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Infrastrutture e Pronto Intervento) per opportuna conoscenza.
- Di **PUBBLICARE** sul sito internet del Comune i contenuti del presente atto previsti dall'art. 1 della Legge 190/2012 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di Anac n. 582/2023.
- Di **DARE ATTO** che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Posizione Organizzativa, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- Di **DARE ATTO** che, avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.
- Di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

CC/cc

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Lavori Pubblici
ing. Elena Miglietti*

IL DIRIGENTE
Area Tecnica e Servizi al Territorio
*Arch. Cristiano CAMPAGNOLO **

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n. 2024/701/7

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
*Dr. Alessio FORGIARINI **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.