



# COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO

tel. 0172-742029 - p.e.c. marene@cert.ruparpiemonte.it

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

<b>N°:</b>	<b>DATA:</b>	<b>OGGETTO:</b>
95/2024	21/06/2024	<b>“LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA DEL CANAPOSO E VIA DEL PASCHERETTO-PILONE”. Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Contabilità Finale, Resoconto finale di spesa. CIG (Codice Identificativo di Gara) A0382B42F1. CUP (Codice Unico di Progetto) C57H23002200004.</b>

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In qualità anche di Responsabile Unico del Procedimento.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 28/11/2023 avente ad oggetto “lavori di sistemazione straordinaria strada del Canaposo e via del Pascheretto-Pilone. Atto di indirizzo” nella quale si prendeva atto dell'urgente necessità di procedere alla manutenzione straordinaria del tratto di strada Canaposo e via del Pascheretto Pilone in oggetto al fine di garantire le condizioni di sicurezza della viabilità comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 06/12/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione straordinaria strada del Canaposo e via del Pascheretto-Pilone;

VISTO il progetto esecutivo predisposto dall'Ufficio tecnico comunale in data dicembre 2023 costituito dai seguenti elaborati:

- A – RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO
- B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- C – ELENCO PREZZI UNITARI
- D – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- E – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- F – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- G – DOCUMENTO CONTENENTE LE INDICAZIONI SUL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
- TAVOLA UNICA – ELABORATO GRAFICO

VISTO il quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 76.000,00;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 2 del 09/01/2024 di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa COGIBIT S.R.L. – via Monasterolo di Savigliano n. 10 – Scarnafigi – partita iva 03120660042, che ha offerto un ribasso del 4,20% corrispondente ad un prezzo di euro 58.729,01 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a IVA (22%) di € 12.920,38 per un totale di € 71.649,39;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 13/03/2024;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 64 del 06/05/2024 di approvazione di modifica del contratto per aggiunta di alcuni tratti di asfaltatura e rideterminazione del quadro economico per un importo complessivo di € 80.000,00 così distinti:

a) Lavori\	€ 64.082,73	
b) Oneri sicurezza	€ 446,78	
	€ 64.529,51	€ 64.529,51
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA 22%	€ 14.098,20	
- incentivi tecnici	€ 1.225,68	
- arrotondamenti	€ 146,61	
	€ 15.470,49	€ 15.470,49
	TOTALE	€ 80.000,00

Visto che per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale d'appalto, giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e conseguentemente il termine utile per l'esecuzione scadeva il 13/05/2024;

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie sospensioni o proroghe degli stessi; Visto il Certificato di Ultimazione dei lavori in data 12/05/2024, in tempo utile rispetto al periodo contrattuale;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, in data 31/05/2024 sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Impresa appaltatrice dei lavori senza riserve che riporta se seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€	63.946,81
Oneri per la sicurezza	€	446,78
<b>SOMMANO</b>	€	<b>64.393,59</b>
Acconti in corso d'opera	€	/
<b>Resta il credito netto dell'impresa (esclusa IVA)</b>	€	<b>64.393,59</b>

Visto il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatto dal Direttore dei lavori in data 31/05/2024 dal quale risulta che i lavori sopraccitati sono stati eseguiti dall'Impresa Cogibit srl nel rispetto del progetto e delle istruzioni impartite nel corso dei lavori dalla Direzione Lavori, per cui risultano regolarmente eseguiti;

Visto il DURC prot. INPS\_41257054, data richiesta 06/06/2024, scadenza validità 04/10/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa Impresa;

Vista la fattura n. 148/FLS del 12/06/2024, dell'importo imponibile di € 64.393,59 oltre a IVA (22%), emessa a saldo dall'impresa Cogibit srl e ritenuto pertanto di poter provvedere al pagamento della suddetta fattura emessa a saldo dei lavori individuati con il CIG A0382B42F1.

Accertato che l'importo complessivo a consuntivo della spesa risulta pertanto essere di € 78.560,18, compresa IVA, oltre euro 980,54 per incentivi tecnici per un totale di euro 79.540,72, contro una previsione progettuale ed uno stanziamento complessivo di € 80.000,00 con un risparmio di € 459,28;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto d'interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e del vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., per la parte ancora vigente;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull'albo online della presente determinazione, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 37 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza trattandosi di affidamento di lavori;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere sulla regolarità contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo Stato Finale dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA DEL CANAPOSIO E VIA DEL PASCHERETTO-PILONE", redatto in data 31/05/2024 dal Direttore dei lavori, arch. Graziella Ravera, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice, ha eseguito lavori per complessivi € 64.393,59, al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA (aliquota 22%).
3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i suddetti lavori, redatto in data 31/05/2024 dal Direttore dei lavori e sottoscritto senza alcuna riserva dall'Impresa appaltatrice, dal quale risulta che la stessa ha eseguito regolarmente detti lavori per un importo complessivo finale di € 64.393,59, al netto del ribasso, come indicato nel prospetto riassuntivo riportato in premessa, oltre a IVA (aliquota 22%) e che a favore della stessa risulta ancora un credito residuo di € 64.393,59 oltre a IVA (22%) e di liquidare tale credito residuo a saldo di ogni avere dell'appaltatore, giusta la fattura n. 148/FLS del 12/06/2024 riferimento CIG (Codice Identificativo di Gara) A0382B42F1.CUP (Codice Unico di Progetto) C57H23002200004..
4. Di approvare, in via generale, tutta la contabilità finale relativa all'avvenuta esecuzione dei lavori in oggetto, ed il quadro economico di spesa a consuntivo entrambi riportati in premessa del presente atto, in appositi prospetti, dando atto che la spesa complessivamente sostenuta, ammonta a € 79.540,72 contro una previsione di progetto di € 80.000,00, accertando quindi un risparmio rispetto all'originario impegno di spesa di € 459,28.

5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e nella sezione del sito internet del Comune di Marene destinata all'amministrazione trasparente per quanto riguarda gli adempimenti previsti dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
6. Di imputare la complessiva spesa inerente al saldo delle prestazioni della ditta appaltatrice come segue:

<b>Importo €</b>	<b>Anno Bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Missioni</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macro Aggregato</b>	<b>Conto Finanziario</b>
72.445,59	2024 FPV	2840.3	10	05	2	202	U.2.02.01.09.000
3.540,73	2024	2840.3	10	05	2	202	U.2.02.01.09.000
2.573,86	2024 FPV	2840.0	10	05	2	202	U.2.02.01.09.012

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dal Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 104/2010 e s.m.i., nei termini di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Ravera arch. Graziella)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*