

## Verbale di Determinazione

ORIGINALE

Numero	<b>573</b>
Data	07 novembre 2024
Oggetto	<b>“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO, PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2” – INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR (DECRETO 08.11.2021 E DECRETO 02.03.2023 “FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022”) – CIG B0C2864EB0 E CUP C17B20003780001 – APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL N. 1) – IMPRESA “DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.” DI ROTONDELLA (MT).</b>
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO
Responsabile	Arch. Fasolini Natascia

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2024 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, Lavori Pubblici. Edilizia privata, Manutentivo;


### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RICHIAMATO** l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

#### **RICHIAMATI:**

- il comma 139 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 - Suppl. Ordinario n. 62 ), che dispone testualmente *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021;*
- l’art. 1, comma 140, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: *“Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;*

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 21 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la proposta di Programma Triennale unitamente all’elenco annuale



dei lavori da realizzare nel triennio 2022-2024, definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 39 del 16 dicembre 2021, nel quale è compreso l'intervento di "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI N. 2" identificato con CUP: C17B20003780001 - opera finanziata con un contributo statale a fondo perduto assegnato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 08.11.2021, ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**PRESO ATTO** che l'intervento ha ricevuto un finanziamento di € 600.000,00 con Decreto di cui sopra;

**VERIFICATO** che tra le condizioni per usufruire del finanziamento, ai sensi L. 145/2018, comma 143, l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro le scadenze indicate nel Decreto;


**DATO ATTO** che il Comune di Brusaporto ha aderito alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 06 ottobre 2022, esecutiva ai sensi di legge, mediante sottoscrizione della Convenzione con scadenza al 31 dicembre 2027, per l'indizione e gestione di gare d'appalto del Comune di Brusaporto (BG);

#### **RICHIAMATE:**

- la propria determinazione n. 414 del 25 agosto 2022 di indizione della procedura di gara aperta sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare mediante applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice Appalti, mediante Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia";
- la propria determinazione n. 555 del 15 novembre 2022 con la quale si è preso atto della gara non aggiudicata, è stato approvato il verbale di gara ed è stata indetta una nuova procedura negoziata, previa manifestazione di interesse;
- la comunicazione pervenuta in data 27 dicembre 2022, Ns. Prot. n. 14164, inviata dalla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" con la quale la procedura negoziata è anch'essa andata deserta, con successiva integrazione pervenuta in data 04 gennaio 2023, Ns. Prot. n. 106, in merito alla pubblicazione dell'esito di gara sull'osservatorio regionale;

#### **VISTI:**

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;
- l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-bis, 7-ter e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- in particolare, il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», finalizzato a consentire l'avvio entro il 31.12.2022



delle procedure di affidamento dei lavori previste dai cronoprogrammi degli interventi, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31.12.2026;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
- l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce che gli Enti Locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'allegato 1 al ripetuto decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022, con la quale sono state indicate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e i relativi allegati per l'accesso al Fondo;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post;


**DATO ATTO** che entro il termine del 31 gennaio 2023 si è proceduto, mediante accesso ad apposita piattaforma informatica presente in REGIS, agli adempimenti indicati dalla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, allo scopo di richiedere la preassegnazione pari al 10% del contributo concesso per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere;

**RICHIAMATO**, quindi, il Decreto 02 marzo 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto «Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022» ed in particolare l'Allegato 3 contenente l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli Enti Locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per interventi a valere sulle risorse PNRR, così come di seguito riportato a pagina 10 per il Comune di Brusaporto:

NUMERO ORDINE	CUP	OGGETTO	IMPORTO
Pag. 10	<b>C17B20003780001</b>	Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico della Scuola Primaria Statale Via Tognoli	<b>€ 60.000,00</b>

**VERIFICATO** che tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici (DL Aiuti – Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91) di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**RILEVATO** che, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle



lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., si applicano i prezzi aggiornati (a far data dal 01 aprile 2023 si utilizza il prezzo regionale – aggiornamento annuale 2023);

**RICHIAMATA** la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 183 del 05 aprile 2023 ad oggetto “Accertamento delle entrate derivanti dall’assegnazione del contributo per i titolari di interventi PNRR al Fondo opere indifferibili 2022 – Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio n. 145 del 2018 – Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08.11.2021 – Opere pubbliche di cui ai CUP C16J20001200001 - C17B20003760001 - C17B20003770001 - C17B20003780001” con la quale sono stati accertati gli importi assegnati con il Decreto 02 marzo 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad oggetto «Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022» (Allegato 3 contenente l’elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli Enti Locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per interventi a valere sulle risorse PNRR), così come di seguito riportato a pagina 10 per il Comune di Brusaporto:


NUMERO ORDINE	CUP	OGGETTO	IMPORTO
Pag. 10	<b>C17B20003780001</b>	Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico della Scuola Primaria Statale Via Tognoli	<b>€ 60.000,00</b>

**RICHIAMATA**, infine, la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “CUP C17B20003780001 – Approvazione addendum al progetto definitivo-esecutivo di «Adeguamento sismico e formazione di nuove pergole e porticati in ampliamento, per adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Tognoli 2» - Intervento finanziato nell’ambito del PNRR (Decreto 08.11.2021) – Fondo opere indifferibili 2022” con la quale è stata approvata la documentazione tecnica a firma dell’ing. Carlo Micheletti dello Studio Cming di Brescia, progettista e DL dell’opera inerente l’“Adeguamento sismico e formazione di nuove pergole e porticati in ampliamento, per adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Tognoli 2”, di aggiornamento di alcuni elaborati del progetto definitivo-esecutivo, in cui sono state aggiornati tutti i prezzi al prezzo 2023 Regione Lombardia e sono state adeguate alcune lavorazioni (costo dei pali maggiorato per le difficoltà operative in loco e per l’esigua quantità dei pali; costo dei controsoffitti acustici con inserimento di un isolante tra controsoffitto e solaio; costo dei mezzi di sollevamento mobili per i portali in acciaio) e che, pertanto, il nuovo quadro economico dell’opera risulta essere il seguente:

<b>A) Lavori a base di gara</b>		
Importo dei lavori		€ 480.599,99
Oneri di sicurezza		€ 18.483,25
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 499.083,24</b>
<b>B) Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>		
IVA sui lavori (10%)	€ 49.908,32	
Incarico professionale per relazione geologica – Det. 219 del 06.04.2022	€ 839,97	
Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, CSP e CSE,		



# Comune di Brusaporto




contabilità e CRE comprese Cassa 4% ed IVA 22% - Det. 250 del 03.05.2022	€ 65.533,14	
Incarico professionale collaudatore statico con Cassa e IVA	€ 4.277,97	
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:		
• quota beni strumentali 0,20 del 2%A – accantonamento	€ 1.996,33	
• funzioni tecniche 0,80 del 2%*0,75A – quota dipendenti comunali	€ 3.564,50	
• funzioni tecniche 0,20 del 2%*0,25A – quota spettanza CUC	€ 1.188,17	
Contributo per CUC (affidamento progettazione + contributo ANAC) – Det. 183 del 21.03.2022	€ 530,00	
Contributo per CUC (prima procedura aperta + contributo ANAC) – Det. 414 del 25.08.2022	€ 3.603,11	
Compenso membro esterno Commissione di gara – Det. 492 del 06.10.2022	€ 522,08	
Contributo per CUC (seconda procedura negoziata con manifestazione di interesse + contributo ANAC) – Det. 555 del 15.11.2022	€ 1.900,69	
Contributo per CUC (nuova procedura negoziata – criterio del minor prezzo + manifestazione di interesse)	€ 1.996,33	
Contributo per CUC (contributo ANAC nuova procedura)	€ 250,00	
Imprevisti e somme a disposizione	€ 24.806,15	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 160.916,76</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 660.000,00</b>

con un incremento di € 60.000,00 rispetto al quadro economico iniziale;

**CONSIDERATO** che con nota trasmessa dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, pervenuta in data 19 settembre 2023, Ns. Prot. n. 8646, è stata riscontrata la richiesta di differimento termini per l'avvio della procedura di affidamento per gara deserta, nella quale viene assegnato al Comune di Brusaporto un nuovo termine iniziale di 6 (sei) mesi dalla data di ricezione per procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori; pertanto, il nuovo termine è fissato **entro e non oltre il 19.03.2024**;

**RISCONTRATO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dell'addendum progettuale dei lavori in oggetto, e che ora è necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico in merito all'aggiornamento dei compensi da erogare alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", a seguito della nuova modalità di procedura per l'affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

<b>A) Lavori a base di gara</b>		
Importo dei lavori		€ 480.599,99
Oneri di sicurezza		€ 18.483,25
<b>TOTALE</b>		<b>€ 499.083,24</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA sui lavori (10%)	€ 49.908,32	
Incarico professionale per relazione geologica – Det. 219 del 06.04.2022	€ 839,97	
Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, CSP e CSE, contabilità e CRE comprese Cassa 4% ed IVA 22% - Det. 250 del 03.05.2022	€ 65.533,14	
Incarico professionale collaudatore statico con Cassa e IVA	€ 4.277,97	
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:		




<ul style="list-style-type: none"><li>• quota beni strumentali 0,20 del 2%A – accantonamento</li><li>• funzioni tecniche 0,80 del 2%*0,75A – quota dipendenti comunali</li><li>• funzioni tecniche 0,20 del 2%*0,25A – quota spettanza CUC</li></ul>	€ 1.996,33	
	€ 3.564,50	
	€ 1.188,17	
Contributo per CUC (affidamento progettazione + contributo ANAC) – Det. 183 del 21.03.2022	€ 530,00	
Contributo per CUC (prima procedura aperta + contributo ANAC) – Det. 414 del 25.08.2022	€ 3.603,11	
Compenso membro esterno Commissione di gara – Det. 492 del 06.10.2022	€ 522,08	
Contributo per CUC (seconda procedura negoziata con manifestazione di interesse + contributo ANAC) – Det. 555 del 15.11.2022	€ 1.900,69	
Contributo per CUC (nuova procedura negoziata – criterio del minor prezzo + manifestazione di interesse)	€ 2.996,33	
Contributo per CUC (contributo ANAC nuova procedura)	€ 250,00	
Imprevisti e somme a disposizione	€ 23.806,15	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 160.916,76</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 660.000,00</b>

## **RICHIAMATE:**

- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 123 del 14 febbraio 2024 avente ad oggetto “Lavori di “Adeguamento sismico e formazione di nuove pergole e porticati in ampliamento, per adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Tognoli 2” - Intervento finanziato nell’ambito del PNRR (Decreto 08.11.2021 e Decreto 02.03.2023 “Fondo Opere Indifferibili 2022”) – Svincolo somme precedentemente impegnate e assunzione impegni/subimpegni di spesa – CUP C17B20003780001”;
- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 124 del 14 febbraio 2024 di indizione di procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 2, “Allegato II2 - metodo A” (criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici e con l’applicazione dell’esclusione automatica), con il quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2023;
- le note del 14 febbraio 2024, Ns. Prot. n. 1653, del 15 febbraio 2024, Ns. Prot. n. 1711 e del 16 febbraio 2024, Ns. Prot. n. 1746, con le quali il Comune di Brusaporto (BG) ha richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede Principale di procedere all’espletamento della sopracitata procedura di gara;
- la comunicazione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” del 13 marzo 2024, Ns. Prot. n. 2632, di lancio della procedura di gara in data 12 marzo 2024 (ID Sintel 180488343) tramite piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. (scadenza presentazione delle offerte: ore 8:00 del 27 marzo 2024);
- la nota della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” del 03 aprile 2024, Ns. Prot. n. 3249, con la quale è stata trasmessa la determinazione dirigenziale della CUC “Area Vasta Brescia” n. 670/2024 del 02 aprile 2024 di approvazione del verbale di gara (cinque offerte pervenute) e di proposta di aggiudicazione;

**DATO ATTO** che l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 488.599,99 oltre I.V.A. al 10%, e che l’importo dei costi non soggetti a ribasso è pari ad € 18.483,25 oltre I.V.A. al 10%,



per un totale di € 499.083,24 oltre I.V.A. al 10%;

**VISTO** il verbale della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” del giorno 27 marzo 2024 e del 29 marzo 2024, approvato con la succitata determinazione dirigenziale della CUC “Area Vasta Brescia” n. 670/2024 del 02 aprile 2024, dal quale si evince che il Responsabile del procedimento di gara propone l’aggiudicazione all’operatore economico concorrente, **DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.** C.F. e P.IVA 01228770770, con sede legale in Località Trisaia Inferiore s.n.c. a Rotondella (MT) che ha offerto un ribasso dell’**8,584%** e, quindi, un importo ribassato di € 439.345,29 (di cui € 141.025,74 quali costi della manodopera ed € 7.208,99 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.483,25, per un importo contrattuale complessivo pari a **€ 457.828,54 oltre I.V.A. al 10% (€ 503.611,39 compresa I.V.A. al 10%)**;


**VISTA** la comunicazione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” del 19 aprile 2024, Ns. Prot. n. 3834, relativa all’esito favorevole dei controlli dei requisiti dell’impresa aggiudicataria DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Località Trisaia Inferiore s.n.c. a Rotondella (MT);

#### **RICHIAMATE:**

- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 327 del 27.05.2024, con la quale, a seguito di espletamento delle procedure di affidamento, sono stati aggiudicati i lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2 NEL COMUNE DI BRUSAPORTO (BG) - INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR” a favore dell’Impresa **DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.**, C.F. e P.IVA 01228770770, con sede legale in Località Trisaia Inferiore snc a Rotondella (MT), per un importo contrattuale **€ 457.828,54 oltre I.V.A. al 10%**, di cui € 18.483,25 oltre I.V.A. al 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di **€ 503.611,39 compresa I.V.A. al 10%**, da imputare sul **Capitolo 404/0** “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTA NEL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO” (impegno contabile 57/3 (€ 494.933,61) ed impegno contabile 60/1 (€ 8.677,78)) del Bilancio di pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 250 del 03.05.2022 con la quale è stato affidato il servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, sicurezza e assistenza al collaudo, contabilità al professionista Micheletti ing. Carlo di Brescia;

**RICHIAMATO**, altresì, il contratto d’appalto stipulato in data 10 ottobre 2024, Rep. n. 417/2024, con il quale sono stati affidati i lavori alla citata Impresa per l’importo netto contrattuale di **€ 457.828,54 oltre I.V.A. al 10%**, al netto del ribasso di gara dell’**8,584%**, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (importo complessivo: **€ 503.611,39 compresa I.V.A. al 10%**);

**ACCERTATO** che i lavori sono stati consegnati in data 26.06.2024 come risulta dal verbale di consegna dei lavori in pari data;



**VISTO** il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 1), redatto dal Direttore dei Lavori, Micheletti ing. Carlo di Brescia, in data 28 ottobre 2024, Ns. Prot. n. 10844, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 23 ottobre 2024 dall'**Impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. di Rotondella (MT)**, ammonta ad **€ 100.500,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 110.550,00 compresa I.V.A. al 10%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative, e ritenuto meritevole di approvazione;

**ACCERTATO** che l'impresa appaltatrice non ha manifestato l'intenzione di cedere i propri crediti o abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei propri crediti relativi agli atti in oggetto o che esistano atti impeditivi d'altro genere notificati a quest'Amministrazione comunale;

**DATO ATTO**, pertanto, che si può procedere alla liquidazione della somma di **€ 100.500,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 110.550,00 compresa I.V.A. al 10%** in favore dell'**Impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. di Rotondella (MT)** che trova imputazione sul **Capitolo 404/0 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTA NEL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO"** (impegno contabile 57/3: € 494.933,61 ed impegno contabile 60/1: € 8.677,78) del Bilancio di pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

**RILEVATO** che, a seguito dei controlli esperiti direttamente da questo ufficio, l'Impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L di Rotondella (MT):

- risulta in regola con il documento di regolarità contributiva e previdenziale, come da richiesta telematica del DURC che a seguito della verifica effettuata presso lo sportello unico previdenziale DURC on-line la ditta risulta in regola (documento n. INAIL 46339406 del 04.11.2024 scadenza 04.03.2025);
- risulta in regola ai sensi dell'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973 come da richiesta telematica n. 202400004435170 del 05.11.2024 c/o Agenzia Entrate – Riscossioni – per l'Impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. di Rotondella (MT);


**DATO CHE** alla scadenza dei termini di legge non è pervenuta alcuna istanza in cui si vantano crediti da parte di alcuna parte interessata;

**ACCERTATO** che l'impresa:

- NON ha espresso le proprie riserve sul registro di contabilità;
- non risulta agli atti che l'impresa abbia fatto richiesta di cessione dei crediti o abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei propri crediti relativi agli atti in oggetto o che esistano atti impeditivi d'altro genere notificati a quest'Amministrazione;

**RICHIAMATO** il codice CIG Simog **B0C2864EB0** di affidamento mediante procedura telematica dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ed associato al codice **CUP C17B20003780001** riferito all'appalto dei lavori di «Adeguamento sismico e formazione di nuove pergole e porticati in ampliamento, per adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Tognoli 2», rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;





**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

## **VISTE:**


- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07 dicembre 2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024/2025/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07 dicembre 2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2025/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11 gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG;

## **VISTI:**


- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 1) relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO, PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2” identificato con CUP 17B20003780001, redatto dal Direttore dei Lavori, Micheletti ing. Carlo di Brescia, in data 28 ottobre 2024, Ns. Prot. n. 10844, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 23 ottobre 2024 dall'**Impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. di Rotondella (MT)**, ammonta ad **€ 100.500,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 110.550,00 compresa I.V.A. al 10%)**, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative, e ritenuto meritevole di approvazione;
2. di liquidare l'importo di **€ 110.550,00 compresa I.V.A. al 10%** in favore dell'Impresa **DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. di Rotondella (MT)** che trova imputazione sul **Capitolo 404/0 “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTA NEL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO”** (impegno contabile 57/3: € 494.933,61 ed impegno contabile 60/1: € 8.677,78) del Bilancio di pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità



3. di dare atto che rimangono inalterati gli impegni economici assunti con determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 327 del 27.05.2024;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che:
  - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo [www.comune.brusaporto.it](http://www.comune.brusaporto.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  - non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti in quanto non è necessario costituirli;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
9. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è l'Architetto Natascia Fasolini;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..



## Determinazione

Numero	<b>573</b>
Data	07 novembre 2024
Oggetto	<b>“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO, PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2” – INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR (DECRETO 08.11.2021 E DECRETO 02.03.2023 “FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022”) – CIG B0C2864EB0 E CUP C17B20003780001 – APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL N. 1) – IMPRESA “DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.” DI ROTONDELLA (MT).</b>
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Arch. Fasolini Natascia**

*Responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutentivo*

Brusaporto, 07 novembre 2024