



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di Foggia)

SETTORE LL.PP. E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE di REG. GEN. N. 128 del 29 aprile 2026

Registro di Settore N. 40 del 27/04/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE "MARANA LA PIDOCCHIOSA IN AGRO DI STORNARA". Interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche, ai sensi dei regi decreti n.523/1904 e n. 1775/193, L.R. n. 13 del 11.05.2001. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA. CUP: C18B21000080002.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.2024 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Stornara ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;
- con delibera di C.C. n. 2 del 05/02/2026 è stata approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011;
- in data 29/05/2024 si è insediato l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. del 13/05/2024;

PREMESSO CHE:

- il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali a regime fluviale e torrentizio;
- per mitigare il rischio è necessario prevedere e programmare adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari sul demanio idrico superficiale, al fine di scongiurare il verificarsi di danni alluvionali da esondazione degli stessi. La competenza in materia di mitigazione del rischio idraulico e gestione dei corsi d'acqua demaniali è della Regione Puglia;
- la L.R. 11/05/2001 n. 13 (Norme regionali in materia di lavori pubblici) attribuisce a Regione, Province, Comuni e Consorzi di Bonifica la competenza per la "Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali", nonché la possibilità per la Regione di prevedere nel proprio bilancio somme per il finanziamento dei lavori anche delle altre amministrazioni ed enti (Comuni e Consorzi di Bonifica);
- la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche, ha la competenza per elargire contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti (comuni, consorzi di bonifica) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale;

- il territorio di Stornara è attraversato dal canale “Marana la Pidocchiosa” il quale si presenta in condizioni di abbandono, con il deposito di sedimenti trasportati dalle acque che, accumulandosi generano la sensibile riduzione della sezione idraulica di deflusso e favoriscono l’abbondante proliferare di vegetazione spontanea (rovi, canne, etc.), con conseguente quasi occlusione della sezione idraulica;
- la situazione dei luoghi e di fatto del Canale “Marana la Pidocchiosa”, tenuto conto di alcuni eventi alluvionali verificatesi negli ultimi anni a carattere intenso e fortemente localizzati hanno evidenziato la criticità della continuità idraulica dello stesso, pertanto è urgente e indifferibile prevedere un intervento finalizzato al ripristino della continuità idraulica ed ambientale del Canale “Marana la Pidocchiosa” nei tratti di intervento ove la vulnerabilità del corso d’acque si lega a maggior pericolo per persone e cose, soprattutto in corrispondenza dei ponti di attraversamento delle strade pubbliche;
- questa Amministrazione Comunale, vista la L.R. 11.05.2001, n.13 e, quindi, la competenza della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione lavori Pubblici - Servizio Gestione - Opere Pubbliche - è venuta nella determinazione di proporre a finanziamento l’intervento di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE “MARANA LA PIDOCCHIOSA” a valere sulla 1ª programmazione utile regionale finalizzata per la "Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 118 del 12/11/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’“INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA IN AGRO DI STORNARA”, redatto dall’ufficio tecnico, di importo complessivo di € 270.000,00;
- la Giunta Regionale con deliberazione n° 405 del 28/03/2022 ha autorizzato, tra l’altro, la spesa per la “Concessione alle amministrazioni comunali di contributi regionali per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale, ai sensi dell’articolo n.24, comma 2, lettera m) delle Legge Regionale n.17 del 30 novembre 2000” nei limiti delle risorse finanziarie indicate nella sezione “Copertura Finanziaria”;
- con Determina n° 202 del 07/04/2022, la Regione Puglia ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale – capitolo n.511019 del bilancio regionale – Finanziamento dei lavori di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo n.24, comma 2, lettera m) delle Legge Regionale n.17 del 30 novembre 2000 – Modalità di partecipazione ed approvazione dell’avviso della manifestazione di interesse”;
- a seguito dell’approvazione del suddetto avviso di manifestazione di interesse, il Comune di Stornara ha trasmesso alla Regione Puglia a mezzo PEC il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 118 del 12/11/2021 di importo complessivo pari a € 270.000,00;
- con Delibera di Giunta Regionale n° 1480 del 28/10/2022 sono stati individuati gli interventi da finanziare per l’anno 2023 compatibili con le attività prioritarie elencate ai commi 134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.;
- tra gli interventi finanziati risulta l’intervento di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA IN AGRO DI STORNARA” proposto da questo Ente;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 04/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA IN AGRO DI STORNARA” agli atti dell’Ufficio redatto dall’ing. Salvatore PIZZI nel mese di luglio 2023, per l’importo di € 270.000,00 di cui € 207.569,77 per lavori a base d’asta (importo comprensivo del costo della

- manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 62.430,23 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- il progetto definitivo/esecutivo è stato verificato e validato;
 - con Determinazione Reg. Gen. n° 376 dell'11/10/2023 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA IN AGRO DI STORNARA" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n° 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, per un importo a base di gara di € 207.569,77 di cui € 121.970,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 85.599,07 quale importo non soggetto a ribasso, ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del D. Lgs n° 36/2023, di cui € 80.503,98 per costi della manodopera ed € 5.095,09 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
 - con Determinazione Reg. Gen. n° 443 del 22/11/2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n° 36/2023, i servizi tecnici di: direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Redazione Certificato di Regolare Esecuzione all'ing. Vitantonio De Cotiis, con studio in Panni alla Via Vico Rainone n° 8 - P. IVA: 08673980721 – C.F.: DCTVNT94M23D643I, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bari al n° A12158, per un importo complessivo pari ad € 12.053,60 di cui € 9.500,00 per onorario € 380,00 per CASSA ed € 2.173,60 per IVA al 22%
 - con Determinazione Reg. Gen. n° 468 del 27/11/2023, a valle della procedura di gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta SO.GE.A.S. srl, con sede in Scampitella (AV) alla Via De Sanctis – P.IVA/C.F.: 02574620643, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta dello 0,80% offerto dalla ditta in sede di gara, pari ad € 252.044,68 di cui € 120.994,93 per lavori, € 80.503,98 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 5.095,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 45.450,68 per IVA al 22%, quest'ultima soggetta a split payment;
 - con Determinazione Reg. Gen. n° 47 del 25/03/2024, per le motivazioni in essa riportate, è stata rettificata la Determinazione Reg. Gen. n° 468 del 27/11/2023 nella parte relativa all'importo di aggiudicazione da € 252.044,68 ad € 251.285,97 di cui € 200.854,88 per lavori (comprensivo del costo della manodopera) ed € 5.095,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 45.308,99 per IVA al 22%;
 - con la stessa determinazione è stato approvato il Q.E. rideterminato a seguito di gara;
 - in data 22/05/2024 è stato stipulato contratto d'appalto tra il Comune di Stornara e la ditta SO.GE.A.S. srl, giusto Rep n° 780;

CONSIDERATO CHE:

- in data 29/05/2024 è stato redatto dal direttore dei lavori verbale di consegna dei lavori e concreto inizio;
- in data 03/06/2024 è stato redatto dal direttore dei lavori verbale di sospensione dei lavori n. 01;
- in data 06/12/2024 è stato redatto dal direttore dei lavori verbale di ripresa dei lavori n. 01;
- i lavori sono stati ultimati in data 29/01/2025, giusto verbale redatto dalla direzione lavori;
- con Determinazione Reg. Gen. n° 64 del 12/03/2025 è stato approvato lo stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 15/01/2025, nonché approvato e liquidato il Certificato di pagamento n° 1 dal quale risultava un credito alla ditta SO.GE.A.S. srl di un importo pari ad € € 80.438,51 (al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni) oltre ad € 17.696,47 per IVA al 22% per un totale di € 98.134,98;
- con Determinazione Reg. Gen. n° 66 del 12/03/2025 è stato liquidato all'ing. Vitantonio De Cotiis un importo pari ad € 4.821,44 di cui € 3.800,00 quale acconto sull'onorario per direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, € 152,00 per CASSA al 4% ed € 869,44 per IVA al 22%;
- con Determinazione Reg. Gen. n° 34 del 19/02/2026 relativamente ai lavori di che trattasi:

- sono stati approvati gli atti contabili, acquisiti al protocollo comunale n° 980 del 12/02/2025, composto dai seguenti elaborati: Sommario Registro di Contabilità n. 2, Registro di contabilità n. 2, libretto delle misure n. 2, Libretto dei sotto computi n. 2, Stato finale, dai quali risulta che la ditta SO.GE.A.S. srl, con sede in Scampitella (AV) alla Via De Sanctis – P.IVA/C.F.: 02574620643, ha eseguito lavori per un importo complessivo pari ad € 205.945,97 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre I.V.A. al 22%;
- è stata approvata la Relazione sul conto finale, acquisita al protocollo comunale n° 980 del 12/02/2025 dalla quale risulta un credito alla ditta SO.GE.A.S. srl di € 125.511,46 oltre IVA al 22%;
- è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 980 del 12/02/2025, con il quale il direttore dei lavori, Ing. Vitantonio DE COTIIS, attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta SO.GE.A.S. srl e, contestualmente, liquida alla ditta stessa la somma di € 125.511,46 oltre IVA al 22%;
- è stato liquidato alla ditta SO.GE.A.S. srl, con sede in Scampitella (AV) alla Via De Sanctis – P.IVA/C.F.: 02574620643, l’importo di € 153.123,98 di cui € 125.511,46 quale credito residuo relativo allo stato finale liquidato alla ditta con il Certificato di Regolare Esecuzione e, quindi, a saldo dei lavori ed € 27.612,52 per IVA al 22%, quest’ultima soggetta al split payment;
- con Determinazione Reg. Gen. n° 35 del 19/02/2026 è stato liquidato in favore dell’Ing. Vitantonio DE COTIIS, l’importo di € 7.232,16 di cui € 5.700,00 quale saldo sull’onorario per direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, € 228,00 per CASSA al 4% ed € 1.304,16 per IVA al 22%;
- con Determine Reg. Gen. n° 52 del 26/02/2026 e n° 56 del 27/02/2026 è stato liquidato l’incentivo di cui all’art. 45 del D. Lgs n.36 del 2023, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 15 del 06/03/2024, per un totale di € 1.893,05 in favore dei RUP dell’intervento che si sono succeduti durante la realizzazione dell’intervento in questione;

VISTO l’art.24 della Legge Regionale n.13 del 11/05/2001, come modificato dall’art.3 della Legge Regionale n.40 del 31/12/2007;

RITENUTO dover omologare la spesa effettivamente sostenuta per l’intervento di che trattasi per l’importo di € 265.205,61, così come da quadro economico finale;

RITENUTO, inoltre, dover approvare il quadro economico finale che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;

VISTO il Decreto Sindacale, prot. n. 208 del 15/01/2026, con il quale è stata attribuita la responsabilità ad interim del V Settore al sottoscritto, Arch. Carmine BIASE;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

CONSIDERATO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- D. Lgs. n° 36/2023

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità Finanziaria (all. 4/2).
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 07 dicembre 2012, n.213;
- l'art.9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 03/08/2009, n.102;

DETERMINA

- 1) **di richiamare** nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.;
- 2) **di approvare ed omologare**, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n° 13 del 11/05/2001 come modificato dall'art. n. 3 della Legge Regionale del 31/12/2007 n° 40, la spesa effettivamente sostenuta per l'intervento di ""MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA IN AGRO DI STORNARA"" dell'importo di € **265.205,61**, così come da quadro economico finale;
- 3) **di dare atto**, pertanto, che a fronte dell'importo assegnato pari ad € 270.000,00, risultano economie di spesa pari ad € **4.794,39**;
- 4) **di approvare** il seguente quadro economico finale:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|
| A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | | Q.E progetto esecutivo | | Q.E post-gara | | Q.E finale | |
| A1) | Importo dei lavori a corpo (soggetti a ribasso) | | 121.970,70 € | | 121.970,70 € | | |
| A2) | Importo della manodopera (non soggetto a ribasso) | | 80.503,98 € | | 80.503,98 € | | |
| | ribasso d'asta su A1) e A2) del 0,80% | | | | - 1.619,80 € | | |
| A3) | Costi Speciali della Sicurezza (non soggetti a ribasso) | | 5.095,09 € | | 5.095,09 € | | |
| TOTALE DEI LAVORI = | | | 207.569,77 € | | 205.949,97 € | | 205.949,97 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | | | | | |
| B1) | IVA (al 22%) sul totale dei lavori | 22% | 45.665,35 € | 22% | 45.308,99 € | 22% | 45.308,99 € |
| Somma di (B1) = | | | 45.665,35 € | | 45.308,99 € | | 45.308,99 € |
| B2) | Spese Tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Prove di accettazione, Certificato di Regolare Esecuzione, Liquidazione, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione | | 9.508,34 € | | 9.500,00 € | | 9.500,00 € |
| B3) | Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti (C.N.P.A.I.A) su B2 | 4% | 380,33 € | 4% | 380,00 € | 4% | 380,00 € |
| B4) | IVA al 22% (su B3 + B4) | 22% | 2.175,51 € | 22% | 2.173,60 € | 22% | 2.173,60 € |
| Somma di (B2.....B4) = | | | 12.064,18 € | | 12.053,60 € | | 12.053,60 € |
| B5) | Responsabile del Procedimento (art. 4,5 comma 3, D. Lgs. n. 50/2013) | 1,60% | 3.321,12 € | | 3.321,12 € | | 1.893,05 € |
| B6) | Responsabile del Procedimento (art. 4,5 comma 5, D. Lgs. n. 50/2013) | 0,40% | 830,28 € | | 830,28 € | | |
| Somma di (B5,B6) = | | | 4.151,40 € | | 4.151,40 € | | 1.893,05 € |
| B7) | Contributo ANAC per lavori | | 250,00 € | | 250,00 € | | |
| Somma di (B7) = | | | 250,00 € | | 250,00 € | | |
| B8) | Imprevisti (max 10% dei lavori) | | 299,30 € | | 299,30 € | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) = | | | 62.430,23 € | | 62.063,29 € | | 59.255,64 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B) = | | | 270.000,00 € | | 268.013,26 € | | 265.205,61 € |
| ECONOMIE | | | | | 1.986,74 € | | 4.794,39 € |
| IMPORTO FINANZIAMENTO | | | | | 270.000,00 € | | 270.000,00 € |

- 5) **di dare atto** che la spesa effettivamente sostenuta pari ad € **265.205,61** è a carico della Regione Puglia, giusta Delibera di Giunta Regionale n° 1480 del 28 ottobre 2022;
- 6) **di dare atto**, inoltre, che rispetto alla somma erogata dalla Regione Puglia di importo complessivo pari ad € 213.425,02, giuste Determine del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica n° 468 del 18.06.2024, n° 62 del 29/01/2026, risulta un credito al Comune pari ad € **51.780,59**;
- 7) **di inoltrare**, alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica - la richiesta di somministrazione della somma di € **51.780,59**;

- 8) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 9) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) **di dare atto**, inoltre, che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (Amministrazione Trasparente);
- 11) **di dare atto**, inoltre, che l'opera è stata finanziata dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n° 1480 del 28 ottobre 2022;
- 12) **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d'atto delle attività di gestione dell'Ente.

STORNARA,
li 29 aprile 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Biase Carmine *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.