



# COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 135 del 30/04/2026

Oggetto: "Lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona PIP, a seguito di furto dei cavi elettrici". Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

## Il Responsabile Unico del Progetto

CIG B9F9FA2E33

**VISTA** la Determinazione del Capo Settore Servizio Tecnico n. 342 del 5/11/2025 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto l'Arch. Andrea S. Falconeri, come previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, recepito con L.R. n. 12/11 e s.m.i.;

**VISTA** la delibera di G.C. n. 68 del 18/11/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona PIP, a seguito di furto dei cavi elettrici" dell'importo complessivo di €. 22.480,91 distinto in 17.701,52 per lavori compreso O.S. ed €. 4.779,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**RICHIAMATO** l'art. 50, c1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**CHE** per quanto sopra, sulla piattaforma MEPA è stata individuata la Società ELTEKNICA a r.l. con sede in via Magenta n. 75/b – Solarino (SR), P.IVA 01896950894, in possesso dell'esperienza necessaria in quanto da anni opera nel settore della realizzazione di lavori elettrici, a cui è stata inoltrata una richiesta di offerta con nota prot. 20381 del 16/12/2025;

**VISTA** la determina del Capo dell'U.T.C. n. 426 del 23/12/2025 con la quale, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 i suddetti "Lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona PIP, a seguito di furto dei cavi elettrici", sono stati affidati all'impresa ELTEKNICA s.r.l. con sede in via Magenta n. 75/b – Solarino (SR), P.IVA 01896950894, con il ribasso offerto del 20,00% quindi per l'importo complessivo di €. 18.189,56 comp. somme a disposizione;

**VISTO** il contratto rep. 578 del 21/1/2026, stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 23/2023 e s.m.i.;

**VISTI** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che la ELTEKNICA s.r.l. ha eseguito i lavori a regola d'arte, con un conto finale che ammonta a complessivi €. 18.151,92 IVA compresa;

**ESAMINATI** e riconosciuti regolari gli atti contabili e i documenti relativi ai vari adempimenti;

**RITENUTO** che non vi sono validi motivi per non procedere all'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e rilevato che non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva liquidazione ed alla chiusura contabile dei lavori;

**VISTA** la fattura n. 56/2026 acquisita al prot. 6431/2026, presentata dalla società per la liquidazione a saldo, dell'importo complessivo di €. 18.151,92 IVA compresa;

**VISTO** l'allegato D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i pagamenti degli oneri assicurativi, contributivi ed assistenziali;

**VISTO** l'esito positivo dei controlli a termini dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura; **VISTO** il D.L. vo n. 36/2023;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;

**PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportare:

- 1) Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione nella zona PIP, a seguito di furto dei cavi elettrici”, eseguiti dalla società ELTEKNICA a r.l. con sede in via Magenta n. 75/b – Solarino (SR), P.IVA 01896950894, dal quale si evince che l’impresa vanta un credito a saldo di €. 18.151,92 IVA compresa;
- 2) Di liquidare la fatture n. 56/2026 alla società ELTEKNICA a r.l., dell’importo complessivo di €. 18.151,92 IVA compresa, con imputazione al cod. 14-01-2-202/Cap. 4099, imp. 717/2025;

P. IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO  
Geom. Giuseppe Romano  
*firmato digitalmente*

=====

**VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il responsabile del settore SERVIZIO TECNICO:  
Visto l’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

**ATTESTA**

La regolarità amministrativa dell’adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MILAZZO LORENZO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

=====

**IL CAPO DEL SETTORE TECNICO**

**VISTA** l’allegata proposta del responsabile del procedimento;  
**VISTO** l’art. 7 e 8 della L.R. 7/2019;  
**VISTA** la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il D.lvo n. 36/2023;  
**VISTA** l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse così come contemplate dall’art.16 del d.lvo n. 36/2023 e dal DPR 62/2013;  
**RICONOSCIUTA** la propria competenza;

**DETERMINA**

- 1) Approvare l’allegata proposta di determina del Responsabile del Procedimento;
- 2) Dare atto che la presente determinazione, previa l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 147/bis c. 1 del D. L.vo n. 267/00 e s.m.i., da parte del capo settore AA.FF., avrà valore legale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.5/2011, successivamente all’inserimento nel sito telematico dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MILAZZO LORENZO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi