



COMUNE DI SOLARINO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Settore Tecnico



OGGETTO: Realizzazione lavori "Adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado "Archimede"

IMPRESA: K2 S.R.L., Via La Marmora n. 115 – 97019 Vittoria (RG), P.IVA 01667290884

Email pec: k2sr11@pec.it

CONTRATTO: N. 547 di Rep. del 17/10/2025

COD. PROGETTO: CUP C45E24000030002 - CIG B734F6D50C

VERBALE DI CONSTATAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 122 C.A DEL D.LGS 36/2023

L'anno duemilaventisei il giorno 7 del mese di LUGLIO alle ore ²⁰11:45, il sottoscritto Arch. Andrea S.

Falconeri nella qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento in epigrafe,

PROGETTO: ING. GIUSEPPE DACEI DELLA QUALITÀ DI COORDINATORE DELL'IMPRESA (N° 3731 ORDINE DI AMMID)
SIC. RAFFAELI SCARFONE nella qualità di Cap. Cont. dei Lavori in Epigrafe
GEOM. INCARDONA PIRO DELLA QUALITÀ DI TECNICO INTERNO DELL'IMPRESA
GEOM. ROMANO GIUSEPPE DELLA QUALITÀ DI CSE INTERNO ALL'UFFICIO TECNICO

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio n. 8 redatto ai sensi dell'art. 122 c.4 del D.Lgs 36/2023 trasmessoVi

con prot. n. 9815 del 04/06/2026, con il quale si assegnava un termine di 30 gg. per l'allineamento al

cronoprogramma con verifica dopo 15 gg. di aver recuperato almeno metà del ritardo accumulato,

RICHIAMATA la PEC trasmessaVi il 26 Giugno 2026 con la quale codesta Ditta veniva convocata per il

giorno 07 Luglio 2026 al fine di redigere in contraddittorio il presente Verbale al fine di quantificare le

lavorazioni ad oggi eseguite;

CONSTATA

Che lo stato di cantiere non è mutato, per cui può procedersi alla risoluzione del Contratto, fermo

restando il pagamento delle previste penali.

IL CFOM. INCARICARIO HA DICHIARATO CHE È IMPOSSIBILE ADEMPERE AL CRONOGRAMMA IN QUANTO IN CANTIERE, DURANTE I LAVORI DI SCARICO DELLA MASSA A NUOTO DEI PIANI IN C.A. DEL CORPO PALESTRA SI È RISCOPERTA LA DIFFERENZA TOTALE RISPETTO ALLE ESECUTIVE (CALCOLI STRUTTURALI) ALLEGATI AL PROGETTO, CHE COME SOTTOLINATO A PIÙ RITUALE. PERTANTO SI RILETTA, IL FATTO È DI DIRITTO, QUANTO ESPRESSO IN EPISODI NEGLI ORDINI DI SERVIZIO ESPRESSI DALLA P.L.

Il Direttore dei Lavori

Arch. Andrea S. Falconeri

Per l'Impresa

CFOM. ROMANO LUIGI