



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio manutenzione, gestione tecnica del patrimonio ed espropriazioni

DETERMINAZIONE N. 834 in data 25 luglio 2024

OGGETTO: CUP C27H21006210004 – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 – CATEGORIA ALLEGATO A D.P.R. 207/2010: OG1 - CPV: 45261210-9 (LAVORI DI COPERTURA TETTI) – CIG LAVORI: 9928775C51 – A03F75E923 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E CRE - LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI, E DEGLI INCENTIVI EX ART. 113 D.LVO 50/2016 AL PERSONALE INTERNO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

(Art. 183, comma 9, ed Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Arch. Cristiano CAMPAGNOLO, in qualità di Dirigente Area Tecnica e Servizi al Territorio

PREMESSO che:

- in relazione ai lavori in oggetto, pur a fronte dell'avvenuta abrogazione con decorrenza dal 01/07/2023 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni in esso contenute e nel corpo normativo ad esso collegato, in forza degli artt. 225 e 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36; trovano applicazione inoltre il contratto e le pattuizioni in esso contenute nonché nei suoi allegati, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Mauro Gibba, Funzionario Direttivo Tecnico dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio del Comune, che ha proposto il presente atto e lo sottoscrive per quanto di competenza;
- con determinazione n. 1508 in data 30 dicembre 2021, erano stati affidati i servizi tecnico professionali di ingegneria e architettura di progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'arch. Corrado Ceria di Biella per l'importo di € 12.380,00 oltre contributi previdenziali Inarcassa 4% per € 495,20 ed IVA 22% per € 2.832,54 e quindi per un totale di € 15.707,74 (CIG Z713448CFD – CUP C27H21006210004);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 31 maggio 2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo a firma dell'arch. Corrado Ceria, rubricato al protocollo generale dell'Ente al n. 14652 del 29/05/2023 e successiva integrazione rubricata al n. 14727 del 30/05/2023, corredato dell'autorizzazione del Soprintendente della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Biella-Novara-Verbanò Cusio Ossola e Vercelli, registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 13636 del 18/05/2023 e previa verifica e validazione in data 30/05/2023, a cura del Responsabile Unico del Procedimento geom. Mauro Gibba con il supporto dell'istruttore tecnico dell'Ente geom. Gianpiero Sottura, in contraddittorio con il professionista progettista.

- l'intervento, identificato da codice CUP: C27H21006210004, di importo complessivo di quadro economico di € 100.000,00 non è assoggettato alla programmazione triennale delle opere pubbliche, in quanto di valore inferiore alla soglia di cui all'art.21 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 14/2018;
- con determinazione n. 755 del 30.06.2023, si è proceduto ad affidare, mediante procedura di TDA Mepa e previa indagini di mercato, i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali anno 2022, categoria allegato a DPR 207/2010: OG1 (CPV 45261210-9: lavori di copertura tetti), riguardante rifacimento controsoffitti e riparazione di tetti negli edifici comunali presso la sede della C.R.I., del presidio dei VV.F. in via Amendola, del cimitero capoluogo in via Barazze e di villa Berlanghino in via Corridoni, alla ditta Bonifacio Costruzioni Generali s.r.l., avente sede in via Oropa n. 14 – Candelo (BI), la quale ha presentato offerta dell'importo di € 53.140,00 oltre oneri speciali per la sicurezza pari a € 14.600,00, per un totale di € 67.740,75 oltre IVA di legge, con approvazione del quadro economico di spesa che a seguito di aggiudicazione dei lavori, risultava essere così rideterminato:

N.	DESCRIZIONE	Progetto approvato (euro)	Post aggiudicazione (euro)
A	IMPORTO LAVORI		
1	Importo lavori a corpo	53.950,00	53.140,75
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14.600,00	14.600,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	68.550,00	67.740,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1	Spese tecniche per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	12.380,00	12.380,00
B2	CNPAIA (4% di B1)	495,20	495,20
B3	IVA su spese tecniche	1.416,27	1.416,27
B4	IVA su Lavori (22%)	15.081,00	14.902,97
B5	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 2%	1.371,00	1.371,00
B6	Imprevisti/arrottonamenti (DL 4/22 art. 29 C.7 - min 1%)	706,53	706,53
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.450,00	31.271,97
	TOTALE A+B	100.000,00	99.012,72
C	Ribasso ivato residuo	---	987,28
	TOTALE GENERALE A+B+C	100.000,00	100.000,00

- il contratto è stato stipulato in data 26/10/2023 e repertoriato al n. 359 del repertorio dei contratti del Comune di Cossato, in forma di scrittura privata attraverso la procedura informatica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- in data 18.10.2023, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, a firma del direttore dei lavori arch. Corrado Ceria, dell'appaltatore Bonifacio Costruzioni Generali s.r.l., e del R.U.P. geom. Mauro Gibba;
- dalla suddetta data è decorso il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 90;
- in data 19/10/2023 il direttore dei lavori arch. Corrado Ceria, ha ordinato la sospensione dei lavori presso il Cimitero Comunale in quanto "una volta realizzato il ponteggio e saliti in copertura si è riscontrato, rimossa una prima parte di manto danneggiato, un ammaloramento della copertura più grave ed esteso del previsto che comprende anche il sottostante pannello di compensato a supporto delle tegole canadesi";
- conseguentemente si è resa necessaria la redazione ed approvazione di perizia di variante suppletiva, ex art. 106 del D.Lgs 50/2016, per lavori e modifiche da apportare al progetto approvato, la cui necessità è emersa in fase di cantiere, finalizzati in via prevalente a risolvere una problematica imprevista ed imprevedibile in fase di progettazione dei lavori;
- le variazioni, rispetto all'appalto iniziale (contratto d'appalto rep. 359/2023), hanno comportato la maggiore spesa, già applicate le stesse condizioni d'appalto e quindi al netto del

ribasso dello 1,50%, di € 30.973,25, pari al 45,723% del valore d'appalto (nei limiti di cui all'art. 106 c. 7 del Codice);

- con determinazione n. 1525 in data 28 dicembre 2023, si è proceduto alla relativa modifica del contratto, ex art. 106 D.Lgs 50/2016 - CPV: 45261210-9 – CIG: A03F75E923, con variazione del Q.E. di spesa dell'opera, (ridefinito in precedenza con determinazione n. 755 del 30/06/2023), che è stato così modificato in variazione:

N.	DESCRIZIONE	Progetto approvato	Post aggiudicazione	Variante	Modifica contrattuale post variante
		(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
	IMPORTO LAVORI				
A1	Importo lavori a corpo	53.950,00	53.140,75	82.400,00	81.164,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14.600,00	14.600,00	17.550,00	17.550,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	68.550,00	67.740,75	99.950,00	98.714,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1	Spese tecniche	12.380,00	12.380,00	15.855,94	15.855,94
B2	CNPAIA (4% di B1)	495,20	495,20	634,24	634,24
B3	IVA su spese tecniche	1.416,27	1.416,27	3.627,84	3.627,84
B4	IVA su Lavori (22%)	15.081,00	14.902,97	21.989,00	21.717,08
B5	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 2%	1.371,00	1.371,00	1.999,00	1.999,00
B6	Imprevisti/arrotondamenti (DL 4/22 art. 29 C.7 - min 1%)	706,53	706,53	1.013,98	1.013,980
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.450,00	31.271,97	45.120,00	44.848,08
	TOTALE A+B	100.000,00	99.012,72	145.070,00	143.562,08
C	Ribasso ivato residuo	---	987,28	---	1.507,92
	TOTALE GENERALE A+B+C	100.000,00	100.000,00	145.070,00	145.070,00

- con la suddetta determinazione n. 1525/2023, sono stati concessi giorni 45 di proroga del tempo utile per dare ultimati i lavori.

- in data 03.01.2024, il Direttore dei Lavori, arch. Corrado Ceria, ha ordinato la ripresa dei lavori e la data per l'ultimazione lavori è stata rideterminata al 17/05/2024.

- con determinazione n. 320 del 13-03-2024, è stato liquidato lo stato di avanzamento n.1 per € 89.159,95 i.v.a. compresa.

- in data 30/04/2024 il direttore dei lavori arch. Ceria Corrado, ha ordinato la sospensione dei lavori per le seguenti motivazioni:

- presso il cimitero del capoluogo, nel corso dei lavori, si è palesata la necessità di ulteriori lavorazioni necessarie per sanare la parte di soffitto dei colombari in quanto le infiltrazioni, oltre che la tinteggiatura, hanno danneggiato anche alcuni ferri di armatura della soletta e dei tratti di intonaco che stanno iniziando a staccarsi. Si è deciso quindi di procedere con la rimozione di queste zone di intonaco, di trattare i ferri esposti con un prodotto passivante e di ripristinare le parti di intonaco precedentemente rimosse. Inoltre, durante le operazioni di smontaggio e accatastamento a terra dei pannelli fotovoltaici installati sulla falda sud della copertura, si è constatato che parte del cablaggio dei pannelli era stato danneggiato dagli eventi atmosferici e dal sole e che era necessario sostituirlo per poter certificare nuovamente l'impianto;

- nella sala di musica al 2° piano di villa Berlanghino, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo controsoffitto in cartongesso con soprastante strato di isolante acustico in lana di vetro, però in sede di sopralluogo in loco, con la ditta affidataria, si è deciso di eliminare la sottostruttura lignea del vecchio controsoffitto rimosso, che non risultava essere idoneamente certificabile per la posa del nuovo in cartongesso e di liberare così quella originale sempre in legno e centinata, direttamente fissata alle travi di copertura del tetto. In questo modo si potrà realizzare il controsoffitto in curva di aspetto certamente più gradevole e meglio integrato con le

caratteristiche architettoniche dell'edificio ma più costoso di quello previsto in capitolato".

- il DL, verificato con il Rup che le somme destinate all'opera non consentono di realizzare anche il suddetto controsoffitto presso villa Berlanghino in forma centinata (intervento che viene quindi rimandato a successivo momento, di modo da monitorare anche l'efficacia delle protezioni realizzate per inibire ancora l'accesso dei volatili), ha pertanto avanzato proposta di utilizzare le economie dovute alla mancata realizzazione del controsoffitto, per eseguire i citati lavori indifferibili presso l'estradosso dei solai dei colombari cimiteriali, nella manica ove è stata realizzata la nuova copertura;
- si è pertanto reso necessario, procedere alla redazione di nuova perizia di variante ex art. 106 del D.Lgs 50/2016, per modifiche senza incremento di costi, da apportare al progetto approvato, la cui necessità è emersa in fase di cantiere, per risolvere una problematica imprevista ed imprevedibile in fase di progettazione dei lavori;
- la direzione lavori ha inviato in data 22/05/2023, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Biella-Novara-Verbanò Cusio Ossola e Vercelli, comunicazione con documentazione, circa la soluzione che si intende adottare per la copertura della sala di musica al secondo piano di villa Berlanghino rispetto a quella autorizzata;
- con nota del 23.05.2024 prot. n. 14743, la suddetta Soprintendenza ha, sebbene in via informale, espresso parere favorevole alla nuova soluzione proposta di realizzare il controsoffitto centinato in luogo di quello piano presso villa Berlanghino, ritenendola peraltro migliore della precedente;
- con determinazione n. 622 del 04.06.2024 si è proceduto alla seconda modifica del contratto, ex art. 106 D.LGS. 50/2016, la quale, non ha comportato maggiori spese, rispetto al contratto d'appalto in essere, poiché le maggiori opere equiparano sostanzialmente quelle espunte dal progetto;
- con la suddetta determinazione n. 622/2024, per l'esecuzione dei lavori in variante, sono stati concessi giorni 8 di proroga del tempo utile per dare ultimati i lavori a partire dalla data di approvazione dell'atto autorizzativo alla variante;
- in data 4/06/2024, il Direttore dei Lavori, arch. Corrado Ceria, ha ordinato la ripresa dei lavori.

VISTI i seguenti documenti:

- nota dell'impresa Bonifacio s.r.l. Costruzioni Generali, con la quale dichiara di aver ultimato i lavori inerenti alle opere di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, anno 2022, CUP: C27H21006210004 – CIG: 9928775C51 – CIG: A03F75E923, registrato al protocollo n. 18165 del 24.06.2024;
- contabilità stato avanzamento lavori n° 2, emesso dal direttore lavori, arch. Corrado Ceria, in data 12.06.2024, controfirmato dall'impresa esecutrice dei lavori, Bonifacio s.r.l. Costruzioni Generali, registrato al protocollo n. 18164 del 24.06.2024;
- certificato di ultimazione lavori, redatto e firmato dal direttore lavori, arch. Corrado Ceria, in data 12.06.2024, controfirmato dall'impresa Bonifacio s.r.l. Costruzioni Generali, registrato al protocollo n. 18167, in data 24.06.2024;
- certificato di pagamento n° 2, in data 12.06.2024, a firma del R.U.P. e controfirmato dal direttore lavori, dal quale risulta che il credito dell'impresa, ammonta ad € 25.138,50 oltre i.v.a., 22% (pari ad € 5.530,47), per complessivi € 30.668,97;
- Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal direttore lavori, arch. Corrado Ceria, in data 17.06.2024, assunto al protocollo n. 18165 del 24.06.2024 nel quale si attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti, e viene liquidato l'importo netto totale di € 98.714,00;
- dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori, emessa dal direttore lavori, in data 18.06.2024, assunto al protocollo n. 18165 del 24.06.2024;
- polizza fideiussoria n. 2415038, stipulata dall'impresa Bonifacio s.r.l. Costruzioni Generali, in data 25.06.2024, con la società Compagnia COFACE, con sede generale per l'Italia, a Milano, in via Lorenteggio n. 240, a garanzia dell'erogazione della rata di saldo, ai sensi dall'articolo 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016;

- relazione sul conto finale, redatta e firmata dal direttore lavori e controfirmata dall'impresa Bonifacio s.r.l. Costruzioni Generali, assunta al protocollo n. 19026 del 01.07.2024;
- contabilità dello stato finale, composta da libretto delle misure, registro di contabilità e sommario registro di contabilità, emesse e firmate dal direttore dei lavori e controfirmate dall'impresa, assunte al prot. generale n. 19026 del 01.07.2023;
- dichiarazione al PG n° 19010 del 01.07.2024 di corretto riposizionamento in opera, a regola d'arte, dei componenti dell'impianto fotovoltaico, smantellati precedentemente, a seguito del previsto intervento sulla copertura di edificio cimiteriale di via Barazze.

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili.

DATO ATTO CHE con l'emissione del CRE le opere realizzate dalla ditta Bonifacio s.r.l. Costruzioni Generali sono da considerarsi definitivamente consegnate all'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che la rata di saldo è pari a € 25.632,07.

VISTE le seguenti fatture dell'impresa sopra citata, relative allo stato finale dei lavori:

- n. 32PA del 26.06.2024 di € 19.325,89, oltre IVA 22% per € 4.251,70 (IVA soggetta a scissione dei pagamenti) e quindi per complessivi € 23.577,59 assunta a protocollo n. 18438 del 26.06.2024;
- n. 33PA del 26.06.2024 di € 5.812,61 oltre IVA 22% per € 1.278,77 (IVA soggetta a scissione dei pagamenti) e quindi per complessivi € 7.091,38 assunta a protocollo n. 18436 del 26.06.2024 al netto della nota di credito n. 38 del 17/07/2024 assunta al prot. 20839 del 17/07/2024 di € 0,01 IVA esclusa ex art. 15;
- n. 41PA del 19/07/2024 di € 493,57, oltre IVA 22% per € 108,59 (IVA soggetta a scissione dei pagamenti) e quindi per complessivi € 602,16 assunta a protocollo n. 21134 del 19/07/2024;

VISTA la dichiarazione resa dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 13/08/2010 n. 136 assunta tra gli atti di gara.

VISTO il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, emesso da INAIL_43189266 del 29.03.2024 (scadenza 27.07.2024), assunto a protocollo generale n. 13288 del 09.05.2024.

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente tra la summenzionata ditta e i soggetti firmatari il presente atto.

RITENUTO pertanto di dover provvedere:

- all'approvazione dei precitati atti di contabilità finale, della relazione sul Conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla liquidazione dei crediti dell'appaltatore ammontanti complessivamente a € 25.632,07 (oltre Iva 22% per € 5.639,06) pagando la suddetta somma a saldo delle prestazioni da questo ricevute in appalto e a tacitazione di qualsiasi pretesa in riferimento ai lavori di cui trattasi.

CONSIDERATO che, con l'emissione del CRE, è possibile procedere a calcolare in via definitiva gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lvo 50/2016 (somme stanziata nel quadro economico alla voce B.5) ancora applicabile all'intervento in oggetto in base al regime transitorio del D.Lgs n. 36/2023 in quanto i relativi lavori sono stati aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

VISTO l'art. 6.1 del regolamento *de quo*, il quale prevede che il RUP, dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, rediga la proposta di liquidazione del Fondo, indicando:

- i soggetti che hanno svolto le attività (...) e le relative quote di ripartizione del Fondo;
- il rispetto dei tempi e dei costi definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di gara oppure l'eventuale scostamento dai tempi e/o dai costi, definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di gara, le relative motivazioni e le conseguenti riduzioni delle percentuali di ripartizione del Fondo.

DATO ATTO che:

- la ricognizione delle attività incentivate, giusta applicazione degli artt. 6.1 e 7.1 del citato regolamento comunale, è stata svolta dall'attuale RUP, geom. Mauro Gibba e trasmessa con nota prot. Int. n. 21248 del 22/07/2024, che si annette al presente atto per la sua approvazione. La stessa analizza i soggetti che hanno compiuto attività tra quelle elencate all'art. 3 del regolamento, individua queste ultime rispetto alle fattispecie che abbiano maturato diritto ad essere percepite, valorizza le somme di spettanza;
- la proposta di liquidazione che deriva dal precitato allegato è riassunta nella tabella allegata alla medesima e presenta la seguente ripartizione:

I	Importo effettivo art. 113 D.Lvo 50/2016 comma 3 da erogare ai dipendenti	1.079,47
II	Importo art. 113 D.Lvo 50/2016 comma 3 non esigibile in quanto prestazioni svolte da professionisti esterni o personale dirigente	485,51
III	Importo comma 4 art. 113 D.Lvo 50/2016 (20%) - Fondo innovazione	399,80
IV	Importo art 113 D.Lvo 50/2016	1.964,78

- le somme di cui alla voce II - *Importo art. 113 D.Lvo 50/2016 comma 3 non esigibile in quanto prestazioni svolte da professionisti esterni o personale dirigente*, pari a € 485,51 vengono rideterminate nel quadro economico quali economie di spesa e da qui restituite al bilancio comunale;
- le somme di cui alla voce III – *Importo comma 4 art.113 D.Lgs. 50/2016 – Fondo innovazione pari a € 399,80* trovano copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico.

VISTA l'autorizzazione ad impegnare rilasciata dal Dr. Christian MOSCA, in qualità di Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie, datata 19/07/2024.

CONSIDERATO che a seguito del pagamento degli incentivi per funzioni tecniche è possibile ridefinire il quadro economico come segue:

N.	DESCRIZIONE	Progetto approvato (euro)	Post aggiudicazione (euro)	Variante (euro)	Modifica contrattuale post variante (euro)	A consuntivo lavori
	IMPORTO LAVORI					
A1	Importo lavori a corpo	53.950,00	53.140,75	82.400,00	81.164,00	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14.600,00	14.600,00	17.550,00	17.550,00	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	68.550,00	67.740,75	99.950,00	98.714,00	98.714,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B1	Spese tecniche	12.380,00	12.380,00	15.855,94	15.855,94	15.855,94
B2	CNPAIA (4% di B1)	495,20	495,20	634,24	634,24	634,24
B3	IVA su spese tecniche	1.416,27	1.416,27	3.627,84	3.627,84	3.627,84
B4	IVA su Lavori (22%)	15.081,00	14.902,97	21.989,00	21.717,08	21.717,08
B5	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 2% - comma 3 art. 113	1.371,00	1.371,00	1.999,00	1.999,00	1.079,47

	da erogare ai dipendenti					
B5a	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 2% - comma 4 art. 113					399,80
B6	Imprevisti/arrotondamenti (DL 4/22 art. 29 C.7 - min 1%)	706,53	706,53	1.013,98	1.013,98	0
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.450,00	31.271,97	45.120,00	44.848,08	43.314,37
	TOTALE A+B	100.000,00	99.012,72	145.070,00	143.562,08	142.028,37
C	Ribasso ivato residuo	---	987,28	---	1.507,92	0
	Economia comprensiva di € 1507,92 per ribasso d'asta. Di cui € 2.872,35 già restituita al bilancio comunale durante l'anno 2023					3.041,63
	TOTALE GENERALE A+B+C	100.000,00	100.000,00	145.070,00	145.070,00	145.070,00

DATO ATTO che alla chiusura dell'intervento, alla chiusura del CUP ed alla valorizzazione dell'opera si procederà con successivo atto a seguito della liquidazione a saldo dei servizi tecnici professionali di architettura e ingegneria.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

VISTO l'art. 183, comma 9, e art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024.

VISTE:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026.

ACCERTATA la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

VISTI:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

DATO ATTO che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel

presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti. In relazione alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta di liquidazione è compito espressamente posto in capo al RUP dal Regolamento Comunale che prevede anche che tale proposta sia valutata da parte del Dirigente e pertanto non si ritiene che sussistano motivi di astensione da parte del geom. Mauro Gibba rispetto alla sottoscrizione del presente atto.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di **RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di **PRENDERE ATTO** e di **APPROVARE**:
 - la contabilità relativo allo stato finale, composta da libretto delle misure, registro di contabilità e sommario registro di contabilità, emesse e firmate dal direttore dei lavori e controfirmate dall'impresa e dal RUP geom. Mauro Gibba;
 - del certificato di pagamento n. 2 firmato dal RUP, geom. Mauro Gibba e dal direttore dei lavori arch. Corrado Ceria, dal quale risulta che il credito dell'impresa ammonta ad € 25.138,50 oltre IVA 22% per € 5.530,47 per complessivi € 30.668,97;
 - la relazione su Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal direttore dei lavori arch. Corrado Ceria in data 17.06.2024, firmate dal direttore dei lavori e controfirmate dall'impresa e dal RUP geom. Mauro Gibba.
3. Di **LIQUIDARE** alla ditta Bonifacio s.r.l. Costruzioni Generali, le fatture riportate in narrativa rispettivamente di € 7.091,37 IVA inclusa con CIG: A03F75E923, € 23.577,59 IVA inclusa con CIG: 9928775C51 e € 602,16 con CIG: 9928775C51, prelevando la relativa spesa come qui di seguito dettagliato:

IMPORTO	Fatture	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs.n. 118/2011	CIG
24.179,75	n. 32PA del 26/06/2024 n. 41PA del 19/07/2024	2039/20	Manutenzione straordinaria di immobili comunali diversi	01 06 2 202	9928775C51
7.091,37	N. 33 del 26/06/2024 NC n.38PA del 17/07/24	3774/0	Cimiteri comunali - manutenzione ed interventi diversi	12 09 2 202	A03F75E923

e nel contempo si attesta che la fornitura del servizio, oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione, è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

4. Di **RIDURRE**, causa arrotondamenti, per € 0,01 l'impegno di spesa n. 2024/766/1, incluso nel riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio finanziario 2023 approvato con DGC n. 6/2024,
5. Di **DARE ATTO** che l'operazione di cui al punto precedente sarà assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17ter del Decreto n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 co. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (cd scissione dei pagamenti) ove ne ricorrano i presupposti.
6. Di **DARE ATTO** che con l'emissione del CRE e con la sua approvazione, ai sensi degli artt. 6.1 e 6.2 del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 (ancora applicabile all'intervento in oggetto in base al regime transitorio del D.Lgs n. 36/2023 in quanto i relativi lavori sono stati aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice

dei Contratti Pubblici) approvato con D.G.C. n. 142 del 18/11/2020, è possibile procedere rispettivamente a calcolare in via definitiva e a liquidare gli incentivi per funzioni tecniche ed approvare, giusta ricognizione delle attività incentivate ex art. 7.1 del precitato regolamento comunale, l'allegata proposta di liquidazione redatta dal RUP geom. Mauro GIBBA in attuazione dell'art. 6.1 del regolamento stesso e la tabella di dettaglio degli importi spettanti ai dipendenti, che così si riassume:

I	Importo effettivo art. 113 D.Lvo 50/2016 comma 3 da erogare ai dipendenti	1.079,47
II	Importo art. 113 D.Lvo 50/2016 comma 3 non esigibile in quanto prestazioni svolte da professionisti esterni o personale dirigente	485,51
III	Importo comma 4 art. 113 D.Lvo 50/2016 (20%) - Fondo innovazione	399,80
IV	Importo art 113 D.Lvo 50/2016	1.964,78

7. Di **IMPEGNARE** frazionando l'impegno n. 2024/766 incluso nel riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio finanziario 2023 approvato con DGC n. 6/2024, la somma di Euro 1.479,27 corrispondente agli incentivi effettivamente maturati per le funzioni tecniche al personale ed il f.do innovazione, da **liquidare** mediante emissione di mandato da compensare con la reversale di cui al punto successivo così come previsto dal Principio Contabile 4/2 punto 5.2.

8. Di **PROCEDERE**, ai sensi di quanto indicato dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.L. n. 118/2011, al punto 5.2, lett. a), numero 3) riguardante gli impegni di spesa degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016:

- ad **accertare ed incassare** la somma di € 1.479,27 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	BILANCIO
1.479,27	632/0	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE – LEGGE MERLONI	3/0500/3059900	2024

- ad **impegnare** la somma di € 1.079,47 a titolo di incentivi per le funzioni tecniche, che trova copertura nell'accertamento di cui sopra, come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	BILANCIO
815,93	320/0	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01/10/1/101/01.3	2024
194,19	322/0	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE – ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	01/10/1/101/01.3	2024
69,35	350/0	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE – I.R.A.P.	01/10/1/102/01.3	2024

- a **liquidare** gli incentivi per le funzioni tecniche al personale indicato nella precitata proposta di liquidazione allegata quale parte integrante del presente atto imputandoli come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	BILANCIO
815,93	320/0	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01/10/1/101/01.3	2024
194,19	322/0	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE – ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	01/10/1/101/01.3	2024
69,35	350/0	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE – I.R.A.P.	01/10/1/102/01.3	2024

9. Di **RIDEFINIRE** ed **APPROVARE** il quadro economico di spesa a consuntivo dei lavori come riportato nelle premesse, dando atto che alla chiusura dell'intervento, alla chiusura del CUP

- ed alla valorizzazione dell'opera si procederà con successivo atto in concomitanza alla liquidazione a saldo dei servizi tecnici professionali di architettura e ingegneria
10. Di **RIDURRE** per € 169,28 il predetto impegno di spesa n. 2024/766, dando atto che la somma rimanente di € 399,80 va ad alimentare il fondo innovazione di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 4,
 11. Di **TRASMETTERE** la presente Determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza. Al fine del rispetto delle condizioni fissate dalla legge 136/2010 come modificata dal DL n. 187/2010, il CIG relativo al contratto è: 9928775C51, mentre la quota relativa alla variante di cui alla D.D. 737 del 30/06/23 ha CIG A03F75E923.
 12. Di **PUBBLICARE** sul sito internet del Comune i contenuti del presente atto previsti dall'art. 1 della Legge 190/2012 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di Anac n. 582/2023.
 13. Di **DARE ATTO** che RUP del contratto è il Geom. Mauro Gibba, istruttore direttivo dell'Ente che ha proposto il presente atto e lo sottoscrive per quanto riguarda le proprie competenze.
 14. Di **DARE ATTO** che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse, come meglio specificato in narrativa e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
 15. Di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

MG/ms

Il Responsabile del Procedimento
Uffici Manutenzione, Gestione Tecnica
del Patrimonio ed Espropriazioni
Geom. Mauro GIBBA*

IL DIRIGENTE
Area Tecnica e Servizi al Territorio
*Arch. Cristiano CAMPAGNOLO **

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n. fraz. Imp. 2024/766/2 – imp. 2024/1634-1635-1636 – acc. 2024/2913

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
*Dr. Alessio FORGIARINI **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa..