




**Comune di
Brusaporto**



**RISPOSTA AD INTERPELLANZA DEL GRUPPO CONSILIARE “RICOMINCIAMO” DEL
06 febbraio 2026, Ns. Prot. n. 0001419/2026,
in sostituzione di quella presentata il 02 febbraio 2026, prot. 1170/2026
OGGETTO: INTERPELLANZA SULLO STATO DI AVANZAMENTO E SUI TEMPI DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO**

In merito all'interpellanza presentata, si comunica quanto segue.

Alla data del 9 aprile 2026 lo stato di avanzamento dei lavori è in fase conclusiva, le opere residue presso la Scuola Primaria risultano in fase di completamento con le ultime lavorazioni previste, finalizzate alla completa fruibilità degli spazi.


È importante sottolineare, comunque, che l'adeguamento sismico finanziato attraverso il PNRR è stata una grande opportunità per il Comune di Brusaporto e che, nonostante gli imprevisti, l'attività didattica e le attività extra scolastiche si sono svolte e si stanno svolgendo regolarmente, senza impedimenti.

Ad oggi è stata concessa una proroga alla ditta esecutrice dei lavori, motivata da ritardi nella consegna di materiali da parte dei fornitori (certificati dalla ditta e verificati dalla Direzione Lavori), condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli nei mesi autunnali e invernali, alcune modifiche progettuali da parte della Committenza in fase esecutiva, ritrovamento di un serbatoio interrato contenente olio combustibile che ha comportato l'esecuzione di opere di scavo, bonifica e smaltimento dello stesso, non originariamente previste da contratto. In particolare, in merito a quest'ultima questione, sono stati interpellati ARPA Lombardia, ATS Agenzia di Tutela dell'Ambiente e la Provincia di Bergamo e si è reso necessario rivedere il progetto delle strutture.

Si evidenzia inoltre che alcuni degli interventi di messa in sicurezza richiesti dal RSPP della Scuola Primaria, riguardanti la struttura nel suo complesso e non collegati ai lavori di adeguamento sismico in corso, sono già stati eseguiti. Ulteriori lavorazioni sono attualmente in fase di progettazione e preventivazione e saranno successivamente completate dalla ditta incaricata, previa valutazione tecnica ed economica.



**Comune di
Brusaporto**



L'obiettivo è quello di poter concludere i lavori entro la fine dell'anno scolastico in corso, salvo imprevisti legati a condizioni meteorologiche avverse o a cause di forza maggiore. Si sottolinea che dal mese di marzo 2026 le aree esterne sono già accessibili ai fini delle attività didattiche.

Brusaporto, 9 aprile 2026

Il Sindaco

Maia Cristina Galizzi

L'Assessore a lavori pubblici,
urbanistica e sviluppo sostenibile

Massimiliano Miloni