



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/570/OP

N. 2033 Registro Generale

Data 08 ottobre 2025

OGGETTO :

Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Concessione proroga.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

RICHIAMATI:

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- Il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina dell'Arch. Felice Rocca dal 01/01/2025 al 31/12/2025 in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027.

PREMESSO:

- Che il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 54 del 31/10/2024 in quanto idoneo a soddisfare il quadro delle esigenze espresse dall'Amministrazione;
- Che con determinazione n. 670 del 26/03/2025, è stato preso atto dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica Appaltante SUA-SV all'operatore economico SOMOTER S.R.L., C.F./P.IVA 00804240042, con sede legale in Via 11 Settembre n. 23, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN);
- Che in data 08/05/2025 è stato sottoscritto il contratto REP 3392 tra SOMOTER S.R.L. e Comune di Vado Ligure;

DATO ATTO:

- Che in data 04/06/2025 è avvenuta la consegna lavori come verbale pari data (prot. n. 11776/2025 del 06/06/2025), che fissava come termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 31/10/2025;

VISTE:

- La nota conservata agli atti al prot. n. 20297/2025 del 06/10/2025, con cui l'impresa aggiudicataria chiedeva una proroga della data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori fino a tutto il 16/11/2025;
- Il parere, conservato al prot. n. 20298/2025 del 06/10/2025, del Direttore dei Lavori, che ritiene congrua una proroga della data della

scadenza contrattuale dell'ultimazione dei lavori fino a tutto il 16/11/2025.

RITENUTO opportuno concedere la proroga nei limiti di quanto ritenuto congruo dal Direttore dei Lavori.

RICHIAMATI:

- Il d.lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed in particolare l'articolo 121, comma 8;

CONCEDE

una proroga della data della scadenza contrattuale dell'ultimazione dei lavori fino a tutto il 16/11/2025, come previsto dal d.lgs. 36/2023, articolo 121, comma 8, ed invita il Direttore dei lavori ad aggiornare i documenti contabili relativi all'appalto.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi
Tecnologici**

Data 08 ottobre 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa