

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		SAL05	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	% avanzamento	TOTALE
LAVORI A MISURA										
1 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Recinzione area di cantiere		80,00			80,00				
	SOMMANO m					80,00	3,67	293,60	100%	293,60 €
2 28.A05.E10. 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo Nolo per 19 mesi Recinzione area di cantiere	18,00	80,00			1'440,00				
	SOMMANO m					1'440,00	0,51	734,40	100%	734,40 €
3 28.A05.E60. 005	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera Cancello ingresso Via Mazzini		4,00		2,000	8,00				
	SOMMANO m ²					8,00	33,98	271,84	100%	271,84 €
4 06.A35.A45. 070	Linee ed impianti elettrici impianto elettrico rispondente al Decreto 37/08 comprendente: quadretto modulare idoneo IP 55; due interruttori magneto-termici differenziali di idonee ... ente e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di dichiarazioni di conformità. Realizzazione impianto elettrico di cantiere					1,00				
	SOMMANO cad					1,00	1017,23	1017,23	100%	1.017,23 €
5 28.A15.A15. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferrì, macchin ... rame isolato direttamente interrato da 25 mm ² e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere					1,00				
	SOMMANO cad					1,00	399,53	399,53	100%	399,53 €
6 28.A05.D05. 015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... specifico.] Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese Nolo di box da cantiere a uso ufficio Nolo di box da cantiere a uso spogliatoio-mensa					1,00				
	SOMMANO cad					1,00				
	SOMMANO cad					2,00	365,33	730,66	100%	730,66 €
7 28.A05.D05. 020	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.]									
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per 19 mesi Nolo di box da cantiere a uso ufficio Nolo di box da cantiere a uso spogliatoio-mensa					18,00				
	SOMMANO cad					18,00				
	SOMMANO cad					36,00	171,26	6165,36	90%	5.548,82 €
8 28.A05.D25. 005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese				2,000	2,00				
	SOMMANO cad					2,00	179,11	358,22	90%	322,40 €
9 28.A05.D25. 010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/ mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per 19 mesi	18,00			2,000	36,00				
	SOMMANO cad					36,00	123,14	4433,04	90%	3.989,74 €

10	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,							
01.P25.A60.	compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo							
005	necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni							
	PONTEGGI ESTERNI							
	Ponteggio lato via Mazzini	1,00	29,90	10,100	301,99			
	Ponteggio fronte principale	1,00	35,70	9,100	324,87			
	Ponteggio fronte principale piano rialzato	1,00	14,30	7,950	113,69			
	Ponteggio lato Est *(lung.=13,20+13,70)	1,00	26,90	9,300	250,17			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento fronte principale	1,00	1,80	9,000	16,20			
	PONTEGGI CORTILE							
	Ponteggio corte interna lato sud *(lung.=24,90-13,70)	1,00	11,20	9,000	100,80			
	Ponteggio corte interna lato ovest	1,00	11,90	9,200	109,48			
	Ponteggio corte interna lato nord	1,00	14,70	9,200	135,24			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento corte interna	1,00	1,80	9,000	16,20			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento lato ovest	1,00	1,80	9,200	16,56			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento lato nord	1,00	1,80	9,200	16,56			
	PONTEGGI PONTEGGI 1-2-3							
	Ponteggio 1 per piano di lavoro realizzazione copertura	1,00	11,00	8,000	88,00			
	Ponteggio 2 per piano di lavoro realizzazione copertura	1,00	11,00	8,000	88,00			
	Ponteggio 3 per piano di lavoro realizzazione copertura	1,00	9,30	8,000	74,40			
	SOMMANO m ²				1652,16	17,15	28334,544	95% 26.917,82 €
11	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,							
01.P25.A60.	compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo							
010	necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo							
	PONTEGGI ESTERNI (nolo per 7 mesi)							
	Ponteggio lato via Mazzini	6,00	29,90	10,100	1'811,94			
	Ponteggio fronte principale	6,00	35,70	9,100	1'949,22			
	Ponteggio fronte principale piano rialzato	6,00	14,30	7,950	682,11			
	Ponteggio lato Est *(lung.=13,20+13,70)	6,00	26,90	9,300	1'501,02			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento fronte principale	6,00	1,80	9,000	97,20			
	PONTEGGI CORTILE (nolo per 8 mesi)							
	Ponteggio corte interna lato sud *(lung.=24,90-13,70)	7,00	11,20	9,000	705,60			
	Ponteggio corte interna lato ovest	7,00	11,90	9,200	766,36			
	Ponteggio corte interna lato nord	7,00	14,70	9,200	946,68			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento corte interna	7,00	1,80	9,000	113,40			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento lato ovest	7,00	1,80	9,200	115,92			
	Ponteggio per piano di approvvigionamento lato nord	7,00	1,80	9,200	115,92			
	PONTEGGI 1-2-3 (nolo per 3 mesi)							
	Ponteggio 1 per piano di lavoro realizzazione copertura	2,00	11,00	8,000	176,00			
	Ponteggio 2 per piano di lavoro realizzazione copertura	2,00	11,00	8,000	176,00			
	Ponteggio 3 per piano di lavoro realizzazione copertura	2,00	9,30	8,000	148,80			
	SOMMANO m ²				9306,17	2,94	27360,1398	95% 25.992,13 €
12	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri,							
28.A05.A06.	con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera							
005	compreso ogni onere e magistero per dare la sc ... ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori							
	PONTEGGI ESTERNI (nolo per 7 mesi)							
	Ponteggio lato via Mazzini	7,00	29,90	10,100	2'113,93			
	Ponteggio fronte principale	7,00	35,70	9,100	2'274,09			
	Ponteggio fronte principale piano rialzato	7,00	14,30	7,950	795,80			
	Ponteggio lato Est *(lung.=13,20+13,7)	7,00	26,90	9,200	1'732,36			
	PONTEGGI CORTILE (nolo per 8 mesi)							
	Ponteggio corte interna lato sud *(lung.=26,90-13,70)	8,00	13,20	12,200	1'288,32			
	Ponteggio corte interna lato ovest	8,00	11,90	9,200	875,84			
	Ponteggio corte interna lato nord	8,00	14,70	9,200	1'081,92			
	SOMMANO m ²				10162,26	2,76	28047,8376	95% 26.645,45 €

13	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e												
01.P25.A91.	01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi												
005	metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese												
	PONTEGGI ESTERNI (nolo per 8 mesi)												
	Ponteggio lato via Mazzini	3,50	29,90	1,000	8,000	837,20							
	Ponteggio fronte principale	3,50	35,70	1,000	8,000	999,60							
	Ponteggio fronte principale piano rialzato	3,00	14,30	1,000	8,000	343,20							
	Ponteggio lato Est *(lung.=13,20+13,70)	3,50	26,90	1,000	8,000	753,20							
	Ponteggio per piano di approvvigionamento fronte principale	2,00	1,80	1,000	8,000	28,80							
	PONTEGGI CORTILE (nolo per 15 mesi)												
	Ponteggio corte interna lato sud *(lung.=26,90-13,70)	3,50	13,20	1,000	9,000	415,80							
	Ponteggio corte interna lato ovest	3,50	11,90	1,000	9,000	374,85							
	Ponteggio corte interna lato nord	3,50	14,70	1,000	9,000	463,05							
	Ponteggio per piano di approvvigionamento corte interna	2,00	1,80	1,000	9,000	32,40							
	Ponteggio per piano di approvvigionamento lato ovest	2,00	1,80	1,000	9,000	32,40							
	Ponteggio per piano di approvvigionamento lato nord	2,00	1,80	1,000	9,000	32,40							
	Ponteggio per piano di approvvigionamento lato nord	2,00	1,80	1,000	9,000	32,40							
	PONTEGGI 1-2-3 (nolo per 4 mesi)												
	Ponteggio per piano di lavoro realizzazione copertura	1,00	8,60	11,200	4,000	385,28							
	SOMMANO m ²					4730,58	2,71	12819,878	100%	12.819,87 €			
14	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la												
28.A05.B15.	protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,												
005	vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.												
	Parapetto provvisorio manica nord		29,30			29,30							
	SOMMANO m					29,30	11,94	349,84	100%	349,84 €			
15	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di												
28.A10.C05.	lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti												
005	meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese												
	PONTEGGI ESTERNI												
	Ponteggio lato via Mazzini		29,90		2,000	59,80							
	Ponteggio fronte principale		35,70		2,000	71,40							
	Ponteggio fronte principale piano rialzato		14,30		2,000	28,60							
	Ponteggio lato Est *(lung.=13,20+13,70)		26,90		2,000	53,80							
	PONTEGGI CORTILE												
	Ponteggio corte interna lato sud *(lung.=26,90-13,70)		13,20		2,000	26,40							
	Ponteggio corte interna lato ovest		11,90		2,000	23,80							
	Ponteggio corte interna lato nord		14,70		2,000	29,40							
	Ponteggio per realizzazione copertura lato ovest		5,50		2,000	11,00							
	SOMMANO m ²					304,20	10,57	3215,394	100%	3.215,39 €			
16	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di												
28.A10.C05.	lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti												
010	meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo												
	PONTEGGI ESTERNI (nolo per 8 mesi)												
	Ponteggio lato via Mazzini	7,00	29,90		2,000	418,60							
	Ponteggio fronte principale	7,00	35,70		2,000	499,80							
	Ponteggio fronte principale piano rialzato	7,00	14,30		2,000	200,20							
	Ponteggio lato Est *(lung.=13,20+13,70)	7,00	26,90		2,000	376,60							
	PONTEGGI CORTILE (nolo per 15 mesi)												
	Ponteggio corte interna lato sud *(lung.=26,90-13,70)	8,00	13,20		2,000	211,20							
	Ponteggio corte interna lato ovest	8,00	11,90		2,000	190,40							
	Ponteggio corte interna lato nord	8,00	14,70		2,000	235,20							
	Ponteggio per realizzazione copertura lato ovest	8,00	5,50		2,000	88,00							
	SOMMANO m ²					2220	1,29	2863,8	100%	2.863,80 €			
17	Affitto di paranco di qualsiasi portata												
01.P25.B00.0	n.2 Paranchi per 3 mesi	2,00			90,000	180,00							
05						180,00	1,09	196,20	100%	196,20 €			
	SOMMANO d					180,00	1,09	196,20	100%	196,20 €			

18	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni								
01.P25.C15.0	dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo -								
05	giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... ata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni								
	Piani di lavoro per demolizione solai								
	Piano di lavoro 1	1,00	6,00	6,700	40,20				
	Piano di lavoro 2	1,00	6,00	3,500	21,00				
	Piano di lavoro 3	1,00	6,10	3,200	19,52				
	Piano di lavoro 4	1,00	6,10	5,900	35,99				
	Piano di lavoro 5	1,00	4,80	6,500	31,20				
	Piano di lavoro 6	1,00	3,80	6,900	26,22				
	Piano di lavoro 7	1,00	3,80	3,400	12,92				
	Piano di lavoro 8	1,00	5,00	5,100	25,50				
	Piano di lavoro 9	1,00	5,20	3,700	19,24				
	Piano di lavoro 10	1,00	5,00	3,400	17,00				
	Piano di lavoro 11	1,00	11,60	2,600	30,16				
	Piano di lavoro 12	1,00	6,00	6,700	40,20				
	Piano di lavoro 13	1,00	6,10	6,900	42,09				
	Piano di lavoro 14	1,00	3,80	6,800	25,84				
	Piano di lavoro 15	1,00	6,20	3,400	21,08				
	Piano di lavoro 16	1,00	6,00	3,400	20,40				
	Piano di lavoro 17	1,00	4,00	3,500	14,00				
	Piano di lavoro 18	1,00	6,20	5,900	36,58				
	Piano di lavoro 19	1,00	3,90	6,000	23,40				
	Piano di lavoro 20	1,00	4,50	5,000	22,50				
	Piano di lavoro 21	1,00	5,00	5,100	25,50				
	Piano di lavoro 22	1,00	5,20	3,700	19,24				
	Piano di lavoro 23	1,00	5,20	3,700	19,24				
	Piano di lavoro 24	1,00	6,10	3,300	20,13				
	Piano di lavoro 25	1,00	6,20	3,400	21,08				
	Piano di lavoro 26	1,00	3,30	9,000	29,70				
	Piano di lavoro 27	1,00	2,30	4,200	9,66				
	SOMMANO m ²				669,59	27,02	18092,3218	95%	17.187,71 €
19	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7								
28.A20.H05.	gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e								
005	corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.				5,00				
	SOMMANO cad				5,00	13,96	69,80	100%	69,80 €
20	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005,								
28.A20.H10.	certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello								
010	indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.				5,00				
	SOMMANO cad				5,00	29,38	146,90	100%	146,90 €
21	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario								
04.P82.A11.	e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in								
005	rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm		300,00		300,00				
	SOMMANO m		300,00		300,00	0,04	12,00	100%	12,00 €

