



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 182

OGGETTO:

PNRR M4C1 - I3.3 - CUP C85G18000000003 - Intervento di realizzazione nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo composto dalla Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado e palestra - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Variante in corso d'opera per utilizzo ribasso d'asta per revisione/indicizzazione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 lettera c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. - Approvazione

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di dicembre alle ore 17:35 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO	SI
CAPELLINO VERONICA	NO
Totale presenti :	4
Totale assenti :	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Costigliole Saluzzo ha partecipato all'avviso pubblico finalizzato alla redazione della programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica, promosso dalla Regione Piemonte, direzione Coesione Sociale, settore programmazione e monitoraggio strutture scolastiche;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 16/05/2019 veniva approvato il progetto esecutivo del nuovo polo scolastico composto dalla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e palestra, che presentava un quadro economico complessivo di € 5.550.000,00;
- con nota della Regione Piemonte, prot. n. 00007981 del 14.02.2020, acclarato al protocollo comunale al n. 0001240 del 14.02.2020, è stato comunicato che l'intervento proposto, consistente nella realizzazione del nuovo polo scolastico, risulta finanziabile nel piano annuale del 2019;
- con nota della Regione Piemonte prot. 00077102 del 19.05.2020 acclarato al protocollo comunale al n. 0003685 del 19.05.2020 è stato comunicato che con decreto del MIUR n. 175 del 10.03.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06.05.2020, veniva assicurata la copertura finanziaria degli interventi e nello specifico il nuovo polo scolastico del Comune di Costigliole Saluzzo, che risultava posizionato al primo posto della graduatoria riferita all'annualità 2019;
- tale progetto è stato ammesso a finanziamento con decreto ministeriale n. 175 del 10/03/2020 per l'importo di € 4.370.819,00 oltre il cofinanziamento del GSE per la restante parte fino alla concorrenza dei € 5.550.000,00 dell'importo complessivo dell'intervento;
- con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 12.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo, che prevede la nuova realizzazione del polo scolastico sull'area occupata dalla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e dalla palestra;
- con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 12.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato alle prescrizioni della struttura tecnica regionale per la realizzazione del polo scolastico composto dalla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e dalla palestra;

Visti:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Preso atto che:

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 390 del 29/10/2021 sono stati approvati i verbali di gara e sono stati aggiudicati i lavori alla ditta I.T.I. Impresa generale S.p.A., con sede in Modena, Via Portogallo n. 60 – la cui offerta ha ottenuto 98,37 punti complessivi e presentato un ribasso del 12,50% - per un importo di contratto di 4.050.000,00

€, di cui 60.000,00 € oneri della sicurezza, oltre IVA legge per complessivi € 4.455.000,00;

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 167 del 05/05/2022, in seguito alle necessarie verifiche, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- in data 09/06/2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2592 registrato all'Agenzia delle Entrate di Saluzzo il 27/06/2011 – serie I – n.82;
- in data 08/06/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori;

Visto:

- l'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, recita, tra l'altro, che “sono ammissibili le Misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”. La data limite del 1° febbraio 2020, stabilita dal Regolamento UE 2021/241, è stata individuata per permettere l'inclusione di Misure in linea con gli obiettivi del RRF, ma le cui fasi iniziali sono state avviate durante il periodo della pandemia COVID-19;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” e successive modificazioni approvate con DM del 23 novembre 2021 e DM del 3 febbraio 2022 e pertanto l'opera da realizzare è confluita nel PNRR tra i cosiddetti “progetti in essere”;

Atteso che

- gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché soggetti attuatori dei relativi progetti di cui alle linee di finanziamento previste dal Piano, tra cui la linea di finanziamento afferente alla Misura M4C1 - I3.3, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione;
- l'intervento in esame ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 c.d. “decreto aiuti” convertito nella L. n. 91/2022, ha beneficiato delle novità, applicabili per l'anno 2022, in materia di appalti pubblici di lavori e caro materiali nell'ottica di fare fronte all'aumento di alcuni materiali da costruzione, dei prodotti energetici e del carburante;
- il predetto art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito nella L. n. 91/2022, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ha previsto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti, le cui offerte sono state presentate entro il 31/12/2021;
- in virtù degli stati di avanzamento lavori e nel rispetto delle finestre temporali stabilite dal Ministero l'Amministrazione Comunale ha presentato regolarmente istanza di adeguamento dei prezzi attraverso la piattaforma MIT adeguamento prezzi;
- risultano ad ora incassati diverse richieste di adeguamento prezzi ma sono in sospeso ancora le istanze presentate relative alla finestra di luglio/settembre e ottobre/dicembre 2024 e quelle relativa al 2025, inoltre non è stato ancora possibile inviare le istanze di adeguamento per i lavori eseguiti nel periodo giugno/dicembre 2025;
- con nota U.0148193 DEL 29.12.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il PNRR comunicava le modalità di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e stabiliva:
 - (1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;
 - (2) siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero

dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

(3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;

Rilevato che

- dalla procedure di gara per gli affidamenti dei lavori e dei servizi tecnici del nuovo polo scolastico sono state accertate economie ammontanti a complessivi 792.561,61 €;
- nella procedura di adeguamento prezzi come sopra richiamata permangono incertezze sulla effettiva possibilità di beneficiare delle risorse richieste;
- ai sensi della sopracitata nota dell'Unità di Crisi del PNRR che consente l'utilizzo delle economie per la revisione/indicizzazione dei prezzi si ritiene di aderire all'opportunità di utilizzo per tali finalità;
- si ritiene necessario predisporre una variante in corso d'opera per l'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di gara al fine di destinarle all'adeguamento dei prezzi dei lavori del nuovo polo scolastico del Comune di Costigliole Saluzzo;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di Approvare la Variante in Corso d'opera del progetto "PNRR M4C1 - I3.3 - CUP C85G18000000003 - Intervento di realizzazione nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo composto dalla Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado e palestra - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU" - ai sensi all'articolo 106, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata all'utilizzo delle economie conomie derivanti dal ribasso d'asta ammontanti ad 792.561,61 €, per la revisione/indicizzazione dei prezzi, come specificato nell'interpretazione di cui all'[art. 7, commi 2-ter e 2-quater, della legge 26 giugno 2022, n. 79](#)) che stabilisce *"tra le circostanze indicate..... sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera"*.
2. Di dare atto che le risorse verranno utilizzate a misura e in funzione degli Stati di avanzamento lavori straordinari come stabiliti dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito nella L. n. 91/2022 in virtù dello stato di avanzamento lavori complessivo e sino alla concorrenza della cifra (792.561,61 €) a disposizione, determinatasi a seguito delle procedure di gara.
3. Di dichiarare, successivamente, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione all'urgenza di provvedere ai pagamenti in sospeso dei SAL straordinari.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa