



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

**ORIGINALE**

N° 144 REGISTRO GENERALE

Determinazione del Responsabile  
**Servizio: TECNICO LAVORI PUBBLICI**

**N. 80 del 07/08/2024**

**Responsabile del Servizio : ING. MURAGLIA Danilo**

**OGGETTO:LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI UN DISSESTO INTERESSANTE UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. N. 490 DEL MELOGNO, AGGRAVATOSI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2018, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP H27H19002900002;**

**Il Responsabile del Servizio in epigrafe:**

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. lgs 267/2000 SMI;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi n.01 del 02.01.2024 adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 29/11/2023 con la quale veniva approvato il documento unico di programmazione (DUP), per gli esercizi 2024-2025-2026;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 in data 27/12/2023, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;

## **PREMESSO CHE:**

- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 807 del 9 novembre 2021 è stato dato mandato al Commissario Delegato di provvedere alla programmazione delle risorse rese disponibili dall'attribuzione del contributo a valere su Fondo dell'Unione Europea per interventi di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 04 gennaio 2021 n° 831 è stato disposto il subentro della Regione Liguria, alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla DCM del 23 settembre 2021, nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatisi in conseguenza degli eventi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019;
- a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea è stato individuato per la Regione Liguria l'importo di euro 23.753.786,00;
- il Commissario Delegato, con Decreto n° 15/2021, ha individuato tra gli interventi di cui al Decreto n° 1/2020 beneficiari del contributo finanziario di cui al Fondo dell'Unione Europea sino a concorrere all'importo complessivo di euro 23.753.786,00 nella misura di n. 52 interventi avviati in somma urgenza finalizzati al ripristino delle viabilità danneggiate;
- il Presidente del Consiglio della Regione Liguria ovvero il Commissario Delegato ha emanato il Decreto n° 05/2022 con il quale è stato approvato il piano degli interventi in priorità 2 riconducibili alla lettera d), individuati sulla base del predetto criterio selettivo, per l'importo complessivo di euro 19.846.220,36 come dettagliato in ALLEGATO 1 e dal quale si è preso atto che questo Comune è risultato beneficiario di un contributo pari ad € 220.000,00 per la messa in sicurezza del movimento franoso presso Via Gaiado individuato con l'identificativo ID SIGN 1670 per il quale viene riconosciuto allo stesso Comune di Tovo San Giacomo lo status di Soggetto Attuatore degli interventi previsti in quanto diretto beneficiario del contributo;

## **RICHIAMATA:**

- la Determinazione del Servizio Tecnico n° 128/232 del 16/11/2023 con cui si è provveduto ad affidare al Dott. Geol. Ing. I. Matteo Fiallo, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Giustenice (SV) in via Marenchi, 9/2 , Partita IVA 00364178889 C.F. FLLMTT81R30D600U, il servizio relativo all'incarico professionale inerente il progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della perizia geologica e relativa direzione dei lavori relativamente ai "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018";
- la Determinazione del Servizio Tecnico n° 140/265 del 15/12/2023 con cui è stata approvata in linea tecnica la documentazione tecnica inerente la procedura di affidamento ed in particolare il computo metrico ed il quadro economico relativi ai "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla s.p. n. 490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018 " ed avviato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto per l'intervento in oggetto, con modalità telematica a mezzo "Richiesta di offerta" tramite il portale messo a disposizione da Acquistinrete.pa M.E.P.A.;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n° 152/298 del 29/12/2023 con cui si è provveduto ad affidare i "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla s.p. n. 490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018" alla Ditta Fondazioni Speciali TSG srl con sede in Via Roma 90, Tovo San Giacomo (SV) – P.IVA 01830850093, ai sensi dell' art. 50 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 36/2023, per un importo di € 142.131,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d' asta pari ad € 3.200,00 per un totale di € 145.331,00 oltre Iva ai sensi di legge;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n° 155/289 del 29/12/2023 con cui si è provveduto ad affidare al Ing. Paolo Testa, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Savona (SV) in via IV novembre, 4/3 , Partita IVA 01311320095 C.F. TSTPLA71A221140N, il servizio di collaudo statico relativo i "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del

Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018", oltre che a modificare ed approvare il quadro economico dei lavori, che di seguito si riporta:

LAVORI	142.131,00 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.200,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>145.331,00 €</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE**

Rilievi accertamenti indagini	10.000,00 €
allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	2.391,81 €
imprevisti	3.602,28 €
spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	14.648,36 €
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	2.283,84 €
spese di cui all'articolo 45 per incentivo alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.984,00 €
oneri ANAC	30,00 €
Oneri ed Iva su spese tecniche	2.015,69 €
I.V.A. sui lavori	31.972,82 €
Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.740,20 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>74.669,00 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>220.000,00 €</b>

**DATO ATTO** che:

- i "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018" sono iniziati in data 12/02/2024 così come da Verbale di consegna lavori sottoscritto dalle parti, pervenuto al protocollo comunale in data 05/03/2024 ed acclarato al numero 1515;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di piogge intense e persistenti avvenute nel tardo inverno e nella primavera scorsi, con emanazione di allerte meteo di livello giallo e arancione sul territorio del ponente ligure ed in particolare nel comune di Tovo San Giacomo, sono emerse alcune criticità impreviste ed imprevedibili comportanti un aggravamento dello stato di dissesto interessante il tracciato viario di Via Gaiado, soprattutto per quel che concerne le problematiche relative alla regimazione e allo smaltimento delle acque superficiali, che rendono necessario provvedere a ulteriori interventi inerenti la disciplina delle acque meteoriche ruscellanti nell'ambito della zona oggetto di dissesto, altresì presso il connesso tracciato viario comunale di via G.B. Ottonello, al fine di pervenire alla definitiva messa in sicurezza dell'infrastruttura danneggiata;

**CONSIDERATO** che è stata ravvisata l'opportunità di realizzare alcune lavorazioni volte ad "incrementare" le condizioni di stabilità idro-geo-morfologica del versante interessato dal moto franoso per il suo completo consolidamento, mediante la regimazione delle acque superficiali e di contrasto dei moti franosi a tutela della succitata strada;

**RILEVATO** che:

- nel dettaglio, le opere in variante in corso d'opera che si intende realizzare consistono nella regimazione delle acque superficiali, mediante rifacimento del manto asfaltico e nuova pavimentazione stradale con opportuna pendenza su ulteriori tratti di Via Gaiado e Via G.B. Ottonello al fine di migliorare ed efficientare la raccolta ed il convogliamento controllato ai colatori naturali mediante il sistema di scolo già previsto nel progetto originario;
- le opere previste in variante sono da finanziarsi con le somme a disposizione della Stazione Appaltante disponibili nel Quadro Economico, comprese le economie derivanti dal ribasso d'asta applicato in sede di gara, oltre che mediante fondi propri della Stazione Appaltante;

**PRESO ATTO** inoltre che il Dott. Geol. Ing. I. Matteo Fiallo, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Giustenice (SV) in via Marenchi, 9/2, Partita IVA 00364178889 C.F. FLLMTT81R30D600U, progettista e Direttore dei Lavori in oggetto, ha comunicato per vie brevi di non essere più in regime forfettario dell' Iva ed ha dato la propria disponibilità a ridurre il proprio compenso di una quota utile a coprire parte dell' Iva al 22% del compenso professionale;

**VISTA** la Perizia suppletiva e di variante nr. 1 relativa ai "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018", redatta dal Dott. Geol. Ing. I. Matteo Fiallo, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Giustenice (SV) in via Marenchi, 9/2, Partita IVA 00364178889 C.F. FLLMTT81R30D600U, consegnata al protocollo comunale in data 31/07/2024 ed acclarata al numero 4666, composta dai seguenti elaborati e documenti:

- Lettera di trasmissione al RUP della perizia suppletiva di variante;
- Relazione perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro Economico comparativo di variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema Atto di sottomissione;

**VISTO** il Quadro Economico di variante che di seguito si riporta:

	AFFIDAMENTO COLLAUDO (Determinazione servizio tecnico nr. 289 del 29/12/2023)	PERIZIA DI VARIANTE NR. 1	VARIAZIONE
LAVORI	142.131,00 €	170.425,26 €	28.294,26 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>145.331,00 €</b>	<b>173.625,26 €</b>	<b>28.294,26 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>			
Rilievi accertamenti indagini	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	2.391,81 €	0,00 €	-2.391,81 €
imprevisti	3.602,28 €	15,00 €	-3.587,28 €
spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	14.648,34 €	13.633,39 €	-1.014,95 €
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	2.283,84 €	2.283,84 €	0,00 €
spese di cui all'articolo 45 per incentivo alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.984,00 €	3.565,29 €	581,29 €
oneri ANAC	30,00 €	35,00 €	5,00 €
Oneri ed Iva su spese tecniche	2.015,69 €	3.644,66 €	1.628,97 €
I.V.A. sui lavori	31.972,82 €	38.197,56 €	6.224,74 €
Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.740,22 €	0,00 €	-4.740,22 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>74.669,00 €</b>	<b>61.374,74 €</b>	<b>-13.294,26 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>

**DATO ATTO** che:

- la variante in corso d'opera oggetto di approvazione prevede un incremento dell'importo contrattuale dei lavori di € 28.294,26;

- la variante in corso d'opera oggetto di approvazione rientra nel limite del 20% in aumento dell'importo contrattuale (quinto d'obbligo);
- Il comma 9 dell' art. 120, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. recita che *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

**RILEVATO** che:

- L' art. 1.6 del Capitolato Speciale di Appalto dei lavori in oggetto ha previsto l' applicazione del “quinto d' obbligo”;
- per le varianti in corso d' opera rientranti nel quinto d'obbligo, i contratti possono essere modificati senza dover ricorrere ad un nuovo affidamento, a condizione che tali modifiche non alterino la struttura del contratto;
- l'importo da stanziare a copertura del Quadro Economico di Variante ammonta ad € 15.000,00;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria dell' importo di € 15.000,00 sul capitolo finanziario 3041/0 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E REGIMAZIONE ACQUE - DANNI PROVOCATI DA EVENTI ALLUVIONALI 2019 – GAIADO”;

**DATO ATTO** che con l' approvazione della presente Perizia Suppletiva e di variante relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018” occorre provvedere ad effettuare i seguenti impegni di spesa finanziari:

- Ditta Fondazioni Speciali TSG srl con sede in Via Roma 90, Tovo San Giacomo (SV) – P.IVA 01830850093 per maggiori lavori in variante di € 28.294,26 oltre iva al 22% per complessive € 34.519,00:
  - Imp. Nr. 425/2023 per un importo di € 91,35;
  - Imp. Nr. 486/2023 per un importo di € 18.871,78;
  - Imp. Nr. 518/2023 per un importo di € 1.766,18;
  - Capitolo 3041/0 per un importo di € 13.789,69;
- Incentivo funzioni tecniche di cui all' art. 45 del D. Lgs. nr. 36/2023:
  - Capitolo 3041/0 per un importo di € 581,29;
- Adeguamento compenso progettista e DL:
  - Capitolo 3041/0 per un importo di € 614,02;
- Imprevisti:
  - Capitolo 3041/0 per un importo di € 15,00;

**RILEVATO** che:

- Il codice CUP dell' opera è il seguente: H27H19002900002;
- Il codice CIG dei lavori è il seguente: A03DE803C1;
- Il codice CIG della progettazione e DL è il seguente: ZC73D080ED;

**RITENUTO** pertanto opportuno:

- Approvare la Perizia suppletiva e di variante nr. 1 relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018”, redatta dal Dott. Geol. Ing. I. Matteo Fiallo, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Giustenice (SV) in via Marenchi, 9/2, Partita IVA 00364178889 C.F. FLLMTT81R30D600U, consegnata al protocollo comunale in data 31/07/2024 ed acclarata al numero 4666, composta dai seguenti elaborati e documenti:
  - Lettera di trasmissione al RUP della perizia suppletiva di variante;
  - Relazione perizia di variante;
  - Computo metrico estimativo di variante;
  - Quadro Economico comparativo di variante;
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - Schema Atto di sottomissione;
- Approvare il Quadro Economico della spesa venutosi a determinare con l' approvazione della perizia

di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dell' opera di € 15.000,00, come di seguito riportato:

	AFFIDAMENTO COLLAUDO (Determinazione servizio tecnico nr. 289 del 29/12/2023)	PERIZIA DI VARIANTE NR. 1	VARIAZIONE
LAVORI	142.131,00 €	170.425,26 €	28.294,26 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>145.331,00 €</b>	<b>173.625,26 €</b>	<b>28.294,26 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>			
Rilievi accertamenti indagini	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	2.391,81 €	0,00 €	-2.391,81 €
imprevisti	3.602,28 €	15,00 €	-3.587,28 €
spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	14.648,34 €	13.633,39 €	-1.014,95 €
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	2.283,84 €	2.283,84 €	0,00 €
spese di cui all'articolo 45 per incentivo alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.984,00 €	3.565,29 €	581,29 €
oneri ANAC	30,00 €	35,00 €	5,00 €
Oneri ed Iva su spese tecniche	2.015,69 €	3.644,66 €	1.628,97 €
I.V.A. sui lavori	31.972,82 €	38.197,56 €	6.224,74 €
Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.740,22 €	0,00 €	-4.740,22 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>74.669,00 €</b>	<b>61.374,74 €</b>	<b>-13.294,26 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>

- Affidare alla Ditta Fondazioni Speciali TSG srl con sede in Via Roma 90, Tovo San Giacomo (SV) – P.IVA 01830850093 le opere supplementari previste nella Perizia Suppletiva e di variante nr. 1 relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018” consistenti nel rifacimento del manto asfaltico e nuova pavimentazione stradale con opportuna pendenza su ulteriori tratti di Via Gaiado e Via G.B. Ottonello per un importo di € 28.294,26 oltre Iva al 22% per complessive € 34.519,00;
- Impegnare a favore del Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Geol. Ing. I. Matteo Fiallo, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Giustenice (SV) in via Marenchi, 9/2, Partita IVA 00364178889 C.F. FLLMTT81R30D600U l' importo di € 614,02 quale parziale adeguamento Iva in quanto il tecnico non rientra più nel “regime forfettario” dell' imposta;
- Impegnare l' importo di € 614,02 a favore del RUP, quale adeguamento incentivo per le funzioni tecniche di cui all' art. 45 del D. Lgs. nr. 36/2023 a seguito dell' approvazione della Perizia suppletiva e di variante nr. 1 relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018”;

- Impegnare le somme a disposizione nel Quadro Economico dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018” per un importo di € 15,00;

**DATO ATTO** che l’ufficio ha provveduto:

- a richiedere gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui dovranno essere emessi i mandati di pagamento di cui all’affidamento in parola, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della L. 136/2010;
- alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva del contraente e provvederà nuovamente a verificarla al momento della liquidazione del pagamento;

**DATO ATTO** che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

**ACCERTATO** che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/09 convertito nella legge 102/09;

**DATO ATTO** che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere favorevole reso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare all’ art. 107, commi 1-2-3-6 e all’ art. 109 comma 2;
- l’ art. 183 del D. Lgs. 267/2000 smi circa l’ impegno di spesa;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- il regolamento dei contratti del Comune di Tovo San Giacomo;
- lo Statuto del Comune di Tovo San Giacomo;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- 1 che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare la Perizia suppletiva e di variante nr. 1 relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018”, redatta dal Dott. Geol. Ing. I. Matteo Fiallo, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Giustenice (SV) in via Marenchi, 9/2, Partita IVA 00364178889 C.F. FLLMTT81R30D600U, consegnata al protocollo comunale in data 31/07/2024 ed acclarata al numero 4666, composta dai seguenti elaborati e documenti:
  - o Lettera di trasmissione al RUP della perizia suppletiva di variante;
  - o Relazione perizia di variante;
  - o Computo metrico estimativo di variante;
  - o Quadro Economico comparativo di variante;
  - o Verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - o Schema Atto di sottomissione;
- 3 Di approvare il Quadro Economico relativo la Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018” che di seguito si riporta:

AFFIDAMENTO COLLAUDO (Determinazione servizio tecnico nr.	PERIZIA DI VARIANTE NR. 1	VARIAZIONE
--	------------------------------	------------

	289 del 29/12/2023)		
LAVORI	142.131,00 €	170.425,26 €	28.294,26 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>145.331,00 €</b>	<b>173.625,26 €</b>	<b>28.294,26 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>			
Rilievi accertamenti indagini	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	2.391,81 €	0,00 €	-2.391,81 €
imprevisti	3.602,28 €	15,00 €	-3.587,28 €
spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	14.648,34 €	13.633,39 €	-1.014,95 €
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	2.283,84 €	2.283,84 €	0,00 €
spese di cui all'articolo 45 per incentivo alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.984,00 €	3.565,29 €	581,29 €
oneri ANAC	30,00 €	35,00 €	5,00 €
Oneri ed Iva su spese tecniche	2.015,69 €	3.644,66 €	1.628,97 €
I.V.A. sui lavori	31.972,82 €	38.197,56 €	6.224,74 €
Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.740,22 €	0,00 €	-4.740,22 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>74.669,00 €</b>	<b>61.374,74 €</b>	<b>-13.294,26 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>

- 4 Di affidare alla Ditta Fondazioni Speciali TSG srl con sede in Via Roma 90, Tovo San Giacomo (SV) – P.IVA 01830850093 le opere supplementari previste nella Perizia Suppletiva e di variante nr. 1 relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un dissesto interessante un tratto della strada comunale Via Gaiado di collegamento alla S.P. n°490 del Melogno, aggravatosi a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018” consistenti nel rifacimento del manto asfaltico e nuova pavimentazione stradale con opportuna pendenza su ulteriori tratti di Via Gaiado e Via G.B. Ottonello per un importo di € 28.294,26 oltre Iva al 22% per complessive € 34.519,00;
- 5 Di impegnare a favore del Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Geol. Ing. I. Matteo Fiallo, libero professionista avente studio professionale con sede legale in Giustenice (SV) in via Marenchi, 9/2, Partita IVA 00364178889 C.F. FLLMTT81R30D600U l'importo di € 614,02 quale parziale adeguamento Iva in quanto il tecnico non rientra più nel “regime forfettario” dell'imposta;
- 6 Di impegnare a favore del RUP l'importo di € 581,29 quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. nr. 36/2023;
- 7 Di impegnare le somme a disposizione nel quadro economico dei lavori, a seguito della approvazione della Perizia Suppletiva e di variante, di € 15,00;
- 8 Di dare atto che l'importo di € 15.000,00 trova disponibilità finanziaria sul capitolo finanziario 3041/0 denominato “manutenzione straordinaria strade e regimazione acque -danni provocati da eventi alluvionali 2019 – Gaiado”;
- 9 Di dare atto che:
  - Il codice CUP dell'opera è il seguente: H27H19002900002;
  - Il codice CIG dei lavori è il seguente: A03DE803C1;

- Il codice CIG della progettazione e DL è il seguente: ZC73D080ED;
- 10 Di effettuare conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile dell'importo meglio specificato nel prospetto "DATI CONTABILI", inserito in calce al presente atto, secondo le modalità e imputazioni contabili di cui alla tabella, che presenta la sufficiente disponibilità;
  - 11 Di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, e quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
  - 12 Di attestare che lo scrivente funzionario, competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
  - 13 Di sottoporre il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, IV comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
  - 14 Di provvedere agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

ING. MURAGLIA Danilo

---

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000

Impegno			Accertamento	SIOPE	CUP	CIG
2023	486	1		2020109012	H27H19002900	A03DE803C1
2023	518	1		2020109012	002	A03DE803C1
2024	276	0		2020109012	H27H19002900	A03DE803C1
2024	277	0		2020109012	002	
2024	278	0		2020109012	H27H19002900	ZC73D080ED
					002	
					H27H19002900	
					002	
					H27H19002900	
					002	

Tovo San Giacomo li 07 agosto 2024

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Silvana PERRI)

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL 30 agosto 2024**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30 agosto 2024