



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio ambiente

DETERMINAZIONE N. 515 in data 06 maggio 2024

OGGETTO: CUP: C25H20000350002. "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA. LOTTO 1 – COD. BI_A18_710_20_086_A". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI.

IMPEGNO DI SPESA

(Art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Geom. Graziano FAVA, in qualità di Responsabile Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, Ambiente, Attività Economiche e SUAP,

Premesso:

- che con nota registrata al prot. 9666 del 01/04/2022 Regione Piemonte, Direzione A1800A: Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore: A1802B Infrastrutture e Pronto Intervento comunicava l'ammissione del Comune di Cossato a n. 2 finanziamenti relativi ai seguenti interventi:

Codice	Oggetto	Legge di riferimento	Importo Finanziato
BI_A18_710_20_082	Sistemazione idraulica rio Vallelunga	Eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 (C.S. 6248)	200.000,00
BI_A18_710_20_086_a	Sistemazione idraulica torrente Strona – lotto 1	Eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 (C.S. 6248)	300.000,00

- che detto provvedimento regionale faceva seguito alla Ordinanza Commissariale n° 15/A18.000/710 del 30/03/2022;
- che i criteri tecnico-amministrativi da seguire e le modalità di rendicontazione degli interventi sono dettagliati nella sezione "Alluvione 2-3 ottobre 2020", sottosezione "Documentazione di riferimento" raggiungibile all'indirizzo web <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali>;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2022 veniva disposta variazione ai documenti di programmazione - documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2022 – 2024 comprendente le somme sopra dettagliate (S: cap. 3251/0 – Cod. D.Lgs 118/2011 09|01|2|202|05.3; E: cap. 820/00 – Cod. D.Lgs 118/2011 4|0200|4020100);
- che con Determinazione n. 647 del 22/06/2022 si provvedeva ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, c. 5, e 32, c. 1, del D.Lgs 50/2016, i servizi professionali relativi alla progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo),

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione di certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto allo studio Mello Rella & Associati – Ingegneria – Studio Tecnico di: Fanton F, Gattardi L, Martiner Testa D, Massarotti E, Mello Rella P. con sede in Valdengo Via Roma n. 39 per un importo pari a € 31.453,55, contributo professionale ed IVA compresi;

- che con successiva Determinazione n. 784 del 28/07/2022 si provvedeva ad affidare allo studio Associato di Geologia Maffeo con sede in Biella Salita Riva n. 3 l'espletamento dei servizi professionali relativi alla relazione geologica, per un importo pari a € 2.347,28 contributo professionale ed IVA compresi;
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 07/09/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 08/03/2023 veniva disposta l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori;
- che l'intervento in oggetto, identificato da codice CUP C25H20000350002, è inserito nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, elenco annuale 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2022 e ratificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2023.

Preso atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- parere favorevole alla realizzazione di lavori in alveo, opere ed interventi sugli ambienti acquatici, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm, rilasciato da Provincia di Biella – Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne, trasmesso con prot. n. 4722 del 15/02/2023;
- autorizzazione paesaggistica semplificata, giusto provvedimento n. 3-sub-delega del 24/03/2023 rilasciato dal Comune di Cossato;
- autorizzazione in linea idraulica, rilasciata da Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli, assunta con Determinazione Dirigenziale n° 981/A1820C/2023 del 03.04.2023, trasmessa con prot. n. 9668 del 04/04/2023.

Preso atto che:

- con la Deliberazione n. 100 del 18/05/2023, la Giunta Comunale ha approvato – per quanto di competenza – il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. dallo studio Mello Rella & Associati a firma ing. Emanuele Massarotti e ing. Luca Gattardi (per quanto concerne la sicurezza) e registrato al prot. n. 11218 del 21/04/2023;
- con la Determinazione n. 667 del 14/06/2023, ad oggetto: *“CUP: C25H20000350002 – Lavori di sistemazione idraulica torrente Strona – Lotto 1 – cod. BI_a18_710_20_086_a – Determinazione a contrarre – CIG 9858608CAD”*, si disponeva:
 - l'approvazione, per quanto di propria competenza, del progetto esecutivo, dando atto che il costo stimato dei lavori da appaltare ammonta a Euro 210.000,00 compresi OO.SS. oltre IVA per complessivi Euro 256.200,00 a fronte di un investimento complessivo da Quadro Economico di € 300.000,00 integralmente finanziato con contributo regionale;
 - l'avvio della procedura a contrarre mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, in attuazione dell'art. 1, c. 2, lett. b) e c. 3 della Legge 120/2020 e s.m.i., con il metodo del prezzo più basso da formularsi attraverso ribasso unico percentuale sul prezzo a base di gara e esclusione automatica delle offerte anomale con le procedure di cui all'art. 97 c. 2, 2bis, 2 ter del D.Lgs 50/2016;
 - l'approvazione della documentazione predisposta per l'espletamento della procedura.
- con la Determinazione n. 833 in data 21/07/2023 si provvedeva ad:
 - approvare le operazioni di gara relative all'appalto per l'affidamento dei Lavori di sistemazione idraulica torrente Strona – Lotto 1 – Cod. BI_A18_710_20_086_A”, e con esse il relativo verbale del 06/07/2023;

- affidare, all'esito della procedura di RdO svoltasi sul portale MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione i lavori di sistemazione idraulica torrente Strona – Lotto 1 alla ditta Nemo Srl, con sede in Via Mameli n. 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) - C.F. / P.ta IVA 01966190066, la quale ha offerto un ribasso pari al 13,29% sull'importo lavori a base d'asta corrispondente ad Euro 176.888,40, oltre Euro 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi netti Euro 182.888,40;
- impegnare a favore dell'impresa Nemo Srl e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad Euro 223.123,85 IVA 22% compresa;
- con la Determinazione n. 1416 del 15/12/2023 si è provveduto ad affidare all'ing. Gianluca Delli Veneri incarico relativo al collaudo statico delle strutture realizzate nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, con contestuale assunzione di impegno di spesa pari a complessivi Euro 3.552,64 IVA 22% e contributo professionale 4% compresi.

Preso atto del quadro economico dei lavori, assestato a seguito dell'aggiudicazione di cui al punto precedente:

A. IMPORTO PER LAVORI			
A1	Importo Lavori	176.888,40	
A2	Oneri per la Sicurezza per attività interferenti non soggette a ribasso d'asta	6.000,00	
Totale importo lavori			182.888,40
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA al 22% per lavori a base di contratto	40.235,45	
B2	Spese Tecniche Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, C.R.E. e Coord. Sicurezza	24.790,00	
B3	Cassa ingegneri 4%	991,60	
B4	Relazione geologica	1.850,00	
B5	Cassa geologi 4%	74,00	
B6	Totale spese tecniche	27.705,60	
B7	I.V.A. 22% su spese tecniche e su Cassa Ingegneri e Geologi	6.095,23	
B8	Incentivo RUP	3.570,00	
B9	Imprevisti, arrotondamento, ribasso d'asta	39.505,32	
Totale Somme a disposizione			117.111,60
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)			300.000,00

Richiamati:

- il contratto d'appalto, stipulato in data 27/09/2023, giusto rep. n. 335;
- il verbale di consegna lavori, recante data 04/12/2023.

Richiamata la nota prot. 3830 del 08/02/2024 con la quale il sottoscritto formulava istanza di autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta, pari ad Euro 33.076,15, nonché di somme imputate alla voce imprevisti ed arrotondamenti (Euro 6.429,17), per complessivi per complessivi Euro 39.505,32 da utilizzarsi per l'esecuzione delle sottomurazioni illustrate nella relazione a firma del D.L. ing. Massarotti, in quanto riconducibili alla fattispecie indicata all'art. 8 dell'Ordinanza commissariale n. 15/A18.000/710 del 30/03/2022.

Vista la D.D. n. 467/A1802B/2024 del 05/03/2024 (registrata al prot. 7043 del 07/03/2024), con la quale Regione Piemonte – Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica autorizzava l'utilizzo del ribasso d'asta.

Precisato che i lavori in oggetto risultano attualmente sospesi al fine di consentire la redazione ed approvazione della variante di cui si tratta.

Vista la perizia suppletiva e di variante, redatta dall'ing. Emanuele Massarotti e registrata al prot. 9878 del 05/04/2024, composta dai seguenti elaborati:

- A1 relazione;
- A2 relazione descrittiva e documentazione fotografica;
- A3 tavola grafica;
- A4 quadro economico;
- A5 prospetto di confronto;
- A6 atto sottomissione.

Esaminata ora la suddetta variante e riscontrato tutto quanto segue:

- le modifiche, aventi natura aggiuntiva rispetto al progetto approvato, corrispondono al quadro esigenziale venutosi a determinare durante l'esecuzione dei lavori;
- le modifiche al progetto approvato risultano riconducibili al disposto dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
 - trattasi di modifica "*determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore*", in quanto lo stato la necessità di effettuare la sottomurazione oggetto di variante è emersa solo successivamente all'esecuzione di operazioni di scavo in cantiere;
 - la modifica *non altera la natura generale del contratto*, risultando così soddisfatte entrambe le condizioni indicate dalla citata lettera c);
 - l'ammontare della variante è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, conformemente al comma 7 del citato art. 106;
- per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia la direzione lavori propone di concedere all'esecutore 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, tempo giudicato congruo anche in relazione alla necessità di approvvigionamento dei materiali;
- il quadro economico dell'intervento, come rappresentato nell'elaborato A4 della richiamata perizia, viene ad essere così rideterminato:

A. IMPORTO LAVORI PERIZIA			
A1	Importo Lavori	199.938,67	
A2	Oneri per la Sicurezza per attività interferenti non soggette a ribasso d'asta	6.781,86	
Totale importo lavori			206.720,53
B. SOMME A DISPOSIZIONE PERIZIA			
B1	IVA al 22% per lavori a base di contratto	45.478,52	
B2	Spese Tecniche Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, C.R.E. e Coord. Sicurezza	29.440,00	
B3	Cassa ingegneri 4%	991,60	
B4	Relazione geologica	1.850,00	
B5	Cassa geologi 4%	74,00	
B6	Collaudo statico	2.800,00	
B7	Cassa ingegneri 4%	112,00	
B8	Totale spese tecniche e casse Ingegneri e Geologi	30.617,60	
B9	I.V.A. 22% su spese tecniche e su Cassa Ingegneri e Geologi	6.735,87	
B10	Incentivo RUP	3.570,00	
B11	Imprevisti, arrotondamento, ribasso d'asta	6.877,48	
Totale Somme a disposizione			93.279,47

TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	300.000,00
-----------------------------------	-------------------

Ritenuto, per quanto di propria competenza, in particolare in qualità di Rup dell'intervento, stante i disposti del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (*"le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP"*) di poter validare il progetto di variante, autorizzando l'esecuzione dei lavori modificativi al contratto originario in esso previsti, procedendo alla sua approvazione ed assumendo di conseguenza gli impegni di spesa seguenti, prelevando le somme necessarie dalla voce *"Imprevisti, arrotondamento, ribasso d'asta"* del quadro economico assestato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

- Euro 4.650,00, oltre contributo professionale 4% (Euro 186,00) ed IVA 22% pari ad Euro 1.063,92, per complessivi Euro 5.899,92, in favore dello Studio Mello Rella & Associati – Ingegneria – Studio Tecnico di: Fanton F, Gattardi L, Martiner Testa D, Massarotti E, Mello Rella P. con sede in Valdengo, Via Roma n. 39 (c.f. / P.ta IVA (C.F. / P.ta IVA 02033900024) per prestazioni professionali connesse alla progettazione e direzione lavori delle opere in variante;
- Euro 23.832,13, oltre IVA 22% pari ad Euro 5.243,07, per complessivi Euro 29.075,20 in favore dell'Operatore Economico Nemo Srl, con sede in Via Mameli n. 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) (c.f. / P.ta IVA 01966190066) per opere previste in perizia.

Precisato che in relazione ai lavori in oggetto, pur a fronte dell'avvenuta abrogazione con decorrenza dal 01/07/2023 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni in esso contenute in forza dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 [1 luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia [...]."*

Atteso:

- che il responsabile unico del procedimento è individuato nel sottoscritto geom. Graziano Fava, Funzionario Direttivo Tecnico - Area Tecnica e Servizi al Territorio del Comune di Cossato;
- l'opera è identificata dal codice CUP: C25H20000350002 e dal codice CIG: 9858608CAD.

Verificato inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 06/11/2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* che l'impresa risulta iscritta, alla data del 14/07/2023, presso la *white list* tenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Alessandria.

Viste le seguenti dichiarazioni fornite sia dallo studio Mello Rella & Associati sia dalla ditta Nemo s.r.l. in sede di RdO:

- di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- con la quale, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 13/08/2010 n. 136.

Visti:

- il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della ditta Nemo s.r.l., emesso da INAIL con il nr. 42810546 in data 06/03/2024 (scadenza 04/07/2024);
- il DURC on-line attestante la regolarità contributiva dello Studio Mello Rella & Associati, emesso da INAIL con il nr. 4296776 in data 18/03/2024 (scadenza 16/07/2024);
- l'attestazione di regolarità contributiva relativa al predetto Studio Mello Rella & Associati, rilasciata da Inarcassa in data 24/04/2024.

Ritenuta la propria competenza, in particolare in qualità di Rup dell'intervento, in relazione alla modifica dei contratti in corso di esecuzione.

Visti:

- il D.Lgs. 18/03/2023, n. 36;
- il D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- il D. Lgs. 33/2013.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica.

Visto il Decreto del Sindaco n. 38 in data 7 dicembre 2023.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 870 in data 31 luglio 2023 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione.

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026.

Accertata la conformità all'art. 53 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

Dato atto che il Responsabile di Servizio incaricato di Posizione Organizzativa, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte del medesimo soggetto.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con relativi riferimenti e richiami.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante relativi ai "Lavori di sistemazione idraulica torrente Strona – Lotto 1 – Cod. BI_A18_710_20_086_A", trasmessa dall'ing. Emanuele Massarotti dello studio Mello Rella & Associati in data 05/04/2024, prot. 9878 e costituita dai seguenti elaborati:
 - A1 relazione;
 - A2 relazione descrittiva e documentazione fotografica;
 - A3 tavola grafica;
 - A4 quadro economico;
 - A5 prospetto di confronto;
 - A6 atto sottomissione.
3. Di autorizzare l'esecuzione dei lavori di cui alla suddetta perizia di variante, che comporteranno i seguenti maggiori costi:
 - per prestazioni professionali derivanti dalla redazione della suddetta perizia da parte dello Studio Mello Rella & Associati – Ingegneria – Studio Tecnico di: Fanton F, Gattardi L, Martiner Testa D, Massarotti E, Mello Rella P. con sede in Valdengo, Via Roma n. 39 (c.f. / P.ta IVA (C.F. / P.ta IVA 02033900024): Euro 4.650,00, oltre contributo professionale 4% (Euro 186,00) ed IVA 22% pari ad Euro 1.063,92, per complessivi Euro 5.899,92;
 - per l'esecuzione di opere previste in perizia, che verranno realizzati dall'Operatore Economico Nemo Srl, con sede in Via Mameli n. 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) (c.f. / P.ta IVA 01966190066): Euro 23.832,13, oltre IVA 22% pari ad Euro 5.243,07, per complessivi Euro 29.075,20.
4. Di impegnare a favore dello Mello Rella & Associati – Ingegneria – Studio Tecnico di: Fanton F, Gattardi L, Martiner Testa D, Massarotti E, Mello Rella P. e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli oneri economici derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 5.899,92 contributo professionale 4% ed IVA 22% compresa, **frazionando** l'impegno 2024/747 assunto con D.D. 1502 del 28/12/2023 e successivamente riaccertato con D.G.C. 56 del 14/03/24 così come di seguito riportato (CIG: **Z3436ABF6E** - CUP: C25H20000350002):

IMPORTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
€ 5.899,92	3251/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	09 01 2 202 05.3	2023

5. Di impegnare a favore dell'impresa Nemo Srl e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad Euro 29.075,20 IVA 22% compresa, **frazionando** l'impegno 2024/747 assunto con D.D. 1502 del 28/12/2023 e successivamente riaccertato con D.G.C. 56 del 14/03/24 così come di seguito riportato (CIG: **9858608CAD** - CUP: C25H20000350002):

IMPORTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
€ 29.075,20	3251/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	09 01 2 202 05.3	2023

6. Di dare atto:
 - che ricorrono i presupposti per qualificare la perizia *de quo* quale variante ai sensi

- dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
- che le somme necessarie all'assunzione dei suddetti impegni di spesa trovano copertura alla voce "Imprevisti, arrotondamento, ribasso d'asta" del quadro economico assestato con l'aggiudicazione dei lavori.
 - che la comunicazione ad ANAC del presente variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 avverrà con la compilazione delle apposite schede del sistema SOOP dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici (rif. FAQ n. 6 pubblicata da ANAC sul proprio sito istituzione all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/varianti-art.106-d.lgs.n.50/2016>), nei termini previsti dalla legge (30 gg);
 - che per l'esecuzione dei lavori in variante vengono concessi n. 30 giorni di proroga al termine di ultimazione assegnato;
 - di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sul sito Web del Comune di Cossato, all'Albo pretorio e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" ("provvedimenti") nonché i contenuti della presente determinazione previsti dalla legge 190/2012 sull'apposita sezione dati.
 - Di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D. Lgs n. 36/2023, il presente atto sul sito internet del Comune di Cossato all'Albo pretorio on line e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma PCP di Anac e di questa con la piattaforma telematica di negoziazione Mepa di Consip Spa.

7. Di dare atto che il quadro economico di perizia viene ad essere così rideterminato:

A. IMPORTO LAVORI PERIZIA			
A1	Importo Lavori	199.938,67	
A2	Oneri per la Sicurezza per attività interferenti non soggette a ribasso d'asta	6.781,86	
Totale importo lavori			206.720,53
B. SOMME A DISPOSIZIONE PERIZIA			
B1	IVA al 22% per lavori a base di contratto	45.478,52	
B2	Spese Tecniche Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, C.R.E. e Coord. Sicurezza	29.440,00	
B3	Cassa ingegneri 4%	991,60	
B4	Relazione geologica	1.850,00	
B5	Cassa geologi 4%	74,00	
B6	Collaudo statico	2.800,00	
B7	Cassa ingegneri 4%	112,00	
B8	Totale spese tecniche e casse Ingegneri e Geologi	30.617,60	
B9	I.V.A. 22% su spese tecniche e su Cassa Ingegneri e Geologi	6.735,87	
B10	Incentivo RUP	3.570,00	
B11	Imprevisti, arrotondamento, ribasso d'asta	6.877,48	
Totale Somme a disposizione			93.279,47
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)			300.000,00

8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le

regole di finanza pubblica.

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Graziano Fava, Funzionario Direttivo Tecnico del Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio del Comune di Cossato che ha redatto la proposta del presente atto e lo sottoscrive per quanto di competenza.
10. Di dare inoltre atto:
 - che in relazione ai lavori in oggetto, pur a fronte dell'avvenuta abrogazione con decorrenza dal 01/07/2023 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni in esso contenute in forza dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 [1 luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia [...]”*.
 - che avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
 - che né il Responsabile del Procedimento, né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Posizione Organizzativa, firmatari del presente atto, limitatamente a quanto specificato nel punto precedente, si trovano in posizione di conflitto di interesse in base alla normativa vigente e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;
11. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario.
12. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

GF/gf

Il Responsabile del Procedimento
Uffici Ambiente, Attività Economiche e SUAP
*Arch. Paola POLO**

IL RESPONSABILE
Servizi Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente, Polizia Amministrativa e SUAP
*Geom. Graziano FAVA**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n. 2024/747/1 2024/747/2

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*Dr. Alessio FORGIARINI **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.