REGIONE PIEMONTE

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

_____

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2071 DEL 25 luglio 2024

RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E DEL RUP n°_____ / _____

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b. LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001
- ***Approvazione perizia di variante in corso d'opera***

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

PREMESSO:

– CHE il PNRR prevede, alla Missione 2, componente 4, investimento 2, *"Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico"* che mirano a garantire la messa in sicurezza da frane o la riduzione del rischio di alluvione nelle aree metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi emergenti;

– CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 sono state individuate le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui all'art.8 del D.L. n°77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n°108/2021, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

– CHE con nota prot. n°54682, del 16 dicembre 2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei "nuovi progetti" della Regione Piemonte, per un valore complessivo pari a 59.308.773,06 euro;

– CHE con il DPCM del 23 agosto 2022, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, è stata formalizzata l'assegnazione delle risorse, pari ad €59.308.773,06, alla Regione Piemonte e disposto le modalità di trasferimento di tali risorse finanziarie per la Missione 2, componente 4, Sub-investimento 2.1b del PNRR;

– CHE con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Rep.2777, del 21/10/.2022, è stato approvato l'elenco degli interventi relativi alla Regione Piemonte, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2 del DPCM 23/08/2022. Tra gli interventi risulta il *"RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001"*, con riferimento (rif. delibera dello stato di emergenza) agli eventi meteorologici del 21-25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019;

– CHE in data 25/01/2023 è stato sottoscritto, tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Amministrazione centrale) e la Regione Piemonte (Amministrazione attuatrice), l'Accordo ai sensi dell'art.15 della Legge n°241/1990, per la realizzazione del Sub-investimento 2.1b *"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*, relativo ai CUP di cui alle tabelle allegate allo stesso accordo da cui risulta gli interventi in oggetto, che disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e di pagamento;

– CHE al finanziamento delle opere si provvederà con i fondi dell'Unione europea *"Next Generation EU"* – Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b;

– CHE con deliberazione della Giunta Comunale n°387, dell'1/12/2022, è stata nominata, come Responsabile Unico del Procedimento delle opere in oggetto, l'Arch. Daniela ALBANO, Dirigente della Ripartizione Opere Pubbliche;

– CHE con determina dirigenziale e del RUP, RGD n°2426, del 01/09/2023, è stato aggiudicato definitivamente e affidato, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a) del D.L.vo n°50/2016, così come modificato dall'art.1, co.2, lett.a) del D.L. n°76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°120/2020, così come modificata successivamente dal D.L. n°77/2001, convertito in Legge n°108/2021, l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la direzione lavori (DL) e redazione dei relativi documenti di contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) e per lo svolgimento delle attività esterne connesse alla gestione di opere comprese nel PNRR, finanziate dall'Unione europea "Next Generation EU", nell'ambito del "PNRR – M2-C4-SI2.1b. "LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001" – Opere finanziate dall'Unione europea "Next Generation EU", all'Ing. Sergio SORDO, di Alba – C.F.:SRDSRG63D23A124J – P.I.:02113570044, per l'importo netto di €12.500,00, oltre contributo INARCASSA (4%) di €500,00 ed Iva (22%) di €2.860,00, per complessivi €15.860,00 – CIG:9887518DF6;

– CHE con deliberazione della Giunta Comunale n°246, del 28/09/2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo al primo lotto dei *"LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001"*, nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b, redatto dall'Ing. Sergio SORDO, libero professionista, con studio tecnico in Alba, dell'importo di complessivi €178.000,00;

– CHE con medesimo atto deliberativo è stato approvato il quadro economico di spesa dell'opera, dell'importo complessivo di €178.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	PI.FI.	ESIGIBILITA' PAGAM.
A	**Lavori a base d'asta:**				
A1	Lavori (soggetti a ribasso):	€ 119.810,48			
A2	Costi Sicur (non soggetti a rib):	€ 2.371,11		V U.2.02.01.09.000	€ 61.090,79 31/12/2023
	Totale lavori a base d'asta (A):	€ 122.181,59	10926/411	Difesa del suolo	€ 61.090,80 31/12/2024
B	**Somme a disp. dell'Amm.ne:**				
B1	Sp. tecniche relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla prog.ne definitiva-esecutiva, alla DL, al coordinamento della sicurezza in fase di prog.ne e di esec.ne, alle necessarie attività preliminari e alla contabilità dei lavori, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 12.500,00	10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof.li realizz. investim.	€ 6.250,00 31/12/2023 € 6.250,00 31/12/2024
B2	Spese tecniche per collaudo statico, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 1.000,00	10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	€ 500,00 31/12/2023 € 500,00 31/12/2024
B3	Contributi previdenziali (4% di B1+B2):	€ 540,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 270,00 31/12/2023 € 270,00 31/12/2024
B4	Sp. per attività di progr.ne delle spesa per investimenti, di valut.ne preventiva dei progetti, di predisp.ne e di controllo delle procedure di gara e di esec.ne dei contratti pubblici, di RUP, di DL ovvero DEC e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (Art.113, co.2 del D.L.vo n°50/2016 e s.m.i.):	€ 2.443,63	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 1.221,81 31/12/2023 € 1.221,81 31/12/2024
B5	Indennità di asservimento ed espropri	€ 9.000,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 4.500,00 31/12/2023 € 4.500,00 31/12/2024
B6	IMP. SUL VALORE AGGIUNTO PER LEGGE:				
	a) Lavori (A.1+A.2): € 26.879,95		10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	
	b) Sp. tecniche (B.1+B.2): € 2.970,00		10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	
	c) Contrib previd.li (B3): € 118,80		10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	
	TOT. IVA: € 29.968,75	€ 29.968,75			€ 14.984,37 31/12/2023 € 14.984,38 31/12/2024
B7	Contributo ANAC:	€ 35,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 17,50 31/12/2023 € 17,50 31/12/2024
B8	Imprevisti e arrotondamenti:	€ 331,03	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 165.51 31/12/2023 € 165.52 31/12/2024
	Totale somme a disp. dell'Amm.ne (B):	€ 55.818,41			

TOTALE PROGETTO (A)+(B):	€ 178.000,00

– CHE l'opera è inserita nel programma triennale dei lavori, anni 2022-2024, con una spesa di €178.000,00 prevista agli appositi capitoli di bilancio;

– CHE con determinazione dirigenziale e del RUP, RGD n°3445, del 02/12/2023, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento dei lavori a base d'asta relativi a "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b – LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001" – Intervento finanziato dall'Unione Europea – "Next Generetion EU" – NR. GARA:9423462 – CIG:A02A398553 (Fattispecie contrattuale: lavori di importo inferiore ad €140.000,00 – Procedura di scelta contraente: affidamento diretto), alla ditta "OLIVA COSTRUZIONI SRL", con sede in Santo Stefano Belbo (CN), C.so IV Novembre n°50 (C.F./P.I.:02282610043) per l'importo netto di €117.665,08 (comprensivo di €2.371,11 per costi della sicurezza), oltre Iva 22%;

– CHE con medesima determinazione dirigenziale e del RUP, tenuto conto dell'affidamento dei suddetti lavori a base d'asta, è stato approvato il quadro economico di spesa dell'opera dell'importo complessivo di €178.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	PI.FI.	ESIGIBILITA' PAGAM.
A	**Lavori:**				
A1	Lavori:	€ 119.810,48			
A2	Costi Sicur (non soggetti a rib):	€ 2.371,11		V U.2.02.01.09.000	€ 58.832,54 31/12/2023
	Totale lavori a base d'asta (A):	€ 117.665,08	10926/411	Difesa del suolo	€ 58.832,54 31/12/2024
B	**Somme a disp. dell'Amm.ne:**				
B1	Sp. Tecniche relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla prog.ne definitiva-esecutiva, alla DL, al coordinamento della sicurezza in fase di prog.ne e di esec.ne, alle necessarie attività preliminari e alla contabilità dei lavori, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 12.500,00	10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. Prof.li realizz. Investim.	€ 6.250,00 31/12/2023 € 6.250,00 31/12/2024
B2	Spese tecniche per collaudo statico, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 1.000,00	10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. Prof. Realizz. Investim.	€ 500,00 31/12/2023 € 500,00 31/12/2024
B3	Contributi previdenziali (4% di B1+B2):	€ 540,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 270,00 31/12/2023 € 270,00 31/12/2024
B4	Sp. per attività di progr.ne delle spesa per investimenti, di valut.ne preventiva dei progetti, di predisp.ne e di controllo delle procedure di gara e di esec.ne dei contratti pubblici, di RUP, di DL ovvero DEC e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (Art.113, co.2 del D.L.vo n°50/2016 e s.m.i.):	€ 2.443,63	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 1.221,81 31/12/2023 € 1.221,81 31/12/2024
B5	Indennità di asservimento ed espropri:	€ 9.000,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 4.500,00 31/12/2023 € 4.500,00 31/12/2024
B6	IMP. SUL VALORE AGGIUNTO PER LEGGE: a) Lavori (A.1+A.2): € 25.886,32		10926/411	V U.2.02.01.09.000	

				Difesa del suolo	
	b) Spese tecniche (B.1+B.2): € 2.970,00		10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	
	c) Contributi previd.li (B3): € 118,80		10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	
	TOT. IVA: € 28.975,12	€ 28.975,12			€ 14.487,56 31/12/2023 € 14.487,56 31/12/2024
B7	Contributo ANAC:	€ 35,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 17,50 31/12/2023 € 17,50 31/12/2024
B8	Imprevisti e arrotondamenti:	€ 331,03	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 165,51 31/12/2023 € 165,52 31/12/2024
B9	**Economie da rib. d'asta (Iva compresa):** Totale somme a disp. dell'Amm.ne (B):	**€ 5.510,14** € 60.334,92	**10926/411**	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	€ 2.755,07 31/12/2023 € 2.755,07 31/12/2024
	TOTALE PROGETTO (A)+(B):	**€ 178.000,00**			

– CHE con la stessa determinazione dirigenziale e del RUP, RGD n°3445/2023, il suddetto quadro di spesa di **€178.000,00** è stato impegnato come di seguito indicato:

- per €80.705,60 (Lavori):

Missione:	09
Programma:	01
Titolo:	2
Piano dei conti finanziario integrato:	V U.2.02.01.09.014 – Opere per a sistemazione del suolo
Capitolo:	10926/411
Bilancio:	2023
Esigibilità:	**31/12/2023 come da crono-programma**

- per €8.294,40 (Spese tecniche):

Missione:	09
Programma:	01
Titolo:	2
Piano dei conti finanziario integrato:	V U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Capitolo:	10926/416
Bilancio:	2023
Esigibilità:	**31/12/2023 come da crono-programma**

- per €80.705,60 (Lavori):

Missione:	09
Programma:	01
Titolo:	2
Piano dei conti finanziario	V U.2.02.01.09.014 – Opere per a sistemazione del suolo

integrato:	
Capitolo:	10926/411
Bilancio:	2024
Esigibilità:	**31/12/2024 come da crono-programma**

- per €8.294,40 (Spese tecniche):

Missione:	09
Programma:	01
Titolo:	2
Piano dei conti finanziario integrato:	V U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Capitolo:	10926/416
Bilancio:	2024
Esigibilità:	**31/12/2024 come da crono-programma**

– CHE l'opera rientra nei progetti *PNRR – M2-C4-I2.1b, finanziati dall'Unione europea "Next Generation EU" ed è finalizzata alla realizzazione degli interventi di "Ripristino viabilità strada comunale Luini Rossi. Consolidamento scarpata di valle e difesa spondale – CUP:B87H22001300001"*, per l'importo di €178.000,00;

– CHE con determinazione dirigenziale e del RUP 90/2024, RGD n°467, del 22/02/2024 è stato re imputato al Bilancio 2024, a mezzo del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, il quadro di spesa e, precisamente:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.LO	LIQUID.	DA LIQUID.	PI.FI.	ESIGIBI.TA' PAGAM.
A	**Lavori:**						
A1	Lavori:	€ 119.810,48					
A2	Costi Sicur (non soggetti a rib):	€ 2.371,11					
	Tot. lavori a base d'asta (A):	€ 117.665,08	10926/411	€ 0,00	€ 117.665,08	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B	**Somme a disp. dell'Amm.ne:**						
B1	Sp. Tecniche relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla prog.ne definitiva-esecutiva, alla DL, al coordinamento della sicurezza in fase di prog.ne e di esec.ne, alle necessarie attività preliminari e alla contabilità dei lavori, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 12.500,00	10926/416	€ 6.460,00	€ 6.040,00	V U.2.02.03.05.000 Incar. Prof.li realizz. Investim.	31/12/2024
B2	Sp. tecniche per collaudo statico, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 1.000,00	10926/416	€ 0,00	€ 1.000,00	V U.2.02.03.05.000 Incar. Prof. Realizz. Investim.	31/12/2024
B3	Contributi previdenziali (4% di B1+B2):	€ 540,00	10926/411	€ 258,40	€ 281,60	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B4	Sp. per attività di progr.ne delle spesa per investimenti, di valut.ne preventiva dei progetti, di predisp.ne e di controllo delle	€ 2.443,63	10926/411	€ 0,00	€ 2.443,63	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024

	procedure di gara e di esec.ne dei contratti pubblici, di RUP, di DL ovvero DEC e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (Art.113, co.2 del D.L.vo n°50/2016 e s.m.i.):						
B5	Indennità di asservimento ed espropri:	€ 9.000,00	10926/411	€ 0,00	€ 9.000,00	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B6	IMP. SUL VALORE AGGIUNTO PER LEGGE: a) Lavori (A.1+A.2): € 25.886,32		10926/411	€ 0,00	€ 25.886,32	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
	b) Sp. tecniche (B.1+B.2): € 2.970,00		10926/416	€ 1.421,20	€ 1.548,80	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	31/12/2024

	c) Contributi previd.li (B3): € 118,80		10926/416	€ 56,85	€ 61,95	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	31/12/2024
	TOT. IVA: € 28.975,12	€ 28.975,12					
B7	Contributo ANAC:	€ 35,00	10926/411	€ 0,00	€ 35,00	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B8	Imprevisti e arrotondamenti:	€ 331,03	10926/411	€ 0,00	€ 331,03	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B9	Economie da rib. d'asta (Iva compr.):	€ 5.510,14	10926/411	€ 0,00	€ 5.510,14	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
	Tot. somme a disp. dell'Amm.ne (B):	€ 60.334,92					
	TOTALE PROGETTO (A)+(B):	**€ 178.000,00**		**€ 8.196,45**	**€ 169.803,55**		

– CHE con determinazione dirigenziale e del RUP 514/2024, RGD n°1514, del 24/05/2024 è stato rideterminato, il quadro di spesa degli interventi di *"Ripristino viabilità strada comunale Luini Rossi. Consolidamento scarpata di valle e difesa spondale – CUP:B87H22001300001" per un totale di* ***169.803,55€*** nelle seguenti risultanze*:*

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.LO	PI.FI.	ESIGIBI.TA' PAGAM.
A	**Lavori:**				
A1	Lavori:	€ 119.810,48			
A2	Costi Sicur (non soggetti a rib):	€ 2.371,11			
	Tot. lavori a base d'asta (A):	€ 117.665,08	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B	**Somme a disp. dell'Amm.ne:**				
B1	Sp. Tecniche relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla prog.ne definitiva-esecutiva, alla DL, al coordinamento della sicurezza in fase di prog.ne e di esec.ne, alle necessarie attività preliminari e alla contabilità dei lavori, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 6.040,00	10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. Prof.li realizz. Investim.	31/12/2024
B2	Sp. tecniche per collaudo statico, esclusi contributi previdenziali del 4% ed Iva:	€ 728,80 € 221,20	10926/416 10926/411	V U.2.02.03.05.000 Incar. Prof.li realizz. Investim V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B3	Contributi previdenziali (4% di B1+B2):	€ 279,60	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B4	Sp. per attività di progr.ne delle spesa per investimenti, di valut.ne preventiva dei progetti, di predisp.ne e di controllo delle procedure di gara e di esec.ne dei contratti pubblici, di RUP, di DL ovvero DEC e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (Art.113, co.2 del D.L.vo n°50/2016 e s.m.i.):	€ 2.432,19	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B5	Indennità di asservimento ed espropri:	€ 9.000,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B6	IMP. SUL VALORE AGGIUNTO PER LEGGE: a) Lavori (A.1+A.2): € 25.886,32		10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
	b) Sp. tecniche (B.1+B.2): € 1.548,80		10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	31/12/2024
	c) Contributi previd.li (B3): € 61,95		10926/416	V U.2.02.03.05.000 Incar. prof. realizz. investim.	31/12/2024

	TOT. IVA: € 27.497,07	€ 27.497,07			
B7	Contributo ANAC:	€ 35,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B8	Imprevisti e arrotondamenti:	€ 331,03	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B9	Economie da rib. d'asta (Iva compr.):	€ 4.109,58	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
B10	Assistenza archeologica allo scavo	€ 1.464,00	10926/411	V U.2.02.01.09.000 Difesa del suolo	31/12/2024
	Tot. somme a disp. dell'Amm.ne (B):	€ 52.138,47			
	TOTALE PROGETTO (A)+(B):	**€ 169.803,55**			

– CHE in data 30 novembre 2023, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e che il termine contrattuale per l'esecuzione degli stessi è pari a 47 giorni naturali e consecutivi;

– CHE in data 13 dicembre 2023 è stato sottoscritto verbale di sospensione dei lavori;

– CHE in data 11 aprile 2024, è stato sottoscritto il contratto dei lavori di cui sopra, Repertorio 12092 dell'importo di affidamento complessivo di €. 117.665,08 di cui €. 82.339,52 per lavori al netto del ribasso del 5,20%, €. 32.954,45 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 2.371,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, stipulato tra il Comune di Alba (CN) nella persona dell'architetto ALBANO Daniela, nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione Opere Pubbliche ed il signor OLIVA Sergio, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa "OLIVA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in S. Stefano Belbo – Corso IV Novembre n. 50 (P.IVA: 02282610043), iscritta al Registro delle Imprese al n. 165986 R.E.A. della Camera di Commercio, 2 Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo;

– CHE nel periodo intercorso tra la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, periodo prolungato anche dalle condizioni meteorologiche che hanno interessato il sito e hanno portato alla sospensione dei lavori durante l'inverno e la primavera, si è ravvisata la necessità di redigere la perizia di variante volta a colmare erosioni localizzate createsi mediante opportune operazioni di rinterro utilizzando esclusivamente e interamente il materiale di risulta degli scavi effettuati per la realizzazione delle opere;

– CHE nell'ottica di economia circolare, tale scelta risulta pienamente in accordo con i principi DNSH per quanto riguarda la minimizzazione delle emissioni di gas serra (GHG) e della produzione di rifiuti;

– CHE sulla base delle variazioni al progetto sopra descritte, alcune operazioni previste in sede di progettazione non sono state pertanto effettuate ed è stato disposto quindi l'ampliamento della superficie di pavimentazione stradale da ripristinare, per un totale di circa 171.8 m2 a fronte dei 146 m2 originariamente previsti;

CONSIDERATO:

– CHE, in esito a quanto sopra esposto, l'Ing. "SORDO Sergio" (cod. fisc. SRD SRG 63D23 A124J e p. iva 02113570044), di Alba (CN), in qualità di Direttore Lavori ha predisposto la perizia di variante senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento

– CHE dette circostanze risultano sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto originario e, comunque, le stesse non comportano modifiche sostanziali al medesimo progetto; sono altresì

garantite le condizioni generali dell'appalto in quanto le suddette modifiche sono finalizzate esclusivamente a migliorare l'opera e le finalità a cui la medesima è destinata;

– CHE il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e dopo aver verificato la situazione di fatto ed accertata la necessità di realizzare le suddette opere in variante, ha autorizzato la redazione della relativa perizia di variante senza aumento di spesa;

– CHE in data 22 luglio 2024 il Sig. Oliva Sergio in qualità di legale rappresentante della ditta "OLIVA COSTRUZIONI srl" (cod. fisc. e p. iva 02282610043), con sede legale in Santo Stefano Belbo (CN), Corso IV Novembre n° 50 ha firmato l'atto di sottomissione con cui accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori;

– CHE l'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad €. 117.665,08 di cui €. 82.339,52 per lavori, €. 32.954,45 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 2.371,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al netto del ribasso d'asta anzidetto, senza modifiche all'importo contrattuale e pertanto non richiede modifiche o atti aggiuntivi al contratto d'appalto.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000 n.267, degli articoli 4-16-17 del D. Lgs. n.165/2001 e dell'art.71 dello Statuto Comunale;

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n.23 del 09/06/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.373 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 31/01/2024 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il combinato disposto dall'art.183 del sopraccitato D.Lgs 267/2000, del D.Lgs.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011;

Visti gli atti di perizia di variante suppletiva

DETERMINA

- di ***dare atto*** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che le stesse si intendono qui integralmente trascritte;

- di ***dare atto*** che i lavori sono finanziati mediante contributi "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b – LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001" – ***Intervento finanziato dall'Unione Europea – "Next Generetion EU"***;

- di ***approvare*** la variante in corso d'opera per l'intervento "(PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b – LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001" così come redatto dall'Ing. "SORDO Sergio" (cod. fisc. SRD SRG 63D23 A124J e p. iva 02113570044), di Alba (CN);

- di ***dare atto*** che il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

- di ***dare atto*** che l'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad *117.665,08€* di cui *82.339,52€* per lavori, *32.954,45€* per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed *2.371,11€* per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al netto del ribasso d'asta anzidetto, senza modifiche all'importo contrattuale e pertanto non richiede modifiche o atti aggiuntivi al contratto d'appalto;

- di ***dare atto*** di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del seguente provvedimento;

- di ***dare atto*** che, ai sensi dell'art.9 del D.L. n°78/2009, convertito nella Legge n°102/2009, le somme sono impegnate nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio, in termini di cassa, che costituiscono limite per le autorizzazioni di spesa dei responsabili dei servizi.

Alba, lì_____

IL DIRIGENTE E
RESP. UNICO DI PROGETTO
(Arch. Daniela ALBANO)

Allegati: - perizia di variante
- *Atto di sottomissione*

POR/CAT
G:\PROGETTI LAVORI\PNRR\LUINI ROSSI\PERIZIA DI VARIANTE\determinazione approvazione perizia Luini Rossi PNRR.docx / giovedì 25 luglio 2024

RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CED

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147bis, comma 1°,153 comma 5, 183 commi 7 ed 8 del DLgs 267/2000

Alba, lì_____

IL DIRIGENTE DELLA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA

(Dott. Massimo TOPPINO)